

DODATEK č. 1 ke SMLouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **00740/2024**
č. smlouvy zhotovitele: **2024/3314/0255**
č. dodatku č. 1 objednatele: **00169/2025**

Objednatel	Město Kolín
Sídlo	Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený	Mgr. Michalem Kašparem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Mgr. Michal Kašpar, starosta města
ve věcech technických	Ing. Miroslav Káninský, vedoucí Odboru investic a územního plánování Václav Horák, investiční referent Odboru investic
IČO	00235440
DIČ	CZ00235440
Telefon	321 748 111
e-mail	posta@mukolin.cz
ID datové schránky	9kkbs46
Bankovní spojení	Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu	3661832/0800
(dále jen jako „objednatel“)	

a

Zhotovitel	KVIS Pardubice a.s.
IČO	46506934
DIČ	CZ46506934
Zapsaný	v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddílu B, vložce 2435
Sídlo	Rosice 151, 533 53 Pardubice
Zastoupený	Ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva

Za zhotovitele je oprávněn jednat	
ve věcech smluvních	Ing. Pavel Jeništa, předseda představenstva
Telefon	
e-mail	
ve věcech technických	
Telefon	
e-mail	
ID datové schránky	4ypevib
Bankovní spojení	ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu	17394093/0300
Stavbyvedoucí	
Telefon	
e-mail	
Zástupce stavbyvedoucí	
Telefon	
e-mail	
(dále jen jako „zhotovitel“)	

(dále také společně jen jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 6. 2024
(dále jen „dodatek č. 1“)

I. Předmět

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 3. 6. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 00740/2024, č. zhotovitele 2024/3314/0255 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je provedení stavebních a souvisejících prací (díla) na akci s názvem „**Vybudování cyklostezky - ul. Masarykova a Benešova, Kolín**“ (dále jen „**dílo**“).
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci (dále jen PD), což objednatel ani zhotovitel nemohli ani při vynaložení náležité péče předvídat a nejsou zahrnuty v předmětu díla. Tyto práce nemohou být z technického hlediska odděleny od původní veřejné zakázky, jejich provedení je nezbytné pro funkčnost díla a bezvadné dokončení původních stavebních prací v rámci této investice, včetně dodržení záruky za provedení díla.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v PD a smluvních dokumentech. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

II. Rozsah provedení

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změnách popsanych ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 1. Změny obsahují vícepráce i méněpráce.

III. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění z důvodu skutečností popsanych ve Změnových listech č. 1, 2, 3, 4. Ustanovení ze Smlouvy článek V. odst. 1 se tímto dodatkem mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - výzva k předání a převzetí staveniště do 5 dnů od prokazatelného provedení výzvy (prostřednictvím datové schránky, elektronicky podepsané emailové zprávy),
 - **termín řádného provedení díla - v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 39 týdnů od zahájení plnění předáním staveniště**; obě etapy mohou být realizovány souběžně, avšak za podmínky, že ul. Benešova bude vždy na jedné straně zpřístupněna pro bezpečný průchod chodců,
 - termín zahájení provádění díla - do 5 dnů po předání a převzetí staveniště na základě výzvy objednatele k převzetí místa plnění a k zahájení realizace předmětu plnění,
 - nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí díla je zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat protokolárně zpět objednateli.

III. Cena díla

V návaznosti na změnu rozsahu prací dle čl. II tohoto dodatku č. 1 vyvstala nutnost zvýšit cenu díla o 874 270,67,- Kč bez DPH. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že článek VI. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní:

1. Cena za dílo dle původní smlouvy o dílo:

Cena bez DPH	27 330 933,68 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	5 739 496,07 Kč
cena celkem včetně DPH	33 070 429,75 Kč

Znění dle dodatku č. 1:

1. Cena za dílo dle dodatku č. 1:

Cena bez DPH	28 205 204,35 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	5 923 092,91 Kč
cena celkem včetně DPH	34 128 297,26 Kč

IV. Ostatní ujednání

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 zůstávají nedotčená v platnosti beze změn.
2. Dodatek č. 1 tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje elektronicky ve formátu PDF, přičemž dokument je elektronicky podepsán důvěryhodným elektronickým certifikátem obou smluvních stran.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 1. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 1 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č. 1 smlouvy o dílo:

- Změnové listy 1, 2, 3, 4

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tento dodatek č. 1 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 3. 2. 2025, usnesení č. 5369/86RM/2025.

.....
za objednatele
Mgr. Michael Kašpar
starosta města

.....
za zhotovitele
Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) C.: 1 Smlouvy o dílo č. objednatele 00740/2024/zhotovitele 2024/3314/0255		
Název stavby:	Výbudování cyklostezky - ul. Masarykova a Benešova, Kolín	
Objednatel:	Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440, DIČ: CZ00235440	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ: 46506934, DIČ: CZ46506934	
Důvod a popis změny		
Z důvodu napojení na stávající stav a nutnosti zachování výškových rozdílů dojde k prodloužení úprav chodníků/cyklostezky, jedná se o tyto části: ul. Seifertova, postranního vstupu u školy, ul. Tyršova ZÚ, napojení na stávající stezku (výměna povrchu, bude provedena dlažba místo asfaltu, návaznost na další etapu).		
Při provádění zemních prací byly zjištěny výškové rozdíly stávajícího terénu, případně oplocení. Na základě tohoto zjištění bylo rozhodnuto, že bude nutné nahradit původně uvažované zahradní ohrubníky za palisádové zídky. Jedná se o tyto části: postranní vstup do školy, podél chodníku u p.č. 2515/122, v místě autobusové zastávky. Naopak podél chodníku u školy dojde k provedení zahradních ohrubníků místo palisád. V úseku podél mateřské školy nebude provedena zahradní obruba, ale dlažba bude provedena až k podezdívce plotu (důvodem je kabelové vedení VO, kdy by nebylo možné provést řádně patku ohrub a jejich osazení). Ve všech těchto případech bude zachován a dodržen princip vodící linie.		
Dle požadavku objednatele nebudou provedeny nové zastávkové přístřešky, ale dojde k demontáži a zpětnému osazení stávajících přístřešků.		
Na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a požadavku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje dojde k provedení vodorovného dopravního značení na silnici retroreflexním bílým plastem. Tyto práce však nelze s ohledem na technologické postupy a TP 70 provádět v nevhodných klimatických podmínkách a v zimním období.		
Jedná se o změny (de minimis) neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.).		
Přílohy změnového listu:	Rozpočet víceprací/méněprací Nabídka zpětné montáže autobusových přístřešků	
Cena díla		
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	27 330 933,68 Kč	s DPH 33 070 429,75 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)		s DPH 0,00 Kč
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	- 512 418,21Kč	
Přípočet (bez DPH)	456 512,09 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	- 55 906,12 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	27 275 027,56 Kč	s DPH 33 002 783,35
Smluvní termín dokončení díla:	do 35 týdnů od termínu zahájení plnění	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	do 35 týdnů od termínu zahájení plnění	

Stanovisko zhotovitele stavby: Schvaluji: Digitálně Ing. Jiří Dyntar Digitálně podepsal Ing. Jiří Dyntar Si, 23. 1. 2025 17:04:24 +01'00'	Stanovisko TDS: Schvaluji:	Stanovisko objednatele stavby: Schvaluji: Digitálně podepsal Ing. Miroslav Káninský Ing. Miroslav Káninský Datum: 2025.01.27 13:04:29 +01 w
--	--	--

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 2 Smlouvy o díloč. objednatele 00740/2024/zhotovitele 2024/3314/0255			
Název stavby:		Vybudování cyklostezky - ul. Masarykova a Benešova, Kolín	
Objednatel:		Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440, DIČ: CZ00235440	
Zhotovitel:		KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ: 46506934, DIČ: CZ46506934	
Důvod a popis změny			
Z důvodu požadavků DIPČR a z důvodů požadavků na bezpečnost dopravy a chodců dojde k úpravě nároží ulic Benešova a Na Magistrále. Tato část nebyla obsažena v původní projektové dokumentaci a rozpočtu. Dále nebude prováděn podél p.č. 2625/6 (ul. Míru) bezpečnostní barevný (červený) povrch vozovky a nový asfaltový kryt. Bude ponechán stávající zelený záliv a trasa vyznačeno pomocí VDZ V20 "Piktogramový koridor pro cyklisty".			
Při provádění zemních prací byla po provedení hutnicích zkoušek zjištěna nedostatečná únosnost zemní pláně. Byla proto provedena sanace zemní pláně betonovým recyklátem. Jedná se o tyto části: sanace před BUS zastávkou u p.č. 4817, sanace ploch nároží ul. Družstevní, sanace ploch BUS zastávky u pekárny.			
Dle požadavku obehndatele nebudou provedeny nové zastávkové přístřešky, ale dojde k demontáži a zpětnému osazení stávajících přístřešků. Nový přístřešek bude osazen pouze u autobusové zastávky u pekárny.			
U č.p. 627 dojde k úpravě povrchu autobusového zálivu - v původní projektové dokumentaci byla z žulových kostek provedena pouze část zálivu a zbylá část měla být ponechána v původním stavu (asfalt). Při zahájení bouracích a zemních pracích bylo však zjištěno, že stávající asfaltový kryt vykazuje četné poruchy a bylo proto rozhodnuto, že ze žulových kostek bude provedena i tao část. Zároveň tak dojde ke sjednocení povrchů obou zastávek v lokalitě.			
Po provedení vytyčení stávajícího vedení VO a po provedení zemních prací bylo zjištěno, že je potřeba provést dodatečné práce na propojení mezi původním a novým kabelovým vedením. Na požadavek objednatele budou provedeny dodatečné práce pro kamerový systém města.			
Na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a požadavku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje dojde k provedení vodorovného dopravního značení na silnici retroreflexním bílým plastem a úpravě počtu svislých dopravních značek. Tyto práce však nelze s ohledem na technologické postupy a TP 70 provádět v nevhodných klimatických podmínkách a v zimním období.			
Jedná se o změny (de minimis) neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.).			
Přílohy změnového listu:		Rozpočet víceprací/méněprací	
		Nabídka zpětné montáže autobusových přístřešků	
Cena díla			
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)		27 330 933,68 Kč	s DPH 33 070 429,75 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)		27 275 027,56 Kč	s DPH 33 002 783,35 Kč
Cena změny			
Odpočet (bez DPH)		- 728 322,00 Kč	
Přípočet (bez DPH)		1 106 960,70 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)		378 638,70 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)		27 653 666,26 Kč	s DPH 33 460 936,17

Smluvní termín dokončení díla:	do 35 týdnů od termínu zahájení plnění	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	do 37 týdnů od termínu zahájení plnění	
Stanovisko zhotovitele stavby: Schvaluji: Ing. Jan X Dynfar Datum: 2025.01.23 17:05:32+01'00'	Stanovisko TDS: Schvaluji: 	Stanovisko objednatele stavby: Schvaluji: ipj-j Miroslav Káninský Datum: 2025.01.27 13:05:21+ovoo*

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č.: 3 Smlouvy o díloč. objednatele 00740/2024/zhotovitele 2024/3314/0255		
Název stavby:	Vybudování cyklostezky - ul. Masarykova a Benešova, Kolín	
Objednatel:	Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440, DIČ: CZ00235440	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ: 46506934, DIČ: CZ46506934	
Důvod a popis změny		
Při provádění zemních prací byla po provedení hutnicích zkoušek zjištěna nedostatečná únosnost zemní pláně. Byla proto provedena sanace zemní pláně betonovým recyklátem. Jedná se o část mezi ul. V Zídkách a Jaselská (strana od č.p. 262).		
Z důvodu možnosti občasného pojezdu vozidly (např. čistící vozy, zimní údržba atd.) bylo rozhodnuto o náhradě dlažby COMCON tl. 3 cm za dlažbu tl. 6 cm. Tato změna nemá vliv na bezbariérové užívání staveb (jedná se o stejný typ dlažby, který je využíván ve vjezdech).		
Na základě Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a požadavku Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje dojde k provedení vodorovného dopravního značení na silnici retroreflexním bílým plastem. Tyto práce však nelze s ohledem na technologické postupy a TP 70 provádět v nevhodných klimatických podmínkách a v zimním období.		
Jedná se o změny (de minimis) neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.).		
Přílohy změnového listu:	Rozpočet víceprací/méněprací Nabídky/fakturace ENERGIE AG - čištění kanalizace	
Cena díla		
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	27 330 933,68 Kč	s DPH 33 070 429,75 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	27 653 666,26 Kč	s DPH 33 460 936,17 Kč
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	- 234 420,20 Kč	
Připočet (bez DPH)	564 986,29 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	330 566,09 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	27 984 232,35 Kč	s DPH 33 860 921,14
Smluvní termín dokončení díla:	do 35 týdnů od termínu zahájení plnění	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	do 39 týdnů od termínu zahájení plnění	
Stanovisko zhotovitele stavby: Schvaluji:	Stanovisko TDS: Schvaluji:	Stanovisko objednatele stavby: Schvaluji:
Digitálně Ing. Jan " " 9 Dyntar S; 23 17:06:01 +01'00'	Digitálně podepsal Jan Říha Datum: 2025-01-26 23:45:54 +01'00'	Digitálně podepsal Ing. Miroslav Káninský Datum: 2025.01.27 13:0557 +01W

ZMĚNOVÝ LIST (ZL) č. : 4 Smlouvy o díloč. objednatele 00740/2024/zhotovitele 2024/3314/0255		
Název stavby:	Vybudování cyklostezky - ul. Masarykova a Benešova, Kolín	
Objednatel:	Město Kolín Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1 IČ: 00235440, DIČ: CZ00235440	
Zhotovitel:	KVIS Pardubice a.s. Rosice 151, 533 53 Pardubice IČ: 46506934, DIČ: CZ46506934	
Důvod a popis změny		
Aby bylo možné přepojit stávající zařízení městského kamerového systému bylo nutné provést pokládku chrániček HDPE pro optický kabel. Pro případné další rozšíření městského kamerového systému bylo investorem rozhodnuto o instalaci chrániček HDPE i ve zbývajících úsecích stavby. Chráničky HDPE bude možné využít i pro případné napojení objektů ve správě města na městskou privátní síť elektronických komunikací (intranet, PCO, atd.). Jedná se o změny (de minimis) neměnící celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.).		
Přílohy změnového listu:	Rozpočet víceprací/méněprací	
Cena díla		
Cena podle smlouvy o dílo (bez DPH)	27 330 933,58 Kč	s DPH 33 070 429,75 Kč
Cena díla dle předchozích ZL (bez DPH)	27 984 232,35 Kč	s DPH 33 860 921,14 Kč
Cena změny		
Odpočet (bez DPH)	- Kč	
Připočet (bez DPH)	220 972,00 Kč	
Celková cena změny (bez DPH)	220 972,00 Kč	
Celková cena díla (bez DPH)	28 205 204,35 Kč	s DPH 34 128 297,26
Smluvní termín dokončení díla:	do 35 týdnů od termínu zahájení plnění	
Konečný termín realizace díla je provedením této změny:	do 39 týdnů od termínu zahájení plnění	
Stanovisko zhotovitele stavby: Schvaluji:	Stanovisko TDS: Schvaluji:	Stanovisko objednatele stavby: Schvaluji:
Ing. Jan Dyntar Si, 23 17:06:31 +01'00'	Jan Říha v Říha 2025.01.26 23:46:52 +01'00'	Ing. Miroslav Kaminský Digitálně podepsal ing. Miroslav Káninský Datum: 2025.01.27 m+otoo'