



Spolufinancováno
Evropskou unií



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S15/24-9540-01

Objednatel: **Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava**

Sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava - Poruba

Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

ID datové schránky: d3kj88v

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. účtu: 100954151/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen jako „objednatel nebo VŠB – TUO“)

Zhotovitel: **TECHNICO Opava s.r.o.**

Sídlo: Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava

Zastoupená: Ing. Martinem Uličným, jednatelem společnosti

IČ: 25849204

DIČ: CZ25849204

ID datové schránky: fzc6jud

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č. účtu: 266858637/0300

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 21841

Kontaktní osoby:

(dále jen jako „zhotovitel“)

(dále též společně „smluvní strany“)

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S15/24-9540-01 uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 21. 5. 2024 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tzn. že se nejedná o změnu, která by umožnila účast jiných dodavatelů, nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně; která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch zhotovitele, nebo která by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění smlouvy. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty dle čl. IV. odst. 1 písm. c) smlouvy pro provedení části díla dle čl. II odst. 1 písm. b) smlouvy o 30 kalendářních dnů z důvodů spočívajících na straně objednatele. V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo nezbytné s autorem původní stavby projednat varianty možného řešení stavebních úprav a zpracovat novou variantu a z ní plynoucí stavební úpravy a statické dopady do stávající konstrukce, současně byly na straně objednatele vzneseny nové požadavky na provedení a umístění slaboproudé elektroinstalace dle požadavků budoucích uživatelů, a to v čase, kdy zhotovitel není schopen tyto požadavky zpracovat dle původního smluvního termínu.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

- **Lhůta pro provedení části díla dle čl. IV. odst. 1 písm. c) smlouvy se prodlužuje o 30 kalendářních dnů následovně:**

- c) dle ustanovení Čl. II. bod 1) písm. b) této smlouvy **do 120 dnů** od pravomocného stavebního povolení a pokynů objednatele.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem uvedeným v předchozí větě kupující.

V Ostravě
(datum v elektronickém podpisu)

V Opavě
(datum v elektronickém podpisu)

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.
rektor

.....
Ing. Martin Uličný
jednatel společnosti