

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Odstranění havarijního stavu po
povodních 2024 - oprava trati v úseku Lipová lázně –
Vápenná“**

číslo smlouvy Objednatele: E635-S-5610/2024

číslo smlouvy Zhotovitele: 200-24-190

číslo PA: 635240081

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě
pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): xxx

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:

xxx

Oprávněná osoba v věcech technických:

xxx, ÚNPI/vedoucí odboru provozu infrastruktury

e-mail: xxx, mob.: xxx

Technický dozor stavebníka za ST OLC:

xxx, přednosta ST Olomouc

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, vedoucí provozního oddělení I.

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, vedoucí provozu infrastruktury – vrchní traťmistr

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, vedoucí provozního střediska ST Olomouc, TO Jeseník

e-mail: xxx, mob.: xxx

Technický dozor stavebníka za SMT:

xxx, přednosta SMT

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, systémový specialista

e-mail: xxx, mob.: xxx

xxx, IŽD – místní správce obvodu Jeseník

e-mail: xxx, mob.: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MONVIA MORAVA, a.s.

se sídlem: Dělnická 884/41, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

IČO: 19334290, DIČ: CZ19334290

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 11544

bank. spojení: xxx: xxx/xxx

zastoupena: Ing. Petr Ondrášek, předseda představenstva

Karol Windhaber, člen představenstva

Korespondenční adresa:

MONVIA MORAVA, a.s., Dělnická 884/41, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá

Korespondenční e-mail: xxx

Oprávněná osoba ve věcech technických:

xxx, MBA, výrobní ředitel

e-mail: xxx, mob.: xxx

Stavbyvedoucí:

xxx

e-mail: xxx, mob.: xxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 11. 10. 2024 mezi výše uvedenými Smluvními stranami (dále jen "Dodatek") a pod výše uvedenými čísly, mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy následovně:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 Smlouvy dohoda Smluvních stran o stanovení konečné Ceny Díla v rámci ukončení plnění předmětu Veřejné zakázky, která byla sjednána v čl. 3.3 této Smlouvy před úpravou danou tímto Dodatkem na základě odhadované ceny za provedení Díla určené dle jednotkových a položkových cen uvedených v rozpočtu a odhadovaného množství prací uvedeného v rozpočtu (dle principu měřené zakázky). Provedení změny tímto dodatkem má pouze formální povahu, když ustanovení odst. 3.4.2 Smlouvy deklaruje princip měřené ceny a provedení změn v průběhu realizace Díla a jeho dokončení je tak smluvně ujednáno a má tak povahu vyhrazené změny závazku ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- 1.2 Cena Díla bez DPH před zahájením plnění: 84 469 799,70 Kč bez DPH
Cena Díla bez DPH po dokončení Díla: **84 038 438,52 Kč bez DPH**
- 1.3 Cena Díla po dokončení je tedy stanovena dle jednotkových a položkových cen uvedených v rozpočtu a ve skutečnosti zrealizovaného množství prací uvedeného v Příloze č. 1 Dodatku (konečný rozpočet).

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 1 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
- 2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 2.8 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Konečný rozpočet

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ostravě dne 30. 5. 2025

.....
Objednatel
Ing. Jiří MACHO
ředitel Oblastního ředitelství Ostrava
Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel
Ing. Petr ONDRÁŠEK
předseda představenstva
MONVIA MORAVA, a.s.

.....
Zhotovitel
Karol WINDHABER
člen představenstva
MONVIA MORAVA, a.s..

Tento Dodatek byl uveřejněn prostřednictvím registru smluv dne

PŘÍLOHA Č. 1**KONEČNÝ ROZPOČET – REKAPITULACE**

PS, SO	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
OBJEKTY MOSTŮ A PROPUSTKŮ				
SO 01	229 308,10	0,00	18 137,10	211 171,00
SO 02	851 784,88	127 597,50	198 067,60	781 314,78
SO 03	19 135,60	0,00	0,00	19 135,60
SO 04	17 433,64	0,00	0,00	17 433,64
SO 05	18 809,98	0,00	0,00	18 809,98
SO 06	55 542,96	0,00	0,00	55 542,96
SO 07	518 873,59	190 054,80	0,00	708 928,39
SO 08	3 065 663,59	502 360,96	678 328,91	2 889 695,64
SO 09	29 945,36	0,00	13 280,00	16 665,36
SO 10	17 901,36	0,00	0,00	17 901,36
SO 11	53 073,19	0,00	0,00	53 073,19
SO 12	714 000,10	0,00	6 255,00	707 745,10
SO 13	394 185,65	0,00	24 864,90	369 320,75
SO 14	339 511,36	157 491,64	94 836,00	402 167,00
SO 15	104 460,60	43 611,72	0,00	148 072,32
SO 16	334 446,42	28 186,26	49 963,60	312 669,08
SO 17	1 055,00	0,00	0,00	1 055,00
SO 18	13 954,80	0,00	0,00	13 954,80
SO 19	88 316,41	0,00	8 640,00	79 676,41

SO 20	137 432,71	0,00	8 640,00	128 792,71
SO 21	845 597,87	0,00	119 509,95	726 087,92
SO 22	44 351,90	0,00	0,00	44 351,90
SO 23	174 887,25	70 346,96	34 254,80	210 979,41
SO 24	8 258,04	0,00	0,00	8 258,04
SO 25	9 404,99	0,00	0,00	9 404,99
SO 26	148 644,40	0,00	148 644,40	0,00
SO 27	8 437,05	0,00	0,00	8 437,05
OBJEKTY SVRŠKU A GEOTECHNIKY				
SO 01.1	4 415 878,55	1 230 585,83	1 649 334,54	3 997 129,84
SO 01.2.1	655 218,00	0,00	6 577,15	648 640,85
SO 01.2.2	711 420,00	22 765,44	0,00	734 185,44
SO 01.2.3	350 456,58	1 329,16	38 082,06	313 703,68
SO 01.3.1	393 563,00	86 896,76	0,00	480 459,76
SO 02.1	8 675 592,34	1 438 853,66	2 344 684,07	7 769 761,93
SO 02.2.1	357 638,76	1 329,16	38 266,06	320 701,86
SO 02.2.2	1 120 863,50	0,00	132 049,75	988 813,75
SO 02.2.3	357 638,76	265 702,68	38 266,06	585 075,38
SO 02.2.4	509 094,80	36 857,75	175 358,06	370 594,49
SO 02.3.1	715 200,40	841 255,00	1 780,40	1 554 675,00
SO 02.3.2	20 185 216,28	4 146 798,85	380 264,16	23 951 750,97
SO 02.3.3	6 348 915,35	1 075 264,55	18 952,00	7 405 227,90
SO 02.3.4	9 523 373,04	124 403,18	747 160,04	8 900 616,18
SO 02.4.1	4 346 099,77	434 405,66	86 920,10	4 693 585,33

SO 03.1	11 708 848,74	314 350,75	4 569 826,81	7 453 372,68
VON				
VON SMT	1 344 705,43	0,00	58 125,88	1 286 579,55
VON 1	821 329,14	0,00	334 565,65	486 763,49
VON 2	440 186,39	0,00	10 898,08	429 288,31
VON 3	2 794 725,59	425 827,90	0,00	3 220 553,49
VON 4	449 418,49	36 895,77	0,00	486 314,26
Celkem	84 469 799,70	11 603 171,94	12 034 533,12	84 038 438,52

	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
Celkem:	84 469 799,70	11 603 171,94	12 034 533,12	84 038 438,52

OBJEKTY MOSTŮ A PROPUSTKŮ

KONEČNÝ ROZPOČET SO 01

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
Název stavby:		Odstranění havarijního stavu po povodních 2024 - oprava trati v úseku Lipová lázně - Vápenná					CELKEM	229 308,10 Kč		0,00 Kč	18 137,10 Kč	211 171,00 Kč
Název SO/PS:		SO 01 - Most v km 0,598										
Název změny:												
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		vícepráce	méněpráce	Cena po změně
						změna	po změně					
SO 01 - Most v km 0,598								Jednotková	Celkem			
1	938121111	SoD	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křídel	m2	405,000		405,000					
2	131151103	SoD	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3	m3	62,000		62,000					
3	131151791	SoD	Hloubení jam a zářezů pro lesnicko-technické meliorace strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za hloubení jam v tekoucí vodě při lesnicko-technických melioracích (LTM) pro jakékoliv množství vykopávky v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	m3	62,000		62,000					
4	952904121	SoD	Čištění mostních objektů - ruční odstranění nánosů z otvorů v do 1,5 m	m3	18,000		18,000					
5	952904111	SoD	Čištění mostních objektů - strojní odstranění nánosů z otvorů	m3	40,000		40,000					
6	162251102	SoD	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	120,000		120,000					
7	167151101	SoD	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	120,000		120,000					
8	182151111	SoD	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	600,000		600,000					
9	274211311	SoD	Zdivo základových pásů opěrných zdí a valů z lomového kamene na maltu cementovou	m3	1,500	-1,500	0,000					
10	274211392	SoD	Příplatek k základovým pásům opěrných zdí a valů z lomového kamene za jednostranné lícování zdiva	m3	1,500	-1,500	0,000					
11	985233131	SoD	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl přes 12 m/m2	m2	3,000	-3,000	0,000					
12	998212191	SoD	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,700	-2,700	0,000					
13	998212111	SoD	Přesun hmot pro mosty zděné, betonové monolitické, spřažené ocelobetonové nebo kovové vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m výška mostu do 20 m	t	2,700	-2,700	0,000					
Součet za SO			SO 01 - Most v km 0,598									

KONEČNÝ ROZPOČET SO 02

KONEČNÝ ROZPOČET SO 06

KONEČNÝ ROZPOČET SO 07

