

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „**Rekonstrukce mostu v km 15,361 na trati Bylnice – Horní Lideč**“

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3368/2023

číslo jednací: 6988/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 5723530061

a

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

IČO: 252 84 525, DIČ: CZ25284525

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 12629

bank. spojení: xxx

zastoupena: Radkem Kverkem, DiS., jednatelem společnosti

Ing. Jiřím Markem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

DMC Havlíčkův Brod s.r.o., Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **202314**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro společné povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru Název zakázky: „Rekonstrukce mostu v km 15,361 na trati Bylnice – Horní Lideč“ (dále jen „Dodatek“), která byla uzavřena dne 6. 9. 2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 5 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 5 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na úpravě plnění Díla, které spočívá v doplnění plnění Díla a v úpravě termínů plnění.

Důvodem uzavření tohoto dodatku je nedokončené majetkoprávní vypořádání. V rámci 3. dílčí etapy je mimo jiné předmětem plnění podání žádosti o společné povolení stavby. Bez dokončeného majetkoprávního vypořádání by nemohlo dojít k jejímu podání na příslušný stavební úřad. Stále probíhají složitá jednání týkající se výkup pozemků týkající se pozemní komunikace, která se bude v rámci stavby realizovat a bude sloužit jako provizorní přístupová cesta.

V rámci porady Objednatele se Zhotovitelem byl oproti ZTP s obcí projednán a Objednatelem odsouhlasen drobný posun mostu a jeho rozšíření. Tato úprava se se dotýká všech částí dokumentace. Dále v rámci GTP bylo zjištěno, že je zde nestabilní podloží a zakládání je nutno provést na pilotách. Předmětná skutečnost vyžaduje zřízení provizorní přístupové komunikace a její zkreslení a projednání.

V rámci zpracování dokumentace v rozšířeném rozsahu byla podána žádost o JES na místně příslušný odbor životního prostředí. Na základě podané žádosti je odborem životního prostředí požadováno zpracování pedologického průzkumu a elaborátu pro vynětí ze ZPF pro budoucí komunikaci – výzva č.j. R/2025/71840/2.

Též bylo nad rámec ZTP nutno řešit kácení stromů na soukromých, obecních pozemcích.

Dále se v ZTP se nepočítalo se provizorní přístupovou komunikací na stavbu, která je přes několik soukromých pozemků a je nutno ji řádně naprojektovat včetně výše uvedených smluvních vypořádání s majiteli a provedení dočasných záborů.

- 1.2 V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	238 875,- Kč
Méně práce	- 0,- Kč
Původní Cena Díla	1 647 400,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 5	+ 238 875,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH	1 886 275,- Kč

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za

podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH: **1 886 275,- Kč**

slovy: **jedenmilionosmsetosmdesátšesttisícdvěstěsedmdesátpět korun českých**

- 1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínu plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na posunu plnění dílčích etap o tři měsíce, jak je uvedeno v aktualizované příloze č. 5 Harmonogram plnění, která je přílohou tohoto Dodatku.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je aktualizovaná příloha č. 1 Specifikace díla, příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla a příloha č. 5 Harmonogram plnění.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem

V Olomouci dne 24.6.2025

V Brně dne 12.6.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Radek Kverek, DiS.

jednatel společnosti
DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Specifikace Díla

1. Předmětem Díla je zpracování projektové Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatel.
2. **Zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení** dle § 94l zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání společného povolení (správní poplatek za řízení uhradí Objednatel). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
3. Stanovení investičních nákladů bude zpracované dle platné Směrnice SŽDC č. 20 pro stanovení a členění investičních nákladů staveb státní organizace SŽDC. Platné znění včetně formulářů souhrnného rozpočtu je zveřejněno na webových stránkách Správy železnic.
[Stanovení nákladů staveb - www.spravazeleznice.cz](http://www.spravazeleznice.cz)
4. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.
5. DUSP musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.
6. Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (KÚ příslušného kraje a/nebo Správa CHKO, pokud jí záměr prochází) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
Na základě odůvodněného stanoviska dle § 45i bude příslušný úřad (KÚ příslušného kraje nebo MŽP) požádán o vyjádření dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zda je možné záměr zařadit do kategorie I nebo II Přílohy č. 1 tohoto zákona, a záměr tak podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Součástí žádosti o vyjádření bude opět co nejúplnější popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.
7. DUSP bude také splňovat rozsah dle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. oceněný a neoceněný soupis prací (včetně všeobecného objektu SO 98-98).
8. Součástí plnění je i zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, zajištění zpracování veškerých potřebných průzkumů (inženýrskogeologický, geotechnický, stavebně technický, korozní atd.) nezbytných k návrhu technického řešení.
9. Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.
10. Provedení rozšíření projektové dokumentace - všeobecné části – A, B, ZOV, situace C a geodetické části (geometrický plán, záborové elaboráty, majetkoprávní část, znalecké posudky) a inženýrské činnosti vzhledem ke zvětšení rozsahu komunikace a provizorní příjezdové

komunikace nad rámec ZTP. Pedologický průzkum a vyhotovení elaborátu vynětí ze ZPF, kácení mimo drážní pozemky.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

Ekonomické hodnocení k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v digitální uzavřené formě

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 2x v listinné a 2x v digitální uzavřené + otevřené formě

DUSP a PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit:

- 1x v tištěné
- 4x v digitální uzavřené formě + otevřený formát části I. Geodetická dokumentace.

DUSP a PDPS je nutno vyhotovit:

- 6x v tištěné (3x autorizováno)
- 1x část I. Geodetická dokumentace v tištěné podobě (autorizováno ÚOZI)
- 4x v digitální formě
 - o 2x v otevřené formě (formáty dgn, MS Word, MS Excel) + v uzavřené formě (formát pdf)
 - o 1x část I. Geodetická dokumentace v otevřené + v uzavřené podobě
 - o 1x v uzavřené formě TreeInfo (formát pdf)
- 1x v digitální formě náklady stavby v uzavřené formě + otevřené formě

Příloha č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS a autorského dozoru:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
1 886 275,- Kč	396 117,75 Kč	2 282 392,75 Kč

z toho:

A) Cena za zpracování DUSP+PDPS:

1 822 900,- Kč	382 809,- Kč	2 205 709,- Kč
----------------	--------------	----------------

B) Cena za výkon autorského dozoru:

63 375,- Kč	13 308,75 Kč	76 683,75 Kč
-------------	--------------	--------------

Uvedená cena za výkon autorského dozoru představuje pracnost 65 hodin při průměrné hodinové sazbě 975,-Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

Cenová kalkulace je součástí Nabídky.

Rozpis částí Ceny Díla k fakturaci podle členění na Dílčí etapy:

Specifikace položky, část Ceny Díla k fakturaci v %	Část ceny díla k fakturaci v %
1. Dílčí etapa DUSP+PDPS	20 %
2. Dílčí etapa DUSP+PDPS	40 %
3. Dílčí etapa DUSP+PDPS	30 %
4. Dílčí etapa DUSP+PDPS	10 %
5. Dílčí etapa AD	jednorázově 100 % ke dni ukončení stavby po výkonu AD

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – schválení technického řešení

- bude dokončeno a předáno **do 29.4.2024 – nemění se, bylo splněno**
- **fakturováno** bude **20 %** ceny díla za DUSP a PDPS

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – odevzdání DUSP a PDPS k připomínkám,

- bude dokončeno a předáno **do 29.10.2024 - nemění se, bylo splněno**
- **fakturováno** bude **40 %** ceny díla za DUSP a PDPS

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – DUSP a PDSP se zapracovanými připomínkami včetně podání žádosti o společné povolení stavby.

- bude dokončeno a předáno **do 29.10.2025**
- **fakturováno** bude **30 %** ceny díla za DUSP a PDPS

4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – kompletní majetkoprávní část, zajištění právní moci rozhodnutí o povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle Stavebního zákona

- bude dokončeno a předáno **do 1.3.2026**

Předmět díla v rozsahu – kompletní majetkoprávní část, zajištění právní moci rozhodnutí o povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) dle Stavebního zákona.

- bude dokončeno odevzdáním pravomocného rozhodnutí objednateli
- **fakturováno** bude **10 %** ceny díla za DUSP a PDPS

5. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby – bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově 100 % ke dni ukončení stavby po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.