

„Obnova PB hráze na Odře, km 21,430-21,670 TPE (říční km 17,430 – 17,670), PŠ 2024“				Změnový list	
Příloha č.2				č. 2	
ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY				OHLA ŽS a.s.	
Komu: Povodí Odry, státní podnik			Datum: 18. 6. 2025		
Odesláno/ předáno:	Poštou ---	Poslem ---	Faxem ---	Osobně ano	
Stavební objekt (provozní soubor):		SO 01			
Odkazy:		na specifikaci: Zadávací dokumentace (dále jen ZDS)			
		na výkresy:			
		na rozp. podklady: Rozpočet SO 01			
		na jinou část smlouvy: ---			
ZMĚNA – popis změny a podrobné zdůvodnění změny:					
Přebytečná zemina Jedná se o přebytečnou zeminu, která vznikla dotvarováním hráze do projektovaného stavu. Vzhledem ke kritické situaci bezprostředně po povodni (rozplavená hráz), prováděl provozní úsek okamžité zabezpečovací práce, které probíhaly v souběhu s přípravou PD pro ohlášení stavebních prací. Rozdíl předpokladu projektu ve tvaru hráze a skutečného provedení tvaru hráze po ukončení zabezpečovacích prací proto nemohl být ošetřen v rozpočtu díla.					
Méněpráce Jedná se o méněpráce z důvodů odpočtu neprovedeného množství zabíraných štětovic.					

Za objednatele: xxx, Povodí Odry s.p.

Za zhotovitele: xxx, OHLA ŽS a.s.