

Změnový list č.01

Předmět díla:	Oprava střechy S1 budovy garáží polikliniky Žerotínovo nám. 533/6, Brno		
Objekt:	budova garáží polikliniky Žerotínovo nám. 533/6, Brno		
Objednatel:	Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	Jindřich Poledna, Olšany 34, Rousínov, IČ: 01546929		
TDI:	xx		
Projektant:	xx		
Popis změny:			
Doplnění větracích komínků do střechy budovy garáží polikliniky Žerotínovo nám. 533/6, Brno:			
Vyvrtání prostupu parozábranou a nosnou konstrukcí, cena za 5ks		20 250,-Kč bez DPH	
Opracování prostupu v tepelné izolaci, cena za 5ks		4 750,-Kč bez DPH	
Nápojení větracího komínku systémovým prvkem s asfaltovou manžetou, 5ks		29 000,-Kč bez DPH	
Opracování větracího komínku hydroizolací, cena za 5ks		1 800,-Kč bez DPH	
CELKEM		59 800,-Kč bez DPH	
Odůvodnění změny:			
Stávající míra odvětrání (odvětrání ve vratech a odvětrávací mřížka v protější stěně) je ke stávající vlhkosti v garážích nedostatečná. Proto je třeba doplnit větrací komínek do každé garáže (5 garáží), což by mělo zajistit lepší odvětrání vlhkosti.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	xxx
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	xxx
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	ANO
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	xxx
		dodatek k PD	xxx
		dokumentace skut.provedení	xxx
jiné		xxx	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	59 800,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	xxx	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Jindřich Poledna	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	59 800,00	
	Výše DPH sazba:	21%	12 558,00
	náklady na změnu vč. DPH	72 358,00	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		xxx
termíny	Termín realizace změny:	xxx	
	Vliv změny na terním dokončení díla:	NE	
Odsouhlasení změny:			
přílohy	Přílohy:xxxxxxxxxxxxxx		