

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 3

číslo smlouvy objednatele: 317 640 / 07 / 2023

číslo smlouvy zhotovitele: 300062023

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898

DIČ: CZ48172898

bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové

č. účtu: 4304-511/0100

telefon: 491 512 740

e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot - technicko-provozní náměstek
a technický dozor stavebníka

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil - vedoucí oddělení investiční výstavby
Pavel Radoň, DiS. - technická pomoc dozoru stavebníka
a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **STAVOKA Hradec Králové, a.s.**
sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové 2
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1685

jejímž jménem jedná: Ing. Jan Kraus, předseda představenstva

IČ: 25272276

DIČ: CZ25272276

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 27-275670257/0100

telefon: 498500214

e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Jan Kraus, předseda představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Aleš Kodet, osoba pověřená vedením stavby

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ beze změny

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavba **ČOV Smiřice, rozšíření a zkapacitnění**, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci, kterou zpracovala společnost EKO EKO s.r.o pod číslem 1536-84 v listopadu 2022. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

Předmětem je dále realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem tohoto dodatku jsou i méněpráce.

V rámci stavebních prací se na stavbě na jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vyskytly změny, které představují uznatelné vícepráce a méněpráce, přičemž se jedná o tyto:

Vícepráce (uznatelné náklady):

- **úprava šachty Š1, nátok do spojné šachty**
- **úprava šachty Š12**
- **výměna potrubí ze zahušťovací nádrže kalu (ZNK) do uskladňovací nádrže kalu (UNK)**
- **výšková úprava šachet Š7 a Š8**
- **změna skladby konstrukčních vrstev a povrchů komunikací**
- **úprava nivelety povodňového čerpadla a výtlačného potrubí**
- **úprava nivelety potrubí vzduchu na nitrifikační nádrži I (NN I)**
- **hromosvod provozního zázemí**

Méněpráce (odpočet z uznatelných nákladů):

- **úprava šachty Š12**
- **změna skladby konstrukčních vrstev a povrchů komunikací**

Rozsah předmětu díla se mění dle **změnového listu (ZL č. 2) – viz. příloha 3.1**, který obsahuje položkový rozpočet víceprací a méněprací. Smluvní strany považují položkový rozpočet, který je přiložen u změnového listu č.2, za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

odst. 3/ - 10/ beze změny

11/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

- a) Projektové dokumentace, která bude v listinné formě předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí staveniště.
- b) Stavebního povolení vydaného k výše uvedené projektové dokumentaci, pokud se pro tuto stavbu stavební povolení vydává. Stavební povolení tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
- c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli,
- d) změn uvedených ve změnovém listu č. 1 (ZL č.1)
- e) **změn uvedených ve změnovém listu č. 2 (ZL č.2)**

12/ V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), d), e) jako třetí bod c).

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Celá kapitola beze změny.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Cena díla celkem dle základní SOD bez DPH 60.511.561,- Kč

Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH	
- z toho uznatelné náklady	60.011.561,- Kč
- z toho neuznatelné náklady (Dodavatelská dokumentace pro realizaci stavby)	500.000,- Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.1 bez DPH	60.511.561,- Kč

Cena díla dle dodatku č.2 bez DPH (ZL č.1)	
Cena uznatelných nákladů bez DPH dle dodatku č.2 (ZL č.1) celkem	60.339.628,- Kč
Cena neuznatelných nákladů bez DPH dle dodatku č.2 (ZL č.1) celkem	500.000,- Kč
Cena díla dle dodatku č.2 (ZL č.1) celkem bez DPH	60.839.628,- Kč

Změna ceny uznatelných nákladů dle změnového listu ZL č.2 bez DPH	
vícepráce celkem dle ZL č.2 bez DPH	1.524.029,20 Kč
méněpráce celkem dle ZL č.2 bez DPH	- 216.466,58 Kč
Cena uznatelných nákladů dle ZL č.2 celkem bez DPH	1.307.562,62 Kč

Cena díla dle dodatku č.3 bez DPH	
Cena díla dle dodatku č.2 (ZL č.1) celkem bez DPH	60.839.628,00 Kč
Cena uznatelných nákladů dle ZL č.2 celkem bez DPH	1.307.562,62 Kč
Cena neuznatelných nákladů dle ZL č.2 celkem bez DPH	0,00 Kč
Cena díla dle dodatku č.3 celkem bez DPH	62.147.190,62 Kč

Celková cena díla se oproti základní ceně SOD zvyšuje o 2,7 %.

2/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy.

3/ Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky zhotovitele podané do veřejné zakázky „ČOV Smiřice, rozšíření a zkapacitnění“, rozpočtem změnového listu ZL č.2 (příloha č. 3.1 a Kompletním celkovým rozpočtem stavby (součet rozpočtu ze základní smlouvy a dílčího změnového rozpočtu ZL č.1 a Zl č.2). Ten je přílohou č. 3.2.

4/ beze změny

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Celá kapitola beze změny.

VI. ZÁRUKA

Celá kapitola beze změny.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A BANKOVNÍ ZÁRUKA

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání a převzetí díla bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **62 200,- Kč** za každý, byť započatý den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání dokumentace skutečného provedení díla** dle OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **31 100,- Kč** za každý, byť započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel **přeruší stavební činnost na stavbě po dobu delší než 7 dnů**, bez toho, aby k tomuto přerušení dostal souhlas od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 3 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **20 800,- Kč** za každý, byť započatý den přerušení.

4/ V případě, že zhotovitel **neodstraní vady či nedodělků, uvedené v zápise o předání a převzetí díla** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **31 100,- Kč** za každý, byť započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel **nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý, byť započatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v **prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **62 200,- Kč** za každý, byť započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel **zahájí dočasné snižování hladiny podzemní vody v průběhu realizace stavby bez platného povolení**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **621 700,- Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

8/ Pokud zhotovitel **poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo OP**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **62 200,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.

9/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín dle čl. III, odst. 1/, písm. B), této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **6 220,- Kč** za každý, byť započatý den prodlení.

10/ V případě **prodlení s úhradou ceny díla** dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0, 5 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

11/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

12/ beze změny

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

Celá kapitola beze změn.

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

Celá kapitola beze změn.

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1/ až 6/ beze změny

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsah. Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy o dílo a uzavírají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

8/ Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že nezhájí žádné plnění dle této smlouvy před jejím nabytím účinnosti.

9/ Přílohy dodatku č.3 ke smlouvě o dílo:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. ledna 2014

- beze změny, jsou přílohou základní smlouvy o dílo

Příloha č. 2: Aktualizovaný časový harmonogram provádění díla

Příloha č. 3.1: Podrobný rozpočet změnového listu ZL č. 2

Příloha č. 3.2: Kompletní celkový rozpočet stavby (součet rozpočtu z dodatku č.2 a rozpočtu změnového listu č. 2)

Příloha č. 4: Stavební povolení včetně příloh

- beze změny, jsou přílohou základní smlouvy o dílo

Příloha č. 5: Změnové řízení – vzorový změnový list

- beze změny, jsou přílohou základní smlouvy o dílo

v Hradci Králové dne 30.5.2025
za objednatele:

v Hradci Králové dne 30.5.2025
za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Jan Kraus
předseda představenstva
STAVOKA Hradec Králové, a.s.

ČOV Smiřice - rozšíření a zkapacitnění

STAVOKA Hradec Králové, a.s.
Veverkova 1343, 50002 Hradec Králové 2
IČ 25272276, DIČ CZ25272276
e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

[illegible]

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN		
NÁVRH ZMĚNY		číslo: 2
ČOV Smiřice – rozšíření a zkapacitnění		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.		
Zhotovitel: STAVOKA HK a.s.		
Navrhovatel:	STAVOKA HK a.s.	
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 10.05.2025
Odkazy	na specifikaci:	- ano
	na výkresy:	-
	na rozpočtové podklady:	-
	na jinou část smlouvy:	-
POPIS ZMĚNY:		
1) Rozvody inženýrských sítí (SO 05) – úprava šachty Š1, nátok do spojně šachty <u>Popis změny:</u> Po provedení kamerové prohlídky a výškového zaměření skutečné nivelety kanalizačního potrubí PVC DN 250 mm v úseku šachty Š1 – spojná šachta bylo konstatováno, že stávající niveleta PVC potrubí je nevyhovující. Objednatel požádal AD o úpravu DPS. Na základě doporučení AD objednatel požaduje stávající šachtu Š1 zbourat, místo ní zhotovit šachtu novou (s využitím materiálu ze změny č.2) vč. nového propojovacího potrubí DN 300 mm v délce 14,0 m mezi Š1 a spojnou šachtou. <u>Důvod pro změnu:</u> V DPS bylo předpokládáno, že po výstavbě nové šachty měrného objektu a realizaci nového potrubí DN 400 mm z měrného objektu do Š1 budou odpadní vody z vírového regulátoru přes Š1 odtékat gravitačně do spojně šachty. Při zvýšených průtocích v období přívalových dešťů však dochází ke zpětnému vzdouvání vody, a tedy k nátoku z Š1 do měrné šachty, čímž dochází ke zkreslování naměřených hodnot. <u>Proč změna nyní:</u> Toto zjištění bylo odhaleno až po dokončení realizace a při extrémních klimatických podmínkách. Při zpracování DPS nemohl projektant niveletu nátoku stávajícího potrubí DN 250 mm do spojně šachty zjistit, jelikož by musel odstranit betonový strop spojně šachty. Jedná se o vícepráce.		
2) Rozvody inženýrských sítí (SO 05) – úprava šachty Š12 <u>Popis změny:</u> Navrhovanou šachtu Š12 dle DPS nerealizovat a místo ní osadit 2x 45° koleno DN 300 mm. Materiál šachty Š12 (dno, skruž, konus) bude použit pro změnu č.1. <u>Důvod pro změnu:</u> Dle DPS měla být nově navržená šachta Š12 osazena na kanalizaci vedoucí z nitrifikační nádrže II (NN II) do rozdělovacího objektu. Po zahájení stavebních prací bylo zjištěno, že její stavební výška není dostatečná, neboť při naplnění NN II dle provozního návrhu by v této šachtě docházelo k vytékání aktivační směsi na povrch. <u>Proč změna nyní:</u> K prověření výšek provozní hladiny v NN II došlo v průběhu výstavby před realizací navržené šachty Š12. Změna návrhového řešení tak vznikla až během realizace stavby. Výše uvedená skutečnost měla být v přípravě DPS projektantovi známá. Jedná se o chybu DPS. Položka obsahuje vícepráce i méněpráce.		

3) Rozvody inženýrských sítí (SO 05) – výměna potrubí ze zahušťovací nádrže kalu (ZNK) do uskladňovací nádrže kalu (UNK)

Popis změny:

Výměna stávajícího litinového potrubí DN 100 mm za nové potrubí PE DN 100 mm v délce 3,0 m. Pro zajištění výměny potrubí bude potřeba zbourat stávající betonové schodiště (potrubí vede pod ním) a provést montáž nového žárově zinkovaného schodiště.

Důvod pro změnu:

Dle DPS bylo navrženo nové přepojovací potrubí výtluhu přebytečného kalu z rezervní nádrže kalu (RNK) do uskladňovací nádrže kalu (UNK) PE 100 mm, a to v délce 7,0 m. Během zemních prací v místě napojení před RNK bylo zjištěno, že od místa napojení před RNK až do armaturní šachty RNK je stávající litinové potrubí v technicky nevyhovujícím stavu (netěsnost).

Proč změna nyní:

Změna návrhového řešení vznikla až během realizace stavby po odkrytí potrubí a zjištění jeho současného technického stavu. Stav stávajícího litinového potrubí nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Jedná se o vícepráce.

4) Rozvody inženýrských sítí (SO 05) – výšková úprava šachet Š7 a Š8

Popis změny:

Výškové úpravy stávajících šachet Š7 a Š8 u uskladňovací nádrže kalu tak, aby vrch poklopů byl ve stejné niveletě s navrženou komunikací. Zhotovitel navrhuje částečné ubourání šachet a jejich novou skladbu. Úprava šachet nebyla v DPS řešena.

Důvod pro změnu:

V DPS je v místě stávajících šachet Š7 a Š8 u uskladňovací nádrže kalu navržena nová asfaltová komunikace. Jelikož tyto šachty byly původně v zeleném terénu, kde měly jejich poklopy jinou niveletu, bude muset dojít k výškovým úpravám.

Proč změna nyní:

Nesoulad byl zjištěn před realizací asfaltové komunikace. Toto měl projektant během přípravy DPS předpokládat. Jedná se o chybu DPS. Jedná se o vícepráce.

5) Komunikace (SO 07) – změna skladby a povrchů komunikace

Popis změny:

Na základě nevyhovujících výsledků provedených statických zkoušek projektant požaduje sanování stávající pláně vrstvou šterkodrti ŠD 0-63 v tl. 200 mm + geotextílie. Nově navržená komunikace z panelových dílců dle DPS + stávající panelové dílce + dobetonávky budou nahrazeny asfaltovým povrchem.

Důvod pro změnu:

Během realizace stavby a provádění potřebných statických zkoušek pro zjištění únosnosti zemní pláně pod novými komunikacemi bylo zjištěno, že při odebrání betonových panelů dochází k jejich rozpadání i trhání stávajících dobetonávek. Tato místa již nelze uvést do původního stavu. Provedené statické zkoušky prokázaly nedostatečnou únosnost zemní pláně $E_{def2} = 25-27$ MPa (dle DPS požadováno $E_{def2} = 45$ MPa). Změnou skladby a povrchu komunikace dojde k delší životnosti komunikace, ke sjednocení povrchů areálových komunikací, a tedy i k zajištění bezpečného provozu a údržby.

Proč změna nyní:

Změna je vyvolána výsledky statických zkoušek pro komunikaci a výběrem objednatele z variantních řešení skladby komunikace a povrchů (asfalt / betonové panely) pro zajištění návrhového parametru $E_{def2} = 45$ MPa. S ohledem na opotřebení a degradaci stávajících betonových ploch bude nová komunikace asfaltová, čímž se prodlouží její životnost alepší bezpečnost provozu na ČOV. Neúnosné podloží nemohl projektant při zpracování DPS předpokládat. Položka obsahuje vícepráce i méněpráce.

6) PS 01 – úprava nivelety povodňového čerpadla a výtlačného potrubí

Popis změny:

Snížení osazení povodňového čerpadla a tím i výtlačného nerezového potrubí tak, aby bylo vše pod stávající plechovou podlahou. Dojde k demontáži čerpadla a jeho uchycení, k demontáži vodících tyčí a nerezového potrubí DN 200 mm, ke snížení konzol pro čerpadlo a k následné montáži výše uvedeného.

Důvod pro změnu:

V nátokovém objektu bylo dle DPS přesunuto stávající povodňové čerpadlo do jiné pozice. Při dodržení výškového osazení tohoto čerpadla dle DPS bylo zjištěno, že díky jeho konstrukční výšce vychází část čerpadla nad stávající pochůznou plochu o cca 20 cm. Díky tomu došlo také k umístění výtlačného nerezového potrubí DN 200 mm nad úroveň podlahy. Tento stav je nevyhovující pro bezpečnost a pohyb osob.

Proč změna nyní:

Změna je vyvolána chybně stanovenou výškou osazení čerpadla v DPS. Jedná se o chybu DPS. Jedná se o vícepráce.

7) PS 02 – úprava nivelety potrubí vzduchu na NN I

Popis změny:

Úprava trasy vzduchového nerezového potrubí DN 100 nad nitrifikační nádrží I (NN I).

Důvod pro změnu:

Dle DPS je v místech mezi stíranými česlemi a vírovým regulátorem navrženo prodloužení stávající lávky tak, aby se dalo bezpečně manipulovat s 2 ks nových šoupat DN 300 mm na nátoku předčištěné odpadní vody. Ukotvení této lávky má být na stěně nitrifikační nádrže I. Během stavby bylo zjištěno, že v místě ukotvení vede stávající vzduchové nerezové potrubí DN 100 do denitrifikační nádrže. Jedná se o nesoulad výkresů stavební a strojní části DPS.

Proč změna nyní:

Nesoulad byl zjištěn v průběhu realizace stavby dle DPS. Toto mohl projektant během přípravy DPS předpokládat. Jedná se o vícepráce.

8) PS 04 – hromosvod provozního zázemí

Popis změny:

Montáž nového hromosvodu na střechu provozního zázemí.

Důvod pro změnu:

Při provádění nové skladby střechy provozního zázemí (zateplení) dle DPS došlo k demontáži stávajícího hromosvodu. Z důvodu nevhodného technického stavu původního hromosvodu včetně způsobu ukotvení do původní plechové střechy, nebude možné tuto jímací soustavu na novou skladbu střechy (svařované PVC) použít. Pro zajištění funkčnosti hromosvodu požaduje revizní technik provést novou jímací soustavu.

Proč změna nyní:

Výkaz výměr DPS neobsahoval novou jímací soustavu pro provozní zázemí. Změna je vyvolána zjištěním v průběhu realizace stavby dle DPS. Jedná se o chybu DPS. Toto mohl projektant během přípravy DPS předpokládat. Jedná se o vícepráce.

Jméno a podpis navrhovatele: Aleš Kodet
Stanovisko objednatele (Radoň): Zhotovitel k výše uvedeným změnám předloží cenovou kalkulaci.
Stanovisko zhotovitele (Kodet): S výše uvedenými změnami souhlasím.
Stanovisko projektanta (Unger): S výše uvedenými změnami souhlasím.
Stanovisko provozovatele (Navrátil): S výše uvedenými změnami souhlasím.
<i>Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.</i>

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

číslo: 2

ČOV Smiřice – rozšíření a zkapacitnění

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: STAVOKA HK a.s.

Navrhovatel: STAVOKA HK a.s.

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s. Datum: 23.05.2025

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny

SO 05 Rozvody inženýrských sítí

SO 07 Komunikace a zpevněné plochy

PS 01 Hrubé předčištění a čerpání

PS 02 Biologické čištění

PS 03 Kalové hospodářství

PS 04 Elektroinstalace + MaR

Vícepráce:

Ad 1) SO 05 – úprava šachty Š1, nátok do spojně šachty + 239.521,50 Kč

Ad 2) SO 05 – úprava šachty Š12 + 23.214,50 Kč

Ad 3) SO 05 – výměna potrubí ze ZNK do UNK + 24.540,46 Kč

Ad 4) SO 05 – výšková úprava šachet Š7 a Š8 + 29.092,00 Kč

Ad 5) SO 07 – změna skladby a povrchů komunikace + 1.131.186,74 Kč

Ad 6) PS 01 – úprava nivelety povod. čerpadla a výtlačného potrubí + 26.940,00 Kč

Ad 7) PS 02 – úprava nivelety potrubí vzduchu na NN I + 11.280,00 Kč

Ad 8) PS 04 – hromosvod provozního zázemí + 38.254,00 Kč

Vícepráce celkem +1.524.029,20 Kč

Méněpráce:

Ad 2) SO 05 – úprava šachty Š12 - 71.999,00 Kč

Ad 5) SO 07 – změna skladby a povrchů komunikace - 144.467,58 Kč

Méněpráce celkem - 216.466,58 Kč

Změnová cena celkem + 1.307.562,62 Kč

Přílohy: rozpočet jednotlivých změn

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy)

+ 1.307.562,62 Kč

(plus jedenmiliontřístasedmtisícpětsetšedesátdvě koruny české šedesátdva haléře)

Zpracoval: Aleš Kodet

Převzal: Pavel Radoň

Datum: 27.05.2025

Datum: 27.05.2025

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN		
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY		číslo: 2
ČOV Smiřice – rozšíření a zkapacitnění		
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.		
Zhotovitel: STAVOKA HK a.s.		
Navrhovatel:	VAK Hradec Králové, a.s.	
Příjemce návrhu:	VAK Hradec Králové, a.s.	Datum: 29.05.2025
Vyjádření projektanta (Jiří Unger): souhlasím Vyjádření provozovatele (Petr Navrátil): souhlasím Vyjádření technického dozoru investora (Ing. Pavel Loskot): souhlasím Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil, Pavel Radoň, DiS.): souhlasím		
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): + 1.307.562,62 Kč (plus jedenmiliontřístasedmtisícpětsetšedesátdvě koruny české šedesátdva haléře)		
Nová cena díla (číslem): Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo č. 317 640/07/2023. Tento změnový list č. 2 je podkladem pro dodatek k SOD. Splňuje veškeré podmínky uzavřené smlouvy o dílo.		
Podpis zmocněnce zhotovitele:		Podpis zmocněnce objednatele:
Aleš Kodet		Ing. Pavel Loskot
Datum: 29.05.2025		Datum: 29.05.2025



Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.
se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, IČ: 48172898
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 964

POVĚŘENÍ

Obchodní společnost **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**, IČ: 48172898, se sídlem Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové, zastoupená Ing. Františkem Barákem, předsedou představenstva (dále jen „společnost“)

pověřuje

ředitele společnosti Ing. Jiřího Šolce, dat. nar. 7. srpna 1962, bytem Lipky 401, Lhota za Červeným Kostelcem, 549 41 Červený Kostelec **zastupováním společnosti** v tomto rozsahu:

- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání návrhů na vydání soudních rozhodnutí vztahujících se k podnikatelské činnosti společnosti včetně podávání řádných i mimořádných opravných prostředků proti těmto rozhodnutím
- podávání trestních oznámení orgánům činným v trestním řízení v souvislosti se vznikem škod na majetku společnosti
- vyřizování stížností a připomínek fyzických a právnických osob, vyjma podání učiněných dozorčí radě a představenstvu společnosti
- zřizování účtů pro společnost u příslušných bankovních ústavů s tím, že o každém zřízeném účtu bude představenstvo informováno a podávání příkazů k převodu finančních prostředků z těchto účtů
- uzavírání pojistných smluv a oznamování pojistných událostí příslušnému pojišťovacímu ústavu
- vykonávání práv a povinností zaměstnavatele, činit právní jednání vůči zaměstnancům, tj. zejména uzavírat, rušit a měnit pracovní smlouvy se zaměstnanci
- uzavírání smluv pro nabytí majetku do vlastnictví společnosti a zcizení nepotřebného majetku k podnikatelské činnosti společnosti z vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv na pronájem ploch k umístění reklamních zařízení
- uzavírání smluv o dílo
- uzavírání darovacích smluv
- uzavírání smluv na poskytování služeb
- uzavírání příkazních smluv
- vedení účetnictví a provádění účetních operací, podávání daňových tvrzení, vedení statistických výkazů
- uzavírání smluv o právním zastoupení společnosti


- zastupování společnosti jako účastníka/dodavatele/zadavatele v rámci veřejných zakázek ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, veřejných soutěží a jiných výběrových řízeních (dále jen „výběrová řízení“), a to včetně přípravy zadávací/koncesní dokumentace, podání žádosti o účast a vlastní nabídky, podpisu krycího listu a všech dalších dokumentů, u kterých je v rámci daného výběrového řízení požadován podpis osoby oprávněné jednat jménem účastníka/dodavatele/zadavatele, včetně např. podpisu smlouvy na plnění veřejné zakázky, koncesní smlouvy nebo jiné obdobné smlouvy; účastnit se všech jednání, otevírání obálek s nabídkami a dalších úkonů organizovaných zadavatelem, předkládat/zodpovídat dodatečné dotazy a požadovat odpovědi a vysvětlení od zadavatele výběrového řízení, jmenovat a odvolávat členy komise, podepisovat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, o vyloučení uchazeče atd.
- schvalování rozpočtů investičních projektů a jejich změn
- uzavírání smluv se specialisty, konzultanty a poradci
- uzavírání smluv o společném financování staveb vodárenské infrastruktury včetně vymezení vlastnického podílu společnosti na těchto stavbách
- podepisování Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu na financování vodovodů a kanalizací
- podepisování žádosti o státní finanční podporu na spolufinancování vodovodů a kanalizací
- uzavírání smluv o zápůjčce/úvěru na realizaci vodárenské infrastruktury
- rozhodování o likvidaci neupotřebitelného movitého majetku společnosti a způsobu jeho likvidace
- rozhodování o poskytování finančních darů a sponzorování v rozsahu finančního limitu schváleného představenstva společnosti
- uzavírání smluv na ochranu a získávání práv k duševnímu vlastnictví (ochranné známky, autorizace, patenty atd.)
- uzavírání dohod o vstupu na pozemky v rámci provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání dohod k majetkoprávnímu vypořádání pozemků pro účely umístění vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků
- uzavírání smluv v souvislosti se zvláštním užíváním pozemních komunikací v rámci provádění investic a rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- uzavírání smluv týkajících se umožnění napojení budoucího vodovodu a/nebo kanalizace na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání smluv týkajících se umožnění provedení přeložky na stávající infrastrukturu ve vlastnictví společnosti
- uzavírání dohod o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a/nebo kanalizací či jejich provozně souvisejících částí dle příslušných ustanovení zákona č. 274/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- podávání návrhů na vydání správních rozhodnutí vztahujících se k provádění investic nebo rekonstrukcí vodárenské infrastruktury
- vydávání stanovisek pro účely územního a stavebního řízení
- uzavírání smluv při zřizování věčných břemen, resp. služebností ve prospěch společnosti v souvislosti s umístěním vodárenské infrastruktury na pozemcích jiných vlastníků, a to včetně smluv o smlouvách budoucích
- uzavírání smluv při zřizování věčných břemen, resp. služebností, kdy společnost jako vlastník zatíží svůj služebný pozemek služebností stezky a cesty ve prospěch jiného vlastníka pozemku a to včetně smluv o smlouvách budoucích

Ředitel společnosti je oprávněn ustavit za sebe na základě tohoto pověření zástupce z řad dalších zaměstnanců společnosti nebo třetích osob.

Rozsah tohoto pověření schválilo představenstvo na svém jednání dne 14. 9. 2021 s účinností od 15. 9. 2021 na dobu neurčitou.

Toto pověření s účinností od 15. 9. 2021 nahrazuje dosavadní pověření, které nabylo účinnosti dnem 20. 11. 2020.

V Hradci Králové dne 14. 9. 2021



.....
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.

Ing. František Barák
předseda představenstva

Shora uvedené pověření přijímám:



.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti

Ověřovací doložka pro legalizaci Poř.č: 50003-0117-0200
Podle ověřovací knihy pošty: Hradec Králové 3
Vlastnoručně podepsal: FRANTIŠEK BARÁK

Datum a místo narození: 24.11.1951, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ okr.
ŽDÁR NAD SÁZAVOU, CZ
Adresa pobytu: HŮSTIVICE okr. PRAHA-ZÁPAD, TOPOLOVÁ 2022, CZ

Druh a č. předlož.dokl.totožnosti: Občanský průkaz
212728659

Hradec Králové 3 dne 14.09.2021
Očenášková Ivana

Podpis, úřední razítko



