

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci expozice

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### I. Muzeum Brněnska, příspěvková organizace

Zastoupená: Mgr. Vladimírem Březinou, Ph.D., pověřeným zastupováním ředitele  
Se sídlem: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří  
IČO: 00089257  
DIČ: CZ00089257  
Plátce DPH: Ano  
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. Pr 1221  
Bankovní spojení:   
(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### II. Muzea Servis, spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Petrem Petkovským, jednatelem  
Se sídlem: Žebětínská 952/47, 623 00 Brno  
IČO: 03570762  
DIČ: CZ03570762  
Plátce DPH: Ano  
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 85487  
Bankovní spojení:   
(dále jen „**Zhotovitel**“)  
(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci expozice ze dne 24. 2. 2025 (dále jen „**Dodatek**“).

### II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Památník písemnictví – expozice historie benediktinského řádu II**“ dne 24. 2. 2025 smlouvu o realizaci expozice (dále jen „**Smlouva**“).

### III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změn spočívajících v realizaci dodatečných dodávek a souvisejících stavebních prací (dále jen „**vícepráce**“) v souladu s čl. ust. § 222 odst. 4 a 5 ZZVZ, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah víceprací včetně oceněného položkového rozpočtu, který bude mít dopad na změnu rozsahu plnění a výši ceny za realizaci předmětu plnění, je přesně upraven v Příloze č. 1 Dodatku, přičemž tato příloha tvoří nedílnou součást Dodatku. Stávající položkový rozpočet tak bude doplněn o Změnový položkový rozpočet č. 1 dle Přílohy č. 1 Dodatku.

3. V článku V. odstavci 2. 2. stávající smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

**„předání a převzetí dokončeného Předmětu plnění: nejpozději do 30. 9. 2025.“**

4. V odst. IV.1. Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

**„Cena za realizaci Předmětu plnění se sjednává takto:**

**cena celkem 2 280 919 Kč (slovy: dva miliony dvě stě osmdesát tisíc devět set devatenáct korun českých) bez DPH (dále jen „Cena plnění“).**“

5. Smluvní strany si dále dohodly částečné převzetí Předmětu plnění a s tím související fakturaci za práce, které budou dokončeny a protokolárně předány Objednateli ke dni 30. 6. 2025.

#### **IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, tyto změny jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění, přičemž jejich realizace nemění celkovou povahu veřejné zakázky dle § 222 odst. 4 ZZVZ v Dodatku představuje 9,13 % původní hodnoty závazku. Tyto změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ jsou obsaženy ve Změnovém položkovém rozpočtu č. 1.
2. Změna dle předchozího odstavce spočívá v požadavku na instalaci základací listiny, požadavku na nový exponát – haptický 3D model kláštera, doplnění expozice o nové aranžérské pomůcky, doplnění projektoru přednášky, doplnění osvětlení do okenních otvorů, doplnění expozice o nové prvky – potisk na textiliích, interaktivní prvek „kostka“ a „freska“.
3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že vznikla potřeba víceprací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku, tyto změny jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění a změna v osobě Zhotovitele by Objednateli způsobila značné obtíže nebo různé zvýšení nákladů, přičemž hodnota těchto změn dle § 222 odst. 5 ZZVZ v Dodatku představuje 19,32 % původní hodnoty závazku. Tyto změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ jsou obsaženy ve Změnovém položkovém rozpočtu č. 1.
4. Změna dle předchozího odstavce spočívá v nutnosti instalace servisního osvětlení pro úklid, vytvoření nových přípojných bodů elektro rozvodu, doplnění osvětlovacích lišt 3F pro uchycení svítidel, instalace přechodových lišt pro překrytí dilatačních mezer v podlaze vzniklých v důsledku provedených bouracích prací, doplnění vitríny o bezpečnostní prvky a elektronické zabezpečení, realizace předstěny ze středně tvrdé dřevovláknité desky a nutnosti začistění stěn a stropu po bourání včetně natažení hrubé a finální omítky.
5. Celkový cenový nárůst související se změnami podle § 222 odst. 5 v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.
6. Smluvní strany prohlašují, že Zhotovitel všechny výše uvedené změny dle předchozího odstavce, včetně nutnosti prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného předmětu v důsledku víceprací, projednal s Objednatel a Změnový položkový rozpočet č. 1 schválil.

#### **V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o registru smluv**“).


3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
4. V případě uzavření Dodatku v listinné podobě je Dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a Zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je

**Příloha č. 1**      Změnový položkový rozpočet č. 1

V Brně dne .....



V Brně dne 6.6.2025



Ing. Petrem Petkovským, jednatel

# Příloha č. 1 - ZMĚNOVÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET Č. 1

| Popis změny                       | Zdůvodnění změny                                                                                                            | Specifikace prací                                                                                                            | Zm.<br>list | Vliv na<br>cenu | Méněpráce |      | Vícepráce  |            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------|------|------------|------------|
|                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                              |             |                 | Mn.       | Cena | Mn.        | Cena       |
| Instalace základací listiny       | Nový požadavek na adjustaci exponátů                                                                                        | Instalace kovového lanka a plexiskla do vitríny. Na plexi bude nalepené falsum základací listiny.                            | ZL01        | ANO             |           |      | 1          | 720 Kč     |
| Haptický 3D model kláštera        | Nový požadavek na interaktivní exponát                                                                                      | Tvorba modelu kostela v 3D programu.                                                                                         | ZL01        | ANO             |           |      | 1          | 12 000 Kč  |
| Adjustace exponátů vč. pomůcek    | Doplnění expozice o nové aranžérské pomůcky                                                                                 | Instalace kovových trnů a skleněných polic do vitríny, adjustační pomůcky pro knihy. Držák násady berly Převora.             | ZL01        | ANO             |           |      | 1          | 22 360 Kč  |
| Servisní osvětlení pro úklid      | Projekt neobsahoval servisní svítidla potřebná pro úklid a čištění expozice.                                                | Instalace 8ks servisních svítidel do 3F lišty pro úklid a údržbu expozice.                                                   | ZL01        | ANO             |           |      | 1          | 28 624 Kč  |
| Vytvoření nových přípojných bodů  | Stávající rozvody nesplňovaly aktuální normu, a proto bylo nutné vytvořit nové elektro rozvody.                             | Revize skutečného stavu elektroinstalace po bourání, návrh řešení, dozbrojení rozvaděče, úprava elektroinstalace.            | ZL01        | ANO             |           |      | 1          | 35 500 Kč  |
| Doplnění projektoru pro přednášky | Požadavek na doplnění expozice o projektor vhodný pro pořádání přednášek, prezentací či jiných tematických a odborných akcí | Doplnění nového projektoru včetně držáku a instalace. Vytvoření nového přípojného bodu pro HDMI kabel u přednáškového pultu. | ZL01        | ANO             |           |      | 1          | 31 850 Kč  |
| Doplnění 3F lišty                 | Doplnění osvětlovacích lišt s ohledem na zvýšení variability                                                                | Instalace dalších setů 3F lišt pro uchycení svítidel v nových pozicích vč. souvisejících elektroprací.                       | ZL01        | ANO             |           |      | 1          | 46 484 Kč  |
| Uchycení svítidel v oknech        | Doplnění osvětlení do okenních otvorů                                                                                       | Instalace lišt s keramickou objímkou do pozic před okna                                                                      | ZL01        | ANO             |           |      | 1          | 9 520 Kč   |
| Přechodové lišty                  | Po bouracích pracích vznikla mezera v podlaze                                                                               | Překrytí mezer v podlaze pomocí kovové přechodové lišty                                                                      | ZL01        | ANO             |           |      | 1          | 15 120 Kč  |
| Potisk textilií                   | Doplnění expozice o nové prvky                                                                                              | Řešení akustických textilií potiskem s protipožární úpravou                                                                  | ZL01        | ANO             |           |      | 1          | 23 936 Kč  |
| Interaktivní prvek „kostky“       | Doplnění expozice o nový exponát kotky                                                                                      | Výroba 3 kovových stojanů dle odsouhlaseného modelu.                                                                         | ZL01        | ANO             |           |      | 1          | 47 280 Kč  |
| Interaktivní prvek „freska“       | Doplnění expozice o nový exponát                                                                                            | Výroba nového interaktivního prvku dle odsouhlaseného vzoru včetně grafiky.                                                  | ZL01        | ANO             |           |      | 1          | 14 480 Kč  |
| Antivandal úprava vitrín          | Zohlednění požadavků vypůjčitelů exponátů na vyšší stupeň ochrany exponátů ve vitrínách                                     | Doplnění viríny o bezpečnostní prvky a elektronické zabezpečení.                                                             | ZL01        | ANO             |           |      | 1          | 49 080 Kč  |
| Předstěna z MDF                   | Doplnění expozice o obklad stěny z MDF                                                                                      | Vytvoření nové expoziční předstěny z MDF panelů dle odsouhlasených požadavků                                                 | ZL01        | ANO             |           |      | 1          | 154 615 Kč |
| Začištění bouracích prací         | Začištění a oprava stropu po bouracích pracích                                                                              | Začištění stěn a stropu po bourání, natažení hrubé a finální omítky.                                                         | ZL01        | ANO             |           |      | 1          | 13 700 Kč  |
|                                   |                                                                                                                             |                                                                                                                              |             |                 | 0 Kč      |      | 605 269 Kč |            |