

Číslo smlouvy objednatele: **100/2024**  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## **DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO**

### **Článek I.**

#### **Smluvní strany**

##### **Česká republika – Ministerstvo vnitra**

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
Kontaktní adresa: Ministerstvo vnitra – generální ředitelství Hasičského  
záchranného sboru ČR (dále „MV – GR HZS ČR“),  
Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414  
IČO: 00007064  
DIČ: neplátce  
Bankovní spojení: ČNB Praha 1  
Číslo účtu: 8908-881/0710  
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,  
náměstkem generálního ředitele HZS ČR  
Kontaktní osoba za MV – GR HZS ČR:  
E-mail:  
Telefon:  
ID datové schránky: 84taiur  
(dále jen „objednatel“)

**a**

##### **ENERGON stavební, s.r.o.**

Sídlo: Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10  
IČO: 26443571  
DIČ: CZ26443571  
Zastoupená: Ing. Martinem Cimalou  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 7788152/0800  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. František Chvilíček  
E-mail:  
Telefon:  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82617  
ID datové schránky: uz7t9e2  
(dále jen „zhotovitel“)  
Dále též i jako „smluvní strany“.

### **Článek II.**

#### **Základní ustanovení**

Tento dodatek se týká díla: rekonstrukce objektu hlavní budovy v areálu GR HZS ČR, na adrese Přední 346/12, 16100 Praha 6 – Liboc v rámci realizace akce „**Liboc – stavební úpravy objektu**“.

Objednatel využil k uzavření tohoto dodatku § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s tím, že nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XV. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 100/2024 upravuje následně.

### Článek III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy č. 4, 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 s položkovými rozpočty, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho přílohy.

### Článek V. Cena díla a platební podmínky

Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

|                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Cena dodatečných stavebních prací a méněprací<br>dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DP | 299.285,74 Kč        |
| DPH (12%)                                                                                 | 35.914,29 Kč         |
| <b>Celkem</b>                                                                             | <b>335.200,03 Kč</b> |

**Cena dodatečných prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 335.200,03 Kč**

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy činí:

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Cena prací celkem bez DPH | 15.757.438,09 Kč        |
| DPH (12%)                 | 1.890.892,58 Kč         |
| <b>Celkem</b>             | <b>17.648.330,67 Kč</b> |

**Cena prací celkem vč. DPH 17.648.330,67 Kč**

(slovy: sedmnáctmilionůšestsetčtyřicetostřicetřicetřicetkorun + 0,67).

### Článek IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 3 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 3 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou níže uvedené přílohy:  
Změnové listy včetně položkových rozpočtů ZL č. 4,5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

V Praze dne, viz el. podpis

Za objednatele:

**Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA.** Digitálně podepsal Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA.  
Datum: 2025.06.26 13:26:42 +02'00'

**brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA**

náměstek generálního ředitele HZS ČR

V Praze dne, viz el. podpis

Za zhotovitele:

**Ing. Martin Cimala** Digitálně podepsal Ing. Martin Cimala  
Datum: 2025.06.24 20:52:50 +02'00'

**Ing. Martin Cimala**

jednatel společnosti **ENERGON stavební, s.r.o.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Změnový list číslo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  | <b>4</b>        |  |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                 |  |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liboc - stavební úpravy objektu                                                  |                 |  |
| Číslo akce SMVS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114V26100 4080                                                                   |                 |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414                                  |                 |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10 |                 |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Luboš Beneda, Čížická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň   |                 |  |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                 |  |
| Náhrada stropu v podkroví a doplnění konstrukce vikýře                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |  |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                 |  |
| Podkroví                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                 |  |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                 |  |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                 |  |
| V PD bylo počítáno pouze s opravou povrchu plochy stropu v podkroví a opravou konstrukce vikýře nad zahradou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                 |  |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                 |  |
| Stropní konstrukce v podkroví byla calá vybourána a bude nahrazena novou konstrukcí SDK s požární odolností včetně tepelné izolace a záklopu. Dřevěná nosná konstrukce vikýře byla celá vybourána a nahrazena novým zdívm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                 |  |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                 |  |
| Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že skladba stropu v provedení (podbití, škvárový zásyp a betonový potěr) neúměrně zatěžuje střešní konstrukci a je nedostatečně tepelně izolovaná. Dále bylo potřeba prověřit, zda v zakrytých dřevěných konstrukcích není přítomna dřevomorka. Bylo rozhodnuto provést novou skladbu stropu pomocí SDK s požární odolností, dostatečně tepelně izolovanou a shora zaklopenou OSB deskami. Při odkrytí konstrukcí byly provedeny sanace dřevěných konstrukcí proti dřevomorce. Při provádění odkrytí konstrukce vikýře bylo zjištěto, že dřevěné nosné konstrukce vikýře jsou vlivem dlouhodobého zatékání napadeny hnilobou a dřevomorkou. Pozednice musela být vyměněna a nosná konstrukce vikýře byla nahrazena zdívm s dostatečnou tepelnou izolací. |                                                                                  |                 |  |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                 |  |
| Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                 |  |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                 |  |
| Kontrolní den č. 9 - bod 9.1., KD č. 7 bod 2.8 a mykologický posudek, KD č. 13/10.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                 |  |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na termín: NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na cenu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                 |  |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | 21 305,45 Kč    |  |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | - Kč            |  |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | 21 305,45 Kč    |  |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Za projektanta:                                                                  | Za objednatele: |  |
| ing. František Chvilíček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_4 - Doplnění konstrukce vikýře

KSO: Misto: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Projektant: Luboš Beneda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 14.4.2023  
IC: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
IC: 13882589  
DIČ: CZ5807271008  
IC:  
DIČ:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 11 767,79 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 11 767,79   | 12,00%     | 1 412,13  |
| Cena s DPH   |             |            | 13 179,92 |



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_4 - Doplnění konstrukce vikýře  
Místo: Přední 346/12, Praha 6  
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra  
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023  
Projektant: Luboš Beneda  
Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis                  |  | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------------|--|-------------------|
| Náklady stavby celkem             |  | 11 767,79         |
| HSV - Práce a dodávky HSV         |  | 11 767,79         |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  | 8 838,92          |
| 998 - Přesun hmot                 |  | 2 928,87          |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_4 - Doplnění konstrukce vikýře  
Místo: Přední 346/12, Praha 6  
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra  
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023  
Projektant: Luboš Beneda  
Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                                       | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                              | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                    |    |          |              | 11 767,79         |                 |
| D HSV Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                    |    |          |              | 11 767,79         |                 |
| D 3 Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                    |    |          |              | 8 838,92          |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                        | K   | 311235161 | Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm | m2 | 5,000    | 1 440,79     | 7 203,95          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP Online PSC                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                    |    | 5,000    |              |                   |                 |
| VV                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                                                                    |    | 5,000    |              |                   |                 |
| FIG                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                                                                    |    | 5,000    |              |                   |                 |
| 5 Rozpad figury; zd1                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                        | K   | 317944323 | Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22                                          | t  | 0,040    | 40 874,27    | 1 634,97          | CS ÚRS 2024 01  |
| PP Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22                                                                                                             |     |           |                                                                                                                                    |    | 0,040    |              |                   |                 |
| Online PSC                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                    |    | 0,040    |              |                   |                 |
| VV (1,4*2)*(14,4*1000)                                                                                                                                                                                   |     |           |                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                    |    |          |              | 2 928,87          |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                        | K   | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                                                           | t  | 1,388    | 2 110,14     | 2 928,87          |                 |
| PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užší mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí vikýř přes 6 do 12 m |     |           |                                                                                                                                    |    |          |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

ZL\_4a - Náhrada stropu v podkroví

KSO:

Místo: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Projektant:

Luboš Beneda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14.4.2023

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

IČ: 26443571

DIČ: CZ26443571

IČ: 13882589

DIČ: CZ5807271008

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 537,66

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 9 537,66    | 12,00%     | 1 144,52  |

Cena s DPH

v CZK

10 682,18

10-06-2023



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

**ZL\_4a - Náhrada stropu v podkroví**

Místo:

Přední 346/12, Praha 6

Datum:

14.4.2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Projektant:

Luboš Beneda

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**9 537,66**

PSV - Práce a dodávky PSV

9 537,66

762 - Konstrukce tesařské

9 537,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_4a - Náhrada stropu v podkrovi

Místo: Přední 346/12, Praha 6 Datum: 14.4.2023  
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda  
Zhotovitel: ENERAGON stavební s.r.o. Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady soupisu celkem 9 537,66

|   |            |           |                                                                                                                                                                              |    |        |          |          |
|---|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|
|   | D          | PSV       | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                          |    |        |          | 9 537,66 |
|   | D          | 762       | Konstrukce tesařské                                                                                                                                                          |    |        |          | 9 537,66 |
| 1 | K          | 762810014 | Záklop stropů z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na trámy                                                                                                             | m2 | 11,000 | 421,00   | 4 631,00 |
|   | PP         |           | Záklop stropů z dřevotěpkových desek OSB šroubovaných na trámy na sraz, tloušťky desky 18 mm                                                                                 |    |        |          |          |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762810014">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762810014</a>                                                    |    |        |          |          |
|   | VV         |           | st1                                                                                                                                                                          |    | 11,000 |          |          |
| 2 | K          | 762429001 | Montáž obložení stropu podkladový rošt                                                                                                                                       | m  | 32,000 | 100,00   | 3 200,00 |
|   | PP         |           | Obložení stropů nebo střešních podhledů montáž roštu podkladového                                                                                                            |    |        |          |          |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762429001">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762429001</a>                                                    |    |        |          |          |
| 3 | M          | 60514106  | řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm                                                                                                                 | m3 | 0,077  | 9 690,00 | 746,13   |
|   | PP         |           | řezivo jehličnaté lat' pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm                                                                                                                 |    |        |          |          |
|   | VV         |           | 32*0,0024 'Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                  |    | 0,077  |          |          |
| 4 | K          | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, lat'ování, nadstřešních konstrukcí                                                                                                      | m3 | 0,275  | 1 291,60 | 355,19   |
|   | PP         |           | Spojovací prostředky krovů, bednění a lat'ování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty                                                        |    |        |          |          |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762395000</a>                                                    |    |        |          |          |
|   | VV         |           | OSB desky                                                                                                                                                                    |    |        |          |          |
|   | VV         |           | st1*0,018                                                                                                                                                                    |    | 0,198  |          |          |
|   | VV         |           | řezivo                                                                                                                                                                       |    |        |          |          |
|   | VV         |           | 0,077                                                                                                                                                                        |    | 0,077  |          |          |
|   | VV         |           | Součet                                                                                                                                                                       |    | 0,275  |          |          |
| 5 | K          | 998762102 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m                                                                                                            | t  | 0,174  | 1 913,38 | 332,93   |
|   | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky přes 6 do 12 m            |    |        |          |          |
|   | Online PSC |           | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998762102</a>                                                    |    |        |          |          |
| 6 | K          | 998762181 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu | t  | 0,174  | 1 565,60 | 272,41   |
|   | PP         |           | Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu |    |        |          |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Změnový list číslo</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  | <b>5</b>        |  |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                 |  |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                         | Liboc - stavební úpravy objektu                                                  |                 |  |
| Číslo akce SMVS:                                                                                                                                                                                                                                                    | 114V26100 4080                                                                   |                 |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                         | MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414                                  |                 |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                         | ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10 |                 |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                         | Luboš Beneda, Čížická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň   |                 |  |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                 |  |
| Oprava vodovodního potrubí                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                 |  |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                 |  |
| Vodovodní potrubí mezi vodoměrnou šachtou a objektem                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |  |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                 |  |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                 |  |
| PD opravu vodovodního potrubí mezi vodoměrnou šachtou a objektem neřešila                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                 |  |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |  |
| Olověné potrubí mezi vodoměrnou šachtou a objektem bylo nahrazeno plastovým potrubím.                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                 |  |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                 |  |
| Při provádění výměny stávajícího nefunkčního vodoměru bylo zjištěno, že původní olověné potrubí mezi vodoměrnou šachtou a objektem je poškozené a v blízkosti vodoměru z něj kape voda. Po poradě s projektantem bylo rozhodnuto o jeho výměně za plastové potrubí. |                                                                                  |                 |  |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                 |  |
| Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                 |  |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                 |  |
| Kontrolní den č. 12/4, zápis ve SD list č.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                 |  |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na termín: Ne                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na cenu:                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                 |  |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  | 23 219,94 Kč    |  |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | - Kč            |  |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  | 23 219,94 Kč    |  |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                     | Za projektanta:                                                                  | Za objednatele: |  |
| Ing. František Chvilíček                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                 |  |
| Úplnost změnového listu zkontroloval:                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_05 - Oprava vodovodního potrubí

KSO:   
Místo: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:   
ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:


Projektant:   
Luboš Beneda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:   
Datum: 14.4.2023  
  
IČ: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
  
IČ:   
DIČ:   
  
IČ: 13882589  
DIČ: CZ5807271008  
  
IČ:   
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 23 219,94  |           |
| DPH základní<br>snižená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
|                         | 23 219,94   | 12,00%     | 2 786,39  |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 26 006,33 |



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_05 - Oprava vodovodního potrubí  
Místo: Přední 346/12, Praha 6  
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra  
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023  
Projektant: Luboš Beneda  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>         | <b>23 219,94</b> |
| HSV - Práce a dodávky HSV            | 23 219,94        |
| 1 - Zemní práce                      | 21 754,13        |
| 4 - Vodorovné konstrukce             | 498,15           |
| 8 - Vedení trubní dálková a přípojňá | 925,46           |
| 998 - Přesun hmot                    | 42,20            |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_05 - Oprava vodovodního potrubí  
Místo: Přední 346/12, Praha 6  
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra  
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023  
Projektant: Luboš Beneda  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                               | Popis                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |    |          |              | 23 219,94         |                 |
| D                      | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |    |          |              | 23 219,94         |                 |
| D                      | 1   | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |    |          |              | 21 754,13         |                 |
| 1                      | K   | 132254201                                                                                                                                                                                                                                         | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3                           | m3 | 9,900    | 1 180,00     | 11 682,00         | CS ÚRS 2025 01  |
| pp                     |     | Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3                                                                                      |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254201</a>                                                                                                                         |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     | 4,5*1*2,2                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |    | 9,900    |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 151101102                                                                                                                                                                                                                                         | Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                                        | m2 | 19,800   | 270,00       | 5 346,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| pp                     |     | Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m                                                                                                                               |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102</a>                                                                                                                         |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     | [4,5*2,2]*2                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |    | 19,800   |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 151101112                                                                                                                                                                                                                                         | Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl přes 2 do 4 m                                                     | m2 | 19,800   | 140,00       | 2 772,00          | CS ÚRS 2025 01  |
| pp                     |     | Odstranění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložně, hloubky přes 2 do 4 m                                                                                              |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112</a>                                                                                                                         |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 174151101                                                                                                                                                                                                                                         | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním                                                        | m3 | 9,999    | 157,00       | 1 569,84          | CS ÚRS 2025 01  |
| pp                     |     | Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopu ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopových                                                                                                    |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174151101</a>                                                                                                                         |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     | (9,9-0,405-0,405)*1,1                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |    | 9,999    |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 175151101                                                                                                                                                                                                                                         | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                                                      | m3 | 0,405    | 230,47       | 93,34             | CS ÚRS 2022 02  |
| pp                     |     | Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/175151101</a>                                                                                                                         |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     | 4,5*0,6*0,15                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |    | 0,405    |              |                   |                 |
| 6                      | M   | 58337310                                                                                                                                                                                                                                          | Štěrkopísek frakce 0/4                                                                                                 | t  | 0,810    | 359,20       | 290,95            | CS ÚRS 2022 02  |
| pp                     |     | Štěrkopísek frakce 0/4                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     | 0,405*2 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |    | 0,810    |              |                   |                 |
| D                      | 4   | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |    |          |              | 498,15            |                 |
| 7                      | K   | 451573111                                                                                                                                                                                                                                         | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku                                                                         | m3 | 0,405    | 1 230,00     | 498,15            | CS ÚRS 2024 02  |
| pp                     |     | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451573111</a>                                                                                                                         |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     | 4,5*0,6*0,15                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |    | 0,405    |              |                   |                 |
| D                      | 8   | Vedení trubní dálková a přípojná                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |    |          |              | 925,46            |                 |
| 8                      | K   | 871171141                                                                                                                                                                                                                                         | Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo d 40 x 3,7 mm                                      | m  | 4,500    | 80,80        | 363,60            | CS ÚRS 2025 01  |
| pp                     |     | Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 40 x 3,7 mm                                                                                                                                |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871171141">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871171141</a>                                                                                                                         |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| 9                      | M   | 28613640                                                                                                                                                                                                                                          | potrubí vodovodní jednovrstvě PE100 RC SDR11 PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 40 x 3,7mm | m  | 4,568    | 123,00       | 561,86            | CS ÚRS 2025 01  |
| pp                     |     | potrubí vodovodní jednovrstvě PE100 RC SDR11 PN16 s dodatečným opláštěním a integrovaným detekčním vodičem, 40 x 3,7mm                                                                                                                            |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     | 4,5*1,015 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |
|                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |    | 4,568    |              |                   |                 |
| D                      | 998 | Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |    |          |              | 42,20             |                 |
| 10                     | K   | 998018002                                                                                                                                                                                                                                         | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                                               | t  | 0,020    | 2 110,14     | 42,20             |                 |
| pp                     |     | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškov přes 6 do 12 m                                           |                                                                                                                        |    |          |              |                   |                 |

|                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Změnový list číslo</b>                                                                                                                                               |                                                                                  | <b>17</b>       |  |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |  |
| Název akce:                                                                                                                                                             | Liboc - stavební úpravy objektu                                                  |                 |  |
| Číslo akce SMVS:                                                                                                                                                        | 114V26100 4080                                                                   |                 |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                             | MV - GRH HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414                                 |                 |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                             | ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10 |                 |  |
| Projektant:                                                                                                                                                             | Luboš Beneda, Čížická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň   |                 |  |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                                                          |                                                                                  |                 |  |
| Doplnění separační vrstvy v 1. PP                                                                                                                                       |                                                                                  |                 |  |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                                                |                                                                                  |                 |  |
| Podlahy v 1. PP                                                                                                                                                         |                                                                                  |                 |  |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                                            |                                                                                  |                 |  |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                                              |                                                                                  |                 |  |
| Položení separační vrstvy v podlahách 1. PP PD neřešila                                                                                                                 |                                                                                  |                 |  |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                                                    |                                                                                  |                 |  |
| V podlahách 1. PP bude provedena separační vrstva - geotextilie ve dvou vrstvách.                                                                                       |                                                                                  |                 |  |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                                               |                                                                                  |                 |  |
| Při provádění kontroly skladby podlah v 1. PP byla zjištěna absence separační vrstvy v podlaze v PD. Technologický předpis provádění podlahy separační vrstvu vyžaduje. |                                                                                  |                 |  |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                                                                                           |                                                                                  |                 |  |
| Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.                                                                                                                |                                                                                  |                 |  |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                                                                             |                                                                                  |                 |  |
| Kontrolní den č. 13/1, zápis ve SD list č.                                                                                                                              |                                                                                  |                 |  |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                                               |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na termín: Ne                                                                                                                                                      |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.                                                                                                                                  |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na cenu:                                                                                                                                                           |                                                                                  |                 |  |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                                                                                                    |                                                                                  | 9 064,22 Kč     |  |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                     |                                                                                  | - Kč            |  |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                         |                                                                                  | 9 064,22 Kč     |  |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                         | Za projektanta:                                                                  | Za objednatele: |  |
| Ing. František Chvilíček                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |  |
| Úplnost změnového listu zkontroloval:                                                                                                                                   |                                                                                  |                 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_17 - Doplnění separační vrstvy 1.PP (DVĚ VSRTVY GEOTEXTILIE)

KSO: Místo: Přední 346/12, Praha 6

Zadávatel: ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Projektant: Luboš Beneda

Zpracovatel:


Poznámka:

CC-CZ: Datum: 14.4.2023  
IČ: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
IČ: DIČ:  
IČ: 13882589  
DIČ: CZ5807271008  
IČ: DIČ:

Cena bez DPH 9 064,22

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| DPH snížená  | 9 064,22    | 12,00%     | 1 087,71  |

Cena s DPH 10 151,93



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

ZL\_17 - Doplnění separační vrstvy 1.PP (DVĚ VSRTVY GEOTEXTILIE)

Místo:

Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Datum:

14.4.2023

Projektant:

Luboš Beneda

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

### Náklady stavby celkem

**9 064,22**

HSV - Práce a dodávky HSV

9 064,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 935,50

998 - Přesun hmot

128,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_17 - Doplnění separační vrstvy 1.PP (DVĚ VSRTVY GEOTEXTILIE)  
Místo: Přední 346/12, Praha 6  
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra  
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023  
Projektant: Luboš Beneda  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ                                                                                                                                                                                                     | Kód       | Popis                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |                                                                                                                                                                                                         |           |                                                          |    |          |              | 9 064,22          |                 |
| D                      | HSV                                                                                                                                                                                                     |           | Práce a dodávky HSV                                      |    |          |              | 9 064,22          |                 |
| D                      | 6                                                                                                                                                                                                       |           | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní               |    |          |              | 8 935,50          |                 |
| 1                      | K                                                                                                                                                                                                       | 632481215 | Separální vrstva z geotextilie                           | m2 | 185,000  | 48,30        | 8 935,50          | CS ÚRS 2025 01  |
| PP                     | Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie                                                                                                                                            |           |                                                          |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481215">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481215</a>                                                                               |           |                                                          |    |          |              |                   |                 |
| P                      | Poznámka k položce                                                                                                                                                                                      |           |                                                          |    |          |              |                   |                 |
| VV                     | separační vrstva bude položena v dvou vrstvách 92,5*2                                                                                                                                                   |           |                                                          |    |          |              |                   |                 |
|                        |                                                                                                                                                                                                         |           |                                                          |    | 185,000  |              |                   |                 |
| D                      | 998                                                                                                                                                                                                     |           | Přesun hmot                                              |    |          |              | 128,72            |                 |
| 2                      | K                                                                                                                                                                                                       | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m | t  | 0,061    | 2 110,14     | 128,72            |                 |
| PP                     | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výškov přes 6 do 12 m |           |                                                          |    |          |              |                   |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                 |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Změnový list číslo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | <b>18</b>       |                 |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                 |                 |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Liboc - stavební úpravy objektu                                                  |                 |                 |
| Číslo akce SMVS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 114V26100 4080                                                                   |                 |                 |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414                                  |                 |                 |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10 |                 |                 |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Luboš Beneda, Čižická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň   |                 |                 |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                 |                 |
| Zabetonování komínů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                 |                 |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                 |                 |
| Komíny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                 |                 |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                 |                 |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                 |                 |
| Dle PD měly být komínové průduchy vyčištěny. Jeden komínový průduch měl být použit jako komín pro nový plynový kotel, druhý průduch měl sloužit pro instalaci kanalizačního svodu a třetí měl být rezervní .                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                 |                 |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                 |                 |
| Všechny průduchy byly vyčištěny a zality betonem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                 |                 |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                 |                 |
| Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že komínové těleso je značně nestabilní a použitá malta se drolí. Při provádění frézování průduchů za účelem osazení potrubí by mohlo dojít ke ztrátě stability celého komínového tělesa. Bylo rozhodnuto o vyčištění průduchů a jejich zabetonování což komínové těleso stabilizuje. Potrubí bude vedeno souběžně s komínovým tělesem v SDK předstěně (kastlíku). |                                                                                  |                 |                 |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                 |                 |
| Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                 |                 |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                 |                 |
| Kontrolní den č. 22/2, zápis ve SD list č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                 |                 |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                 |                 |
| Vliv na termín: Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                 |                 |
| Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                 |                 |
| Vliv na cenu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                 |                 |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  | 15 554,01 Kč    |                 |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  | - 4 386,90 Kč   |                 |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | 11 167,11 Kč    |                 |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  | Za projektanta: | Za objednatele: |
| Ing. František Chvilíček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                 |                 |
| Uplnost změnového listu zkontroloval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                 |                 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt:  
ZL\_18 - Zabetonování komínů

KSO:  
Místo: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:  
ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Projektant:  
Luboš Beneda


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14.4.2023  
IC:  
DIČ: 00007064  
CZ00007064  
IC:  
DIČ:  
IC:  
DIČ: 13882589  
CZ5807271008  
IC:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 11 167,11  |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
|                         | 11 167,11   | 12,00%     | 1 340,05  |
| Cena s DPH              |             | 12 507,16  |           |

v. CZK



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

ZL\_18 - Zabetonování komínů

Místo:

Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Datum:

14.4.2023

Projektant:

Luboš Beneda

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV         | 11 167,11 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 15 554,01 |
| 998 - Přesun hmot                 | 6 813,81  |
|                                   | 8 740,20  |
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby    | -4 386,90 |

SOUPOIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_18 - Zabetonování komínů  
Místo: Přední 346/12, Praha 6  
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra  
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023  
Projektant: Luboš Beneda  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                        |     |          |              | 11 167,11         |                 |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                    |     |          |              | 15 554,01         |                 |
| D                      |     | 3         | Svislé a kompletní konstrukce                                                                                                                                                                          |     |          |              | 6 813,81          |                 |
| 1                      | K   | 330311611 | Sloupy a pilíře z betonu prostého tř. C 12/15                                                                                                                                                          | m3  | 1,800    | 3 785,45     | 6 813,81          |                 |
|                        | PP  |           | Sloupy a pilíře z betonu prostého tř. C 12/15                                                                                                                                                          |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | zabetonování stávajících komínů                                                                                                                                                                        |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | (0,15*0,15*10)*8                                                                                                                                                                                       |     | 1,800    |              |                   |                 |
| D                      |     | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                            |     |          |              | 8 740,20          |                 |
| 2                      | K   | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                                                                                                                               | t   | 4,142    | 2 110,14     | 8 740,20          |                 |
|                        | PP  |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |     |          |              |                   |                 |
| D                      |     | HZS       | Hodinové zúčtovací sazby                                                                                                                                                                               |     |          |              | -4 386,90         |                 |
| 3                      | K   | HZS1292   | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník                                                                                                                             | hod | -10,000  | 438,69       | -4 386,90         |                 |
|                        | PP  |           | Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | oprava kominového tělesa                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | -10                                                                                                                                                                                                    |     | -10,000  |              |                   |                 |
|                        | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                 |     | -10,000  |              |                   |                 |

## Změnový list číslo

19

### Identifikace akce

|             |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| Název akce: | Liboc - stavební úpravy objektu |
|-------------|---------------------------------|

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo akce SMVS: | 114V26100 4080 |
|------------------|----------------|

|             |                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| Objednatel: | MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 |
|-------------|-------------------------------------------------|

Zhotovitel: ENERAGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10

|             |                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Projektant: | Luboš Beneda, Čížická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|

### Předmět změnového listu

## SDK kastlík pro instalaci svislých potrubí

**Část díla dotčená změnovým listem**

Nový SDK kastlík pro instalaci svislého potrubí v objektu od 1.PP až do podkrovní

Popis změny, popis technického řešení

**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Potrubí přívodu vzduchu a odvodu spalin od kotle a kanalizační svod měly být vedeny ve stávajícím komínovém tělese.

**Nové řešení :**

Z důvodu provedení stabilizace stávajícího komínového tělesa jsou svislá potrubí vedená podél komínového tělesa v SDK kastlíku s protipožární odolností EI 15.

**Zdůvodnění změny :**

Při provádění bouracích prací bylo zjištěno, že komínové těleso je značně nestabilní a použitá malta se drolí. Při provádění frézování průduchů za účelem osazení potrubí by mohlo dojít ke ztrátě stability celého komínového tělesa. Bylo rozhodnuto o vyčištění průduchů a jejich zabetonování což komínové těleso stabilizuje. Potrubí bude vedeno souběžně s komínovým tělesem v SDK předstěně (kastlíku).

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Kontrolní den č. 22/2, zápis ve SD list č.

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

**Přípočty k ceně díla bez DPH:**

26 561,87 Kč

**Odpočty z ceny díla bez DPH:**

- Kč

**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:**

26 561,87 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

Ing. František Chvílíček

Úplnost změnového listu zkontroloval:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_19 - SDK kastlík - stoupací potrubí

KSO: Misto: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:


Projektant: Luboš Beneda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: Datum: 14.4.2023  
IC: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
IC: 13882589  
DIČ: CZ5807271008  
IC:  
DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             |            | 26 561,87 |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
|                         | 26 561,87   | 12,00%     | 3 187,42  |
| Cena s DPH              |             |            | 29 749,29 |
| v CZK                   |             |            |           |



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_19 - SDK kastlík - stoupací potrubí  
Místo: Přední 346/12, Praha 6  
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra  
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023  
Projektant: Luboš Beneda  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b>    | <b>26 561,87</b> |
| OST - Ostatní                   | 12 742,32        |
| O01 - Ostatní                   | 12 742,32        |
| PSV - Práce a dodávky PSV       | 13 819,55        |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 13 819,55        |

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt: ZL\_19 - SDK kastlík - stoupací potrubí

Místo: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023

Projektant: Luboš Beneda

Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                                                                                                                                         | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                                                                                                                                     |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 26 561,87         |                 |
| D OST Ostatní                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 12 742,32         |                 |
| D O01 Ostatní                                                                                                                                                                                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 12 742,32         |                 |
| 4                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 0030201   | Požární těsnění prostupů potrubí do DN40 stavebními konstrukcemi mezi požárními úseky typu EI 30 - EI 90 (materiál upřesněn projektem PBS a systémovým řešením dodavatele)                                                              | ks | 6,000    | 2 123,72     | 12 742,32         |                 |
| PP Požární těsnění prostupů potrubí do DN40 stavebními konstrukcemi mezi požárními úseky typu EI 30 - EI 90 (materiál upřesněn projektem PBS a systémovým řešením dodavatele)                                                              |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV prostupy potrubí do DN25 stropními konstrukcemi:                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV 3" studená voda                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 3,000             |                 |
| VV prostupy potrubí do DN40 stěnovými konstrukcemi:                                                                                                                                                                                        |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV 3" teplá voda                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 3,000             |                 |
| VV Součet:                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 6,000             |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                  |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 13 819,55         |                 |
| D 763 Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 13 819,55         |                 |
| 1                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 763121426 | Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100                                      | m2 | 22,661   | 579,54       | 13 132,96         |                 |
| PP Stěna předsazená ze sádkartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100                                      |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV 1.pp                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 10,010            |                 |
| VV 3,65*2,6                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV 1.pp                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 4,263             |                 |
| VV 1,55*2,75                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV 2.pp                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 4,263             |                 |
| VV 1,55*2,75                                                                                                                                                                                                                               |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV podkroví                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 4,125             |                 |
| VV 1,5*2,75                                                                                                                                                                                                                                |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 22,661            |                 |
| VV Součet:                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 2                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 998763302 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | 0,307    | 1 256,05     | 385,61            |                 |
| PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 3                                                                                                                                                                                                                                          | K   | 998763381 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                           | t  | 0,307    | 980,40       | 300,98            |                 |
| PP Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                           |     |           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |

|                                                                                                            |                                                                                  |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Změnový list číslo</b>                                                                                  |                                                                                  | <b>20</b>       |  |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                   |                                                                                  |                 |  |
| Název akce:                                                                                                | Liboc - stavební úpravy objektu                                                  |                 |  |
| Číslo akce SMVS:                                                                                           | 114V26100 4080                                                                   |                 |  |
| Objednatel:                                                                                                | MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414                                  |                 |  |
| Zhotovitel:                                                                                                | ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10 |                 |  |
| Projektant:                                                                                                | Luboš Beneda, Čižická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň   |                 |  |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                             |                                                                                  |                 |  |
| Interiérové dveře - dekor a kování                                                                         |                                                                                  |                 |  |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                   |                                                                                  |                 |  |
| Interiérové dveře                                                                                          |                                                                                  |                 |  |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                               |                                                                                  |                 |  |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                 |                                                                                  |                 |  |
| Dveře měly být provedeny v dekoru "dub"                                                                    |                                                                                  |                 |  |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                       |                                                                                  |                 |  |
| Dveře budou provedeny v bílé barvě a kování bude dodáno dle výběru stavebníka.                             |                                                                                  |                 |  |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                  |                                                                                  |                 |  |
| Při řešení barevnosti interiéru stavebník požaduje v interiéru bílé dveře a kování. Dle výběru stavebníka. |                                                                                  |                 |  |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                              |                                                                                  |                 |  |
| Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.                                                   |                                                                                  |                 |  |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                |                                                                                  |                 |  |
| Kontrolní den č. 29 - bod. 26/4, zápis ve SD list č.                                                       |                                                                                  |                 |  |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                  |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na termín: Ne                                                                                         |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.                                                                     |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na cenu:                                                                                              |                                                                                  |                 |  |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                                       |                                                                                  | 80 449,60 Kč    |  |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                                        |                                                                                  | - Kč            |  |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                            |                                                                                  | 80 449,60 Kč    |  |
| Za zhotovitele:                                                                                            |                                                                                  | Za projektanta: |  |
| Ing. František Chvilíček                                                                                   |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                            |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                            |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                            |                                                                                  |                 |  |
| Úplnost změnového listu zkontroloval:                                                                      |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                            |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                            |                                                                                  |                 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_20 - Interierové dveře-příplatek

KSO:  
Místo: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Projektant: Luboš Beneda


Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14.4.2023  
IC: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
IC:  
DIČ:  
IC: 13882589  
DIČ: CZ5807271008  
IC:  
DIČ:

|              |             |            |           |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH |             |            | 80 449,60 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 80 449,60   | 12,00%     | 9 653,95  |
| Cena s DPH   |             |            | 90 103,55 |

v CZK



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_20 - Interierové dveře-příplatek  
Místo: Přední 346/12, Praha 6  
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra  
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023  
Projektant: Luboš Beneda  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| <b>Náklady stavby celkem</b> | <b>80 449,60</b> |
| PSV - Práce a dodávky PSV    | 80 449,60        |
| 766 - Konstrukce truhlářské  | 80 449,60        |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_20 - Interierové dveře-příplatek  
Místo: Přední 346/12, Praha 6  
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra  
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023  
Projektant: Luboš Beneda  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód | Popis                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |     |                                                                                      |     |          |              | 80 449,60         |                 |
| D                      | PSV |     | Práce a dodávky PSV                                                                  |     |          |              | 80 449,60         |                 |
| D                      |     | 766 | Konstrukce truhlářské                                                                |     |          |              | 80 449,60         |                 |
| 1                      | K   | 001 | Navýšení položky V2 - změna kování                                                   | kus | 2,000    | 501,60       | 1 003,20          |                 |
|                        | PP  |     | Navýšení položky V2 - změna kování                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                        | P   |     | Poznámka k položce<br>Změna kování-V2                                                |     |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 002 | Navýšení položky V3- změna kování                                                    | kus | 3,000    | 385,00       | 1 155,00          |                 |
|                        | PP  |     | Navýšení položky V3- změna kování                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                        | P   |     | Poznámka k položce<br>Změna kování-V3                                                |     |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 003 | Navýšení položky V4- změna kování                                                    | kus | 1,000    | 690,80       | 690,80            |                 |
|                        | PP  |     | Navýšení položky V4- změna kování                                                    |     |          |              |                   |                 |
|                        | P   |     | Poznámka k položce<br>Změna kování-V4                                                |     |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 004 | Navýšení položky V5 - změna kování                                                   | kus | 1,000    | 385,00       | 385,00            |                 |
|                        | PP  |     | Navýšení položky V5 - změna kování                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                        | P   |     | Poznámka k položce<br>Změna kování-V5                                                |     |          |              |                   |                 |
| 5                      | K   | 005 | Navýšení položky V6 - změna dekoru                                                   | kus | 7,000    | 5 310,80     | 37 175,60         |                 |
|                        | PP  |     | Navýšení položky V6 - změna dekoru                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                        | P   |     | Poznámka k položce<br>Změna dekoru dveřního křídla i zárubně, včetně změny kování-V6 |     |          |              |                   |                 |
| 6                      | K   | 006 | Navýšení položky V7 - změna dekoru                                                   | kus | 4,000    | 5 005,00     | 20 020,00         |                 |
|                        | PP  |     | Navýšení položky V7 - změna dekoru                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                        | P   |     | Poznámka k položce<br>Změna dekoru dveřního křídla i zárubně, včetně změny kování-V7 |     |          |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 007 | Navýšení položky V8 - změna dekoru                                                   | kus | 4,000    | 5 005,00     | 20 020,00         |                 |
|                        | PP  |     | Navýšení položky V8 - změna dekoru                                                   |     |          |              |                   |                 |
|                        | P   |     | Poznámka k položce<br>Změna dekoru dveřního křídla i zárubně, včetně změny kování-V8 |     |          |              |                   |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Změnový list číslo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  | <b>21</b>       |  |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                 |  |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Liboc - stavební úpravy objektu                                                  |                 |  |
| Číslo akce SMVS:                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114V26100 4080                                                                   |                 |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414                                  |                 |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10 |                 |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Luboš Beneda, Čížická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň   |                 |  |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                 |  |
| Obklady, dlažby, zařízeníové předměty a výtokové armatury                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                 |  |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                 |  |
| Koupelny, kuchyně                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                 |  |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |  |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                 |  |
| V rozpočtu zhotovitel nacenil dlažby a obklady Taurus, základní verze zařízeníových předmětů a výtokových armatur.                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                 |  |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                 |  |
| Budou použity obklady, dlažby, zařízeníové předměty a výtokové armatury z nabídky firmy Ptáček - dle výběru stavebníka.                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                 |  |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                 |  |
| Zhotovitel předal stavebníkovi své standardy pro veřejné zakázky, poněvadž projektová dokumentace nespécifikovala standardy. Zhotovitel předložil stavebníkovi obklady a dlažby Taurus a své standardy výtokových armatur. Stavebník vybral výrobky z katalogu společnosti Ptáček dle vlastního rozhodnutí. |                                                                                  |                 |  |
| Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                 |  |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                 |  |
| Kontrolní den č. 19/4, 26/3, zápis ve SD list č.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                 |  |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na termín: Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na cenu:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                 |  |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  | 244 685,14 Kč   |  |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  | - 191 213,20 Kč |  |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  | 53 471,94 Kč    |  |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  | Za projektanta: |  |
| Ing. František Chvílicoek                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                 |  |
| Úplnost změnového listu zkontroloval:                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                 |  |



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

**ZL\_21a - Změna dlažby a obkladů**

KSO:

Místo: Přední 346/12, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 14.4.2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

IČ:

00007064

DIČ:

CZ00007064

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

IČ:

26443571

DIČ:

CZ26443571

Projektant:

Luboš Beneda

IČ:

13882589

DIČ:

CZ5807271008

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**


**37 926,34**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snížená      | 37 926,34   | 12,00%     | 4 551,16  |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**42 477,50**



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

**ZL\_21a - Změna dlažby a obkladů**

Místo:

Přední 346/12, Praha 6

Datum:

14.4.2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Projektant:

Luboš Beneda

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**37 926,34**

PSV - Práce a dodávky PSV

**37 926,34**

771 - Podlahy z dlaždic

-3 304,30

781 - Dokončovací práce - obklady

44 268,92

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-3 038,28

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

**ZL\_21a - Změna dlažby a obkladů**

Místo: Přední 346/12, Praha 6

Datum: 14.4.2023

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra

Projektant: Luboš Beneda

Zhotovitel: ENERAGON stavební s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

**37 926,34**

D PSV Práce a dodávky PSV 37 926,34

D 771 Podlahy z dlaždic -3 304,30

|   |   |          |                                                                        |     |          |        |            |
|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|
| 1 | M | 59761338 | sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm | kus | -154,782 | 144,40 | -22 350,52 |
|---|---|----------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------|------------|

PP sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm

VV 62,538\*2,475 "Přepočtené koeficientem množství 154,782

VV 154,782\*-1 "Přepočtené koeficientem množství -154,782

|   |   |          |                                                                                                                 |    |         |        |            |
|---|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|
| 2 | M | 59761409 | dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 | m2 | -87,582 | 342,00 | -29 953,04 |
|---|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------|

PP dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké

VV mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2

VV 79,62\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 87,582

VV 87,582\*-1 "Přepočtené koeficientem množství -87,582

|   |   |      |                                   |    |        |        |          |
|---|---|------|-----------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 3 | M | sok1 | sokl Marazzi Appeal 7x60 cm white | bm | 48,000 | 151,55 | 7 274,40 |
|---|---|------|-----------------------------------|----|--------|--------|----------|

PP sokl Marazzi Appeal 7x60 cm white

|   |   |       |                                            |    |         |        |           |
|---|---|-------|--------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 4 | M | dlaz1 | dlažba Marazzi Appeal rett. 60x60 cm white | m2 | 100,600 | 414,76 | 41 724,86 |
|---|---|-------|--------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

PP dlažba Marazzi Appeal rett. 60x60 cm white

D 781 Dokončovací práce - obklady 44 268,92

|   |   |           |                                                                     |    |        |       |          |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 5 | K | 781121011 | Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu | m2 | 42,000 | 38,00 | 1 596,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

PP Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2024\\_01/781121011](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/781121011)

VV technická místnost

VV 42 42,000

|   |   |           |                                                          |    |        |        |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|
| 6 | K | 781131112 | Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách | m2 | 42,000 | 418,00 | 17 556,00 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|

PP Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/781131112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/781131112)

VV technická místnost

VV 42 42,000

|   |   |           |                                                                                                                               |    |          |        |            |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 7 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | -127,200 | 596,60 | -75 887,52 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|------------|

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených

VV flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

VV 127,2\*-1 "Přepočtené koeficientem množství -127,200

|   |   |          |                                    |    |          |        |            |
|---|---|----------|------------------------------------|----|----------|--------|------------|
| 8 | M | 59761026 | obklad keramický hladký do 12ks/m2 | m2 | -139,920 | 342,00 | -47 852,64 |
|---|---|----------|------------------------------------|----|----------|--------|------------|

PP obklad keramický hladký do 12ks/m2

VV 127,2\*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 139,920

VV 139,92\*-1 "Přepočtené koeficientem množství -139,920

|   |   |           |                                                                                                                               |    |         |        |           |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 9 | K | 781474112 | Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2 | m2 | 147,636 | 596,60 | 88 079,64 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

PP Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených

VV flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2

|    |   |       |                                      |    |         |        |           |
|----|---|-------|--------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 10 | M | obkl1 | obklad Marazzi Appleal 20x50 cm sand | m2 | 133,000 | 353,28 | 46 986,24 |
|----|---|-------|--------------------------------------|----|---------|--------|-----------|

PP obklad Marazzi Appleal 20x50 cm sand

|    |   |       |                                             |    |        |        |          |
|----|---|-------|---------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 11 | M | obkl2 | obklad Marazzi Appeal Mosaico 20x50 cm sand | m2 | 16,800 | 413,53 | 6 947,30 |
|----|---|-------|---------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

PP obklad Marazzi Appeal Mosaico 20x50 cm sand

|    |   |       |                                                 |    |        |        |          |
|----|---|-------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 12 | M | obkl3 | obklad Marazzi Appeal Decoro Tale 20x50 cm sand | m2 | 14,000 | 488,85 | 6 843,90 |
|----|---|-------|-------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|

PP obklad Marazzi Appeal Decoro Tale 20x50 cm sand

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety -3 038,28

|    |   |           |                                                           |    |         |      |         |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|---------|------|---------|
| 13 | K | 784111001 | Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | -42,000 | 5,68 | -238,56 |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------|----|---------|------|---------|

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m

VV technická místnost

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
|    | VV  |           | -42                                                                                                                                      |    | -42,000  |              |                   |
| 14 | K   | 784181101 | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                               | m2 | -42,000  | 17,72        | -744,24           |
|    | PP  |           | Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m                                               |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | technická místnost                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | -42                                                                                                                                      |    | -42,000  |              |                   |
| 15 | K   | 784221101 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m             | m2 | -42,000  | 38,42        | -1 613,64         |
|    | PP  |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m             |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | technická místnost                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | -42                                                                                                                                      |    | -42,000  |              |                   |
| 16 | K   | 784221153 | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém | m2 | -42,000  | 10,52        | -441,84           |
|    | PP  |           | Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu středně sytém |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | technická místnost                                                                                                                       |    |          |              |                   |
|    | VV  |           | -42                                                                                                                                      |    | -42,000  |              |                   |

REKAPITULACE STAVBY

Kód: RE\_013  
Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

KSO:  
Místo: Přední 346/12, Praha 6

CC-CZ:  
Datum: 14.4.2023

Zadavatel:  
ČR - Ministerstvo vnitra

IČ: 00007064  
DIČ: CZ00007064

Zhotovitel:  
ENERGON stavební s.r.o.

IČ: 26443571  
DIČ: CZ26443571

Projektant:  
Luboš Beneda

IČ: 13882589  
DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

|                  |            |             |           |
|------------------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH     |            |             | 15 545,60 |
|                  | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
| DPH základní     | 21,00%     | 0,00        | 0,00      |
| DPH snížená      | 12,00%     | 15 545,60   | 1 865,47  |
| Cena s DPH v CZK |            |             | 17 411,07 |



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

|             |                                          |              |              |
|-------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Kód:        | RE 013                                   |              |              |
| Stavba:     | Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH) |              |              |
| Místo:      | Přední 346/12, Praha 6                   | Datum:       | 14.4.2023    |
| Zadavatel:  | ČR - Ministerstvo vnitra                 | Projektant:  | Luboš Beneda |
| Zhotovitel: | ENERGON stavební s.r.o.                  | Zpracovatel: |              |

| Kód                   | Popis                       | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|-----|
| Náklady stavby celkem |                             | 15 545,60          | 17 411,07        |     |
| ZL_21b                | Změna zařízovacích předmětů | 15 545,60          | 17 411,07        | STA |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

**ZL\_21b - Změna zařizovacích předmětů**

KSO:

Místo: Přední 346/12, Praha 6

CC-CZ:

Datum: 14.4.2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

IČ: 00007064

DIČ: CZ00007064

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

IČ: 26443571

DIČ: CZ26443571

Projektant:

Luboš Beneda

IČ: 13882589

DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**15 545,60**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00      |
| snižená      | 15 545,60   | 12,00%     | 1 865,47  |

**Cena s DPH**

**v CZK**

**17 411,07**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

**ZL\_21b - Změna zařizovacích předmětů**

Místo:

Přední 346/12, Praha 6

Datum:

14.4.2023

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Projektant:

Luboš Beneda

Zhotovitel:

ENERGON stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**15 545,60**

PSV - Práce a dodávky PSV

15 545,60

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

-322,40

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

15 868,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

ZL\_21b - Změna zařizovacích předmětů

Místo: Přední 346/12, Praha 6

Datum: 14.4.2023

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra

Projektant: Luboš Beneda

Zhotovitel: ENERAGON stavební s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady soupisu celkem

15 545,60

D PSV Práce a dodávky PSV 15 545,60

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod -322,40

|   |   |           |                                       |     |        |        |           |
|---|---|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 1 | K | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | -8,000 | 208,00 | -1 664,00 |
|---|---|-----------|---------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|

PP Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25

|   |   |           |                                              |     |        |        |           |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|
| 2 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | -4,000 | 456,80 | -1 827,20 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|-----|--------|--------|-----------|

PP Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem

|   |   |           |                                                                                               |   |       |        |          |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|
| 3 | K | 722173401 | Potrubí vodovodní plastové vícevrstvé PE-Xc/Al/PE-Xc spoj lisováním PN 16 do 70°C D 16x2,0 mm | m | 4,000 | 319,00 | 1 276,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|

PP Potrubí z plastových trubek z vícevrstvého polyethylenu (PE-Xc/Al/PE-Xc) spojované lisováním PN 10 do 70°C D 16/2,0

Online PSC [https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_01/722173401](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722173401)

|   |   |           |                                                                                                      |   |       |       |        |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 4 | K | 722181221 | Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm | m | 4,000 | 68,00 | 272,00 |
|---|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

PP Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyethylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

|   |   |             |                                       |     |       |        |        |
|---|---|-------------|---------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 5 | K | 722190401.1 | Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25 | kus | 2,000 | 208,00 | 416,00 |
|---|---|-------------|---------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

PP Vyvedení a upevnění výpustku DN do 25

|   |   |           |                                              |     |       |        |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 6 | K | 722220121 | Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem | pár | 2,000 | 456,80 | 913,60 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

PP Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem

|   |   |           |                                                          |   |       |       |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 7 | K | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 | m | 4,000 | 43,20 | 172,80 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

PP Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50

|   |   |           |                                                    |   |       |       |        |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 8 | K | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80 | m | 4,000 | 29,60 | 118,40 |
|---|---|-----------|----------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 15 868,00

|   |   |           |                                                     |        |        |          |           |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|
| 9 | K | 725841322 | Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm | soubor | -4,000 | 1 536,00 | -6 144,00 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------|--------|--------|----------|-----------|

PP Baterie sprchová nástěnná klasická s roztečí 150 mm

|    |   |          |                           |      |        |        |           |
|----|---|----------|---------------------------|------|--------|--------|-----------|
| 10 | M | 55145003 | souprava sprchová komplet | sada | -4,000 | 624,00 | -2 496,00 |
|----|---|----------|---------------------------|------|--------|--------|-----------|

PP souprava sprchová komplet

|    |   |             |                                     |        |       |        |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------|--------|-------|--------|----------|
| 11 | K | 725841322.1 | Montáž baterie sprchové podomítkové | soubor | 4,000 | 622,60 | 2 490,40 |
|----|---|-------------|-------------------------------------|--------|-------|--------|----------|

PP Montáž baterie sprchové podomítkové

|    |   |      |                                             |     |       |          |           |
|----|---|------|---------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 12 | M | mat1 | Vodovodní baterie sprchová vestavěná CO186K | kus | 4,000 | 3 080,00 | 12 320,00 |
|----|---|------|---------------------------------------------|-----|-------|----------|-----------|

PP Vodovodní baterie sprchová vestavěná CO186K

|    |   |      |                                 |     |       |        |          |
|----|---|------|---------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 13 | M | mat2 | Sprchový komplet - chrom SK0045 | kus | 4,000 | 396,00 | 1 584,00 |
|----|---|------|---------------------------------|-----|-------|--------|----------|

PP Sprchový komplet - chrom SK0045

|    |   |      |                                             |     |       |        |          |
|----|---|------|---------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 14 | M | mat3 | Hlavová sprcha kulatá kovová ø 20 cm KS0011 | kus | 4,000 | 506,00 | 2 024,00 |
|----|---|------|---------------------------------------------|-----|-------|--------|----------|

PP Hlavová sprcha kulatá kovová ø 20 cm KS0011

|    |   |      |                                    |     |       |        |          |
|----|---|------|------------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 15 | M | mat4 | Rameno pro hlavovou sprchu d 405mm | kus | 4,000 | 979,00 | 3 916,00 |
|----|---|------|------------------------------------|-----|-------|--------|----------|

PP Rameno pro hlavovou sprchu d 405mm

|    |   |      |                                  |     |       |        |          |
|----|---|------|----------------------------------|-----|-------|--------|----------|
| 16 | M | mat5 | Pevný vývod pro sprchovou hadici | kus | 4,000 | 543,40 | 2 173,60 |
|----|---|------|----------------------------------|-----|-------|--------|----------|

PP Pevný vývod pro sprchovou hadici



|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Změnový list číslo</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | <b>22</b>                                                                           |                                                                                       |
| <b>Identifikace akce</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                  | Liboc - stavební úpravy objektu                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Číslo akce SMVS:                                                                                                                                                                                                                             | 114V26100 4080                                                                   |                                                                                     |                                                                                       |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                  | MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                  | ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10 |                                                                                     |                                                                                       |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                  | Luboš Beneda, Čížická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň   |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Předmět změnového listu</b>                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Odečet SDK podhledů v 1. PP                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Část díla dotčená změnovým listem</b>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Stropy v 1. PP                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Popis změny, popis technického řešení</b>                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Dle PD měly být provedeny v 1. PP SDK podhledy                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Nové řešení :</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| SDK podhledy nebudou realizovány. Bude provedena oprava stropu a strop bude vymalován.                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Zdůvodnění změny :</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Při provádění stavby bylo zjištěno, že světlá výška navržených stropů není dostatečná. Po poradě s projektantem bylo rozhodnuto, že SDK se nebude realizovat a strop se pouze opraví a vymaluje. Tím získáme potřebnou výšku stropů v 1. PP. |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Kontrolní den č. xxxx, zápis ve SD list č. xxxxx                                                                                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Vliv na termín: Ne                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| Vliv na cenu:                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
| <b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | -                                                                                   |                                                                                       |
| <b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | -                                                                                   |                                                                                       |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | Za projektanta:                                                                     | Za objednatele:                                                                       |
| Ing. František Chvilíček                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                           |                                                                                  |  |  |
| Úplnost změnového listu zkontroloval:                                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                                                                                     |                                                                                       |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_22 - Odečet SDK pohledů v 1.PP

KSO:  
Místo: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Projektant: Luboš Beneda

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14.4.2023  
IČ: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
IČ: 13882589  
DIČ: CZ5807271008  
IČ:  
DIČ:

|              |             |            |             |
|--------------|-------------|------------|-------------|
| Cena bez DPH |             |            | -153 660,14 |
|              | Základ daně | Sezba daně | Výše daně   |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00        |
| snižovaná    | -153 660,14 | 12,00%     | -18 439,22  |
| Cena s DPH   |             |            | -172 099,36 |



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

ZL\_22 - Odečet SDK podhledů v 1.PP

Místo:

Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Datum:

14.4.2023

Projektant:

Luboš Beneda

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**-153 660,14**

PSV - Práce a dodávky PSV

-153 660,14

763 - Konstrukce suché výstavby

-153 660,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_22 - Odečet SDK podhledů v 1.PP  
Místo: Přední 346/12, Praha 6  
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra  
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023  
Projektant: Luboš Beneda  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód                                                                                                                                                                                                                                     | Popis                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | -153 660,14       |                 |
| D                      | PSV | Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | -153 660,14       |                 |
| D                      | 763 | Konstrukce suché výstavby                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | -153 660,14       |                 |
| 1                      | K   | 763.1R                                                                                                                                                                                                                                  | Příplatek za montáž žebrový strop                                                                                                                                                                                                       | m2 | -80,620  | 912,00       | -73 525,44        |                 |
| PP                     | VV  | Příplatek za montáž žebrový strop<br>80,62*-1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | -80,620           |                 |
| 2                      | K   | 763131512                                                                                                                                                                                                                               | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací                                                                     | m2 | -75,220  | 922,58       | -69 396,47        |                 |
| PP                     | VV  | Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, s 12,5 mm, s izolací                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV                     | VV  | 1, pp                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 75,220            |                 |
| VV                     | VV  | 13,19+26,53+10,45+23,05                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | -75,220           |                 |
| VV                     | VV  | 75,22*-1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 763131714                                                                                                                                                                                                                               | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr                                                                                                          | m2 | -80,620  | 32,34        | -2 607,25         |                 |
| PP                     | VV  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr<br>80,62*-1 Přepočtené koeficientem množství                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | -80,620           |                 |
| 4                      | K   | 763131751                                                                                                                                                                                                                               | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany                                                                                                           | m2 | -75,220  | 46,92        | -3 529,32         |                 |
| PP                     | VV  | Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV                     | VV  | 75,22                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | 75,220            |                 |
| VV                     | VV  | 75,22*-1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | -75,220           |                 |
| 5                      | M   | 26329276                                                                                                                                                                                                                                | folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2                                                                                                                                                             | m2 | -75,220  | 25,23        | -1 897,80         |                 |
| PP                     | VV  | folie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV                     | VV  | 75,22*-1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              | -75,220           |                 |
| 6                      | K   | 998763302                                                                                                                                                                                                                               | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t  | -1,209   | 1 256,05     | -1 518,56         |                 |
| PP                     | VV  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| 7                      | K   | 998763381                                                                                                                                                                                                                               | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                           | t  | -1,209   | 980,40       | -1 185,30         |                 |
| PP                     | VV  | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu                           |                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|
| Změnový list číslo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 23              |  |
| Identifikace akce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                 |  |
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Liboc - stavební úpravy objektu                                                  |                 |  |
| Číslo akce SMVS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 114V26100 4080                                                                   |                 |  |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414                                  |                 |  |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENERGON stavební, s. r. o., Kutnohorská 181/64, Dolní Měcholupy, 111 01 Praha 10 |                 |  |
| Projektant:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Luboš Beneda, Čížická 279, 332 09 Štěnovice, provozovna: Černická 9A 11, Plzeň   |                 |  |
| Předmět změnového listu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                 |  |
| Úprava svislých ploch v objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                 |  |
| Část díla dotčená změnovým listem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                  |                 |  |
| Omítky v celém objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |  |
| Popis změny, popis technického řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                 |  |
| Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                  |                 |  |
| Dle PD měly být provedeny nové omítky pouze v části objektu. Ostatní omítky měly být pouze vyspraveny a v celém objektu měla být provedena výmalba                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                 |  |
| Nové řešení :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                 |  |
| Po dokončení nových jádrových omítek a opravy stávajících omítek bude na všechny omítky a SDK konstrukce natažena perlinka a následně bude provedena tenkovrstvá omítka.                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                 |  |
| Zdůvodnění změny :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                 |  |
| V důsledku masivního nepředpokládaného bourání příček, omítek a dalších konstrukcí, kvůli nestabilitě původních konstrukcí a zároveň instalace nových SDK konstrukcí je potřeba, aby povrch jednotlivých povrchů stěn byl sjednocený. Proto bylo rozhodnuto o sjednocení všech povrchů stěn pomocí perlinky vtlačené do lepidla a tenkovrstvé omítky. |                                                                                  |                 |  |
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |  |
| Změny budou zakresleny v PD skutečného provedení stavby.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                 |  |
| Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                 |  |
| Kontrolní den č. 29/1, zápis ve SD list č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                  |                 |  |
| Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na termín: Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                 |  |
| Vliv na cenu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  |                 |  |
| Přípočty k ceně díla bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  | 436 645,84 Kč   |  |
| Odpočty z ceny díla bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                  | -               |  |
| Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  | 227 705,77 Kč   |  |
| Za zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  | Za projektanta: |  |
| Ing. František Chvilíček                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                 |  |
| Úplnost změnového listu zkontroloval:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                  |                 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                  |                 |  |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt:  
ZL\_23 Úprava svislých ploch v objektu

KSO:  
Místo: Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:  
ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:


Projektant:  
Luboš Beneda

Zoracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 14.4.2023  
IC: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
IC:  
DIČ:  
IC: 13882589  
DIČ: CZ5807271008  
IC:  
DIČ:

|              |             |            |            |
|--------------|-------------|------------|------------|
| Cena bez DPH |             |            | 227 705,77 |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně  |
| DPH základní | 0,00        | 21,00%     | 0,00       |
| snížená      | 227 705,77  | 12,00%     | 27 324,69  |
| Cena s DPH   |             |            | 255 030,46 |
| v CZK        |             |            |            |



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)

Objekt:

ZL\_23 Úprava svislých ploch v objektu

Místo:

Přední 346/12, Praha 6

Zadavatel:

ČR - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Datum:

14.4.2023

Projektant:

Luboš Beneda

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**227 705,77**

HSV - Práce a dodávky HSV

**227 705,77**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

222 913,64

998 - Přesun hmot

4 792,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Liboc - stavební úpravy objektu (12%DPH)  
Objekt: ZL\_23 Úprava svislých ploch v objektu  
Místo: Přední 346/12, Praha 6  
Zadavatel: ČR - Ministerstvo vnitra  
Zhotovitel:

Datum: 14.4.2023  
Projektant: Luboš Beneda  
Zpracovatel:

| PČ                     | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem |     |           |                                                                                                                                                                                                        |    |          |              | 227 705,77        |                 |
| D                      |     | HSV       | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                    |    |          |              | 227 705,77        |                 |
| D                      |     | 6         | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní                                                                                                                                                             |    |          |              | 222 913,64        |                 |
| 1                      | K   | 612131121 | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn                                                                                                         | m2 | 683,973  | 62,53        | 42 768,83         |                 |
| PP                     |     |           | Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn                                                                                                         |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | om1np+om2np+ompodkr                                                                                                                                                                                    |    | 683,973  |              |                   |                 |
| FIG                    |     |           | Rozpad figury: om1np                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| FIG                    |     |           | Rozpad figury: om2np                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| FIG                    |     |           | Rozpad figury: ompodkr                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 2                      | K   | 612142001 | Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtažené do tmelu                                                                                                                                                   | m2 | 683,973  | 296,00       | 202 456,01        | CS ÚRS 2025 01  |
| PP                     |     |           | Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na přímém podkladu sklovláknité vtažené do tmelu včetně tmelu stěn                                                                                       |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC             |     |           | <a href="https://podminky.urs.cz/termu/CS_URS_2025_01/612142001">https://podminky.urs.cz/termu/CS_URS_2025_01/612142001</a>                                                                            |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | om1np+om2np+ompodkr                                                                                                                                                                                    |    | 683,973  |              |                   |                 |
| FIG                    |     |           | Rozpad figury: om1np                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| FIG                    |     |           | Rozpad figury: om2np                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| FIG                    |     |           | Rozpad figury: ompodkr                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 3                      | K   | 612321141 | Omlitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlitky do 10 mm a tloušťky štukové 3 mm stěn                                                                      | m2 | 683,973  | 272,86       | 186 628,87        |                 |
| PP                     |     |           | Omlitka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omlitky do 10 mm a tloušťky štukové 3 mm stěn                                                                      |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | om1np+om2np+ompodkr                                                                                                                                                                                    |    | 683,973  |              |                   |                 |
| FIG                    |     |           | Rozpad figury: om1np                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| FIG                    |     |           | Rozpad figury: om2np                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| FIG                    |     |           | Rozpad figury: ompodkr                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| 4                      | K   | 612325417 | Oprava vápenocementové omlitky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štukové 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                          | m2 | -683,973 | 305,48       | -208 940,07       |                 |
| PP                     |     |           | Oprava vápenocementové omlitky vnitřních ploch hladké, tloušťky do 20 mm, s celoplošným přestukováním, tloušťky štukové 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%                          |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | om1np+om2np+ompodkr                                                                                                                                                                                    |    | 683,973  |              |                   |                 |
| FIG                    |     |           | Rozpad figury: om1np                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| FIG                    |     |           | Rozpad figury: om2np                                                                                                                                                                                   |    |          |              |                   |                 |
| FIG                    |     |           | Rozpad figury: ompodkr                                                                                                                                                                                 |    |          |              |                   |                 |
| VV                     |     |           | 683,973*-1 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                            |    | -683,973 |              |                   |                 |
| D                      |     | 998       | Přesun hmot                                                                                                                                                                                            |    |          |              | 4 792,13          |                 |
| 5                      | K   | 998018002 | Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 6 do 12 m                                                                                                                                               | t  | 2,271    | 2 110,14     | 4 792,13          |                 |
| PP                     |     |           | Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m |    |          |              |                   |                 |