

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2024 v rámci zakázky
„Výstavba aquaponického skleníku na SŠRV Třeboň“

I. Smluvní strany

1. Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 688

na adrese: Táboritská 688, 379 01 Třeboň
zastoupený: Ing. Aleš Vondrka, Ph.D., ředitel
IČ: 00510912
dále jen „objednatel“

2. SDRUŽENÍ PROTOM a HORA

se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice

Vedoucí společník: PROTOM Strakonice s.r.o.

se sídlem: Písecká 290, 386 01 Strakonice

IČ: 43841252

DIČ: CZ43841252

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 711

číslo účtu: ČSOB Strakonice

bankovní spojení: 812803773/0300

datová schránka: 7kwvfuk

jednající prostřednictvím: Martin Procházka – jednatel

Společník: HORA s.r.o.

se sídlem: Tržní 274/2, 390 01 Tábor

IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl C, vložka 9094

jednající prostřednictvím: Ing. Jan Hora – jednatel

dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 3. 2024.

II. Účel dodatku, změna smlouvy

1. Předmětem dodatku je změna termínu pro dokončení díla, která vyvstala ze zjištění nevhodného návržení řešení projektové dokumentace, které by znemožnilo užívání Díla. Bylo nutné realizovat změny v projektu k zajištění funkčnosti Díla pro zamýšlený účel.

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že je nevhodně a nefunkčně řešeno VZT, chlazení, ZTI, ÚT, dispozice stavby vzhledem k umístění technologií či řešení MaR. V tomto důsledku tak dochází ke změnám v předmětu díla spočívající v nezbytných vícepracích a méněpracích a nezbytnému relevantnímu prodloužení termínu realizace díla.

2. Tímto Dodatkem č. 3 se v článku VII. Doba provádění díla mění (změněný o Dodatek č. 2), odst. 1 kdy je termín dokončení stavby:

Termín pro dokončení stavby: 440 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

Termín pro dokončení stavby: 480 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla

3. Tímto Dodatkem č. 3 se v článku V, odst. 2 (změněný o Dodatek č. 1), kdy je cena Díla stanovena na:

Cena díla bez DPH:	19 134 737,44 Kč
DPH (21 %):	4 018 294,86 Kč
Cena díla s DPH:	23 153 032,30 Kč

a nahrazuje se novým, následujícím zněním:

Cena díla bez DPH:	19 114 763,95 Kč
DPH (21 %):	4 014 100,43 Kč
Cena díla s DPH:	23 128 864,38 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení, není-li podepsán elektronicky.
2. Tento dodatek a změny jím upravené jsou v souladu se Zákonem č. 134/2016 Sb., § 222, odst. 5.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Přílohou tohoto Dodatku č. 3 jsou změnové listy (ZL 2-6) dle § 222, odst. 5.

V Třeboni dne: _____

Ve Strakonicih dne: _____

Objednatel
Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.

Zhotovitel
Martin Procházka, jednatel