

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na Dokumentaci pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru projektanta při realizaci stavby „Doplnění závor na přejezdu P965 v km 13,474 na trati Strakonice – Volary“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1141/2024

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273514800 / 5313530088

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

VECTORAMA s.r.o.

se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha

IČO: 19772009 DIČ: CZ19772009

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 391324

zastoupená

Ing. László Szíkora, jednatel

Bc. Martin Mykisa, DiS., jednatel

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

VECTORAMA s.r.o., Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha

číslo smlouvy: **24008511**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 02.04.2024.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon Dozoru projektanta při realizaci stavby „**Doplnění závor na přejezdu P965 v km 13,474 na trati Strakonice – Volary**“, ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 03.04.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 8.12. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že termín plnění dílčí **etapy prací č. 3** se posouvá na **12. 5. 2025**, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je prodloužení Dopravního a energetického stavebního úřadu v rámci povolení záměru stavby. Zhotovitel podal žádost o vydání rozhodnutí povolení záměru dne 31. 10. 2024, přičemž až dne 12. 3. 2025 vydal Dopravní a energetický stavební úřad vyrozumění o zahájení řízení a 9. 4. 2025 vydal Dopravní a energetický stavební úřad rozhodnutí o povolení záměru stavby, přičemž rozhodnutí o povolení záměru stavby nabylo právní moci dne 10. 5. 2025, PM byla úřadem vyznačena dne 12. 5. 2025.

Z důvodů posunu předpokladu realizace se rovněž posouvá termín 4. dílčí etapy (výkon dozoru projektanta) na období 07/2025–06/2026.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplyvá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě **článku 3 Smlouvy**.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Mění se znění čl. 3 – Lhůty k provedení díla:

Článek 3 - Lhůty k provedení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla **ihned po nabytí účinnosti smlouvy o dílo**
- 3.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

Harmonogram plnění

<i>Etapa</i>	<i>Termín plnění</i> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části díla)</i>	<i>Popis činností prováděných v dílčí etapě</i>	<i>Podmínky dokončení dílčí etapy</i>
1. dílčí etapa	do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Dokumentace pro povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. dílčí etapa	do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD	Čistopis Dokumentace pro povolení záměru k podání žádosti o povolení záměru, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie Žádosti o povolení záměru potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
3. dílčí etapa	do 12.05.2025	Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru v právní moci	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Povolení záměru včetně doložky o nabytí právní moci
4. dílčí etapa – ukončení díla	12 měsíců (předpoklad 7/2025–06/2026)	Dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu Dozoru projektanta

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

V Praze



23.06.2025 07:16
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.15
22:09:49 +02'00'

Ing. László Szíkora
jednatel společnosti
VECTORAMA s.r.o.



Digitálně podepsal
Datum: 2025.06.18
10:09:08 +02'00'

Bc. Martin Mykisa, DiS.
jednatel společnosti
VECTORAMA s.r.o.