

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení Záměru projektu Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce vybraných mostních objektů na trati Ústí nad Labem západ – Bílina“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo

e-mailem: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo

Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1966/2024**

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 321 4901 / 542 352 0111

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost pro mosty trati Ústí - Bílina“

reprezentovanou správcem, společností **TOP CON SERVIS s.r.o.** (společník č. 1)

se sídlem: Varšavská 30, 120 00 Praha 2

IČO: 45274983, DIČ: CZ45274983

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 9396

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Liborem Markem**, jednatelem

a

PRODIN a.s. (společník č. 2)

se sídlem: K Vápence 2745, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25292161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. značka B 2532

zastoupena: **Ing. Jiřím Neslem**, prokuristou

Korespondenční adresa:

TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8

číslo smlouvy Zhotovitele: **22-24**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 28.05.2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „**Rekonstrukce vybraných mostních objektů na trati Ústí nad Labem západ – Bílina**“, s účinností Smlouvy ke dni 28.05.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále též jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1) Úprava lhůt k provedení Díla**, když dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých Dílčích etap Díla tak, že dochází k rozdělení 2. Dílčí etapy na části A a B. 2A. Dílčí etapa obsahuje čístopis ZP k projednání na CK MD. 2B. Dílčí etapa obsahuje potřebné průzkumy (stavebně-technický, geotechnický průzkum), které je možné provést až v době výluky provozované koleje resp. v klimaticky vhodném období (biologický průzkum). Termín plnění 2A. Dílčí etapy se posouvá o 2 měsíce oproti původnímu termínu 2. Dílčí etapy (do 14 měsíců od podpisu SOD), termín plnění 2B. Dílčí plnění se stanovuje na 16 měsíců od podpisu SOD. Ostatní Dílčí etapy jsou beze změny, neboť jejich termín plnění je navázán až na schválení ZP v CK MD. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění byla prodleva v připomínkovém řízení pro ZP a následná potřeba sladit možnosti provedení průzkumů s výlukami na trati resp. s klimaticky vhodným obdobím pro jejich provedení.
- 2) Úprava ceny Díla a rozpis fakturace.** Vzhledem k rozdělení 2. Dílčí etapy na části A a B dochází i k rozdělení fakturace u těchto dílčích etap. Celková cena Díla se nemění

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp. zn. 23 Cdo 5457/2014, sp. zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek č. 2, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, č. smlouvy Objednatele: E618-S-1966/2024, číslo smlouvy Zhotovitele: 22-24, uzavřené dne 28.05.2024 takto:

1) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozího dodatku a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1966/2024, číslo smlouvy Zhotovitele: 22-24, nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 Smlouvy je tato jeho příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**

– nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

– nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze

 25.06.2025 09:17
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

na základě Společenské smlouvy o vzniku společnosti

V Praze

 Digitally signed by 
Date: 2025.06.23 13:46:47 +02'00'
Foxit PDF Reader Version:
2023.2.0

.....
Ing. Libor Marek

jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)
Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování ZP, DUSL a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování ZP, DUSL a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) a EH	hod	■	■	■
2	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. ve znění platném k 31.12.2023 (platná pro účel této smlouvy o dílo), v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
3	Zpracování PDPS dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 4 a 5	hod	■	■	■
4	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
5	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
6	NEOBSAZENO	-	-	-	-
7	Definitivní odevzdání Záměru Projektu, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
10	Definitivní odevzdání Záměru Projektu, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■

11	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
12	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování ZP, DUSL a PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
13	Zajištění mapových podkladů	kpl	■	■	■
14	Geodetické práce	kpl	■	■	■
15	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl	■	■	■
16	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl	■	■	■
17	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
18	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
19	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
20	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod	■	■	■
21	Propagace	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
22	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (předpoklad 22 měsíců) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
11 263 000,- Kč	2 365 230,- Kč	13 628 230,- Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu

--	--	--

Cena za zpracování DUSL a PDPS:

--	--	--

Cena za výkon autorského dozoru:

--	--	--

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování ZP, DUSL a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2a. Dílčí etapa		
2b. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
5. Dílčí etapa		
6. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru		
Celkem:	11 263 000,-	13 628 230,-

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy)
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení dílčí etapy</u>
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti SOD		
1. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh ZP, včetně EH k projednání	Předávací protokol pro Část Díla
2A. Dílčí etapa	Do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání kompletního ZP se zpracovanými připomínkami včetně EH k jednání CK MD.	Předávací protokol pro Část Díla
2B. Dílčí etapa	Do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Provedení průzkumných a geotechnických prací	Předávací protokol pro Část Díla
3. Dílčí etapa	Do 7 měsíců od oznámení Objednatel o schválení ZP CK MD	Návrh technického řešení DUSL+PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol pro Část Díla
4. Dílčí etapa	Do 11 měsíců od oznámení Objednatel o schválení ZP CK MD	Předání DUSL + PDPS se zpracovanými připomínkami včetně dokladové části. Podání žádosti o společné povolení dle zákona 183/2006 Sb., resp. povolení Projektového záměru dle z. č.283/2021 Sb., v platném znění. Kompletní dokladová část. Definitivní soupis prací	Předávací protokol pro Část Díla
5. Dílčí etapa	Do 1 měsíce po nabytí právní moci stavebního povolení	Definitivní předání DUSL+PDPS s kompletní dokladovou částí	(Stavební/společné) Povolení záměru v právní moci, předané Objednateli. Předávací protokol pro Část Díla
6. Dílčí etapa	Předpoklad 22 měsíců 07/2027 – 04/2029	Autorský dozor (AD) projektanta po dobu realizace Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu AD projektanta
Termín dokončení Díla	Předpoklad do 05/2029 (v závislosti na zahájení 6. dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)