

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0596/2024

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

č. ú.:

(dále jen objednatel)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450



a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 123163

(dále jen zhotovitel)

MSS – projekt s.r.o.

Michelská 580/63, Michle, 141 00 Praha 4

Alena Alaia, jednatelka



26849836

CZ26849836



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„Oprava MK Červenka včetně mostu Vs-15-Jcm - PD
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	650.000,-Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 20960/2024

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 16. 09. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0596/2024 (dále jen smlouva o dílo). Předmětem smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby: “ **Oprava MK Červenka včetně mostu Vs-15-Jcm - PD**“.

Čl. I

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly, že se ve smlouvě o dílo prodlouží lhůty pro předání díla a to z důvodu změny předmětu díla na základě neúspěšného získání souhlasu vlastníka přilehlých pozemků dotčených demolicí starého a výstavbou nového mostu VS-15-Jcm. Tyto pozemky by byly dotčeny jak trvalým, tak i dočasným záborem. Zamítavé stanovisko mění druh požadovaného záměru, kdy se upouští od demolice původního mostu s nahrazením mostem novým, ale bude zpracovaná dokumentace udržovacích prací na stávající konstrukci mostu. Na základě toho nebude nutné vydání povolení záměru, ale bude vydáno sdělení stavebního úřadu, že práce nevyžadují povolení a ani ohlášení. Tím se mění i časová náročnost zpracování díla, kdy původní projekční práce budou pozastaveny a budou zahájeny práce na nové dokumentaci, která bude řešit opravu předmětného mostu Vs-15-Jcm v místní části Červenka.

Výkonová fáze smlouvy o dílo se mění takto:

Fáze B2: Dokumentace pro odstranění stavby se vypouští.

Fáze C2: Projektová dokumentace pro povolení záměru - most Vs-15-Jcm včetně přeložek IS a provizorního přemostění bude pozastavena a bude zpracována nová zjednodušená dokumentace - Oprava mostu Vs-15-Jcm Červenka.

Fáze D2: Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) – most Vs-15-Jcm byla již dokončena a bude rozšířena o další PD – Oprava mostu Vs - 15 – Jcm.

Bude doplněna **fáze D3** – Statický přepoččet zatížitelnosti mostu Vs-15-Jcm po opravě.

Fáze E1: Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr - most Vs -15-Jcm včetně přeložek a provizorního přemostění se nahrazuje soupisem prací dodávek a služeb – Oprava mostu Vs -15 - Jcm.

Tyto vícepráce a méněpráce si vyžádají změnu termínu dokončení díla.

2. **Článek IV. Doba a místo plnění odst. 1 se mění následovně:**

Objednatel se zavazuje, že provede dílo dle této smlouvy v těchto termínech:

a) Zabezpečení vstupních podkladů (VSP) do 250 dnů od podpisu smlouvy.

b) Projektová dokumentace pro odstranění stavby - se nebude realizovat.

c) Projektová dokumentace pro vydání sdělení stavebního úřadu (oprava) - zhotovitel připraví a poskytne objednateli zjednodušenou projektovou dokumentaci pro vydání sdělení stavebního úřadu o tom, že stavba nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do **250 dnů** (technická část projektové dokumentace) a do **280 dnů** (dokladová část projektové dokumentace) od podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit projektovou dokumentaci pro povolení záměru nebo požadovat jakékoli její úpravy. Pokud Objednatel požaduje jakékoli úpravy předané projektové dokumentace, Zhotovitel projektovou dokumentaci v souladu s pokyny Objednatele a poskytne Objednateli ke schválení upravenou projektovou dokumentaci ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do pěti **(5)** pracovních dnů od obdržení takové žádosti.

d) Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), která bude obsahovat oceněný soupis prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro výběr zhotovitele stavebních prací.

Zhotovitel připraví a poskytne objednateli PDPS a soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, bez vad a nedodělků ke kontrole a schválení do **300 dnů** od podpisu smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit PDPS nebo požadovat její úpravy, které zhotovitel provede do **5-ti** pracovních dnů. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané PDPS, Zhotovitel PDPS upraví v souladu s pokyny Objednatele.

e) Termín předání kompletně hotového díla včetně sdělení stavebního úřadu nebo jiného rozhodnutí dle stavebního zákona, oceněného položkového rozpočtu a výkazu výměr pro výběr zhotovitele je **320 dnů** od podpisu této smlouvy.

f) Autorský dozor - Předpokládaný termín provádění autorského dozoru – v průběhu realizace, v roce 2025 - 2026. Autorský dozor zahájí činnost pro realizaci stavby až na základě uzavřené smlouvy o dílo mezi Městem Vsetín a zhotovitelem stavebních prací. Činnost autorského dozoru bude ukončena dnem vydání (např.) kolaudačního souhlasu.

3. Článek č. VII odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. III původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	549.000	115.290	664.290
VÍCEPRÁCE	70.000	14.700	84.700
MÉNĚPRÁCE	-139.000	-29.190	-168.190
CENA CELKEM VČETNĚ DODATKU Č.1	480.000	100.800	580.800

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona), kdy starosta města Vsetína je oprávněn uzavřít tento dodatek na základě pravomoci, jež mu byla svěřena (delegována) na základě usnesení Rady města Vsetína ze dne 02.12.2020 č.j. 19/54/RM/2020, učiněné dle ustanovení § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jeho uzavřením souvisejících. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

4. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek číslo 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba dodatku. Dodatek č.1 je vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek č.1 v listinné podobě je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha č.1: - Specifikace výkonové fáze – skutečně provedené práce

Příloha č.2: - Specifikace výkonové fáze – vícepráce

za objednatele:

za zhotovitele:

Ve Vsetíně dne:

Ve |Vsetíně | dne: |

