

Změnový list č. 05

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Statika, bandážování sloupu
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	5. 5. 2025
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Méněpráce a vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL05

Cenový dopad:	- 195,93 Kč bez DPH
Časový dopad:	ne
Dopad do PD:	ne
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)	XXX	XXX	
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Sloup nešel bandážovat metodou stříkaného betonu z mokré směsi dle pol.66 z SOD. Bylo navrženo zámečnické obandážování sloupu. Na žádost STC byl vypuštěn obklad z kompaktních desek a na sloupu bude provedena štuková omítka .

Rozklad cen:

Ceny dle SoD a ceníku ÚRS.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

KSO:
Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:
Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:
DIČ: 00001279

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-195,93
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-195,93	-41,15
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-237,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-195,93	-237,08
ZL č. 05	Statika - bandážování sloupu	-195,93	-237,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP
objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 05 - Statika - bandážování sloupu

KSO:

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:

00001279

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-195,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-195,93	21,00%	-41,15
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-237,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP
objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 05 - Statika - bandážování sloupu

Místo:

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-195,93

HSV - Práce a dodávky HSV	-13 513,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	9 903,13
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-23 611,30
998 - Přesun hmot	194,74
PSV - Práce a dodávky PSV	13 317,50
766 - Konstrukce truhlářské	-14 092,87
767 - Konstrukce zámečnické	25 162,11
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	698,42
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	1 549,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 05 - Statika - bandážování sloupu

Místo:

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-195,93	
D HSV Práce a dodávky HSV							-13 513,43	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							9 903,13	
594	K	613131101	Cementový postřik vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený celoplošně ručně	m2	6,686	127,00	849,12	CS ÚRS 2025 01
595	K	613131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně	m2	6,686	102,00	681,97	CS ÚRS 2025 01
596	K	613142001	Pletivo sklovláknité vnitřních pilířů nebo sloupů vtažené do tmelu	m2	6,686	373,00	2 493,88	CS ÚRS 2025 01
VV sloup 2,985*(0,495+0,625)*2					6,686			
597	K	613311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	6,686	574,00	3 837,76	CS ÚRS 2025 01
598	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	16,000	57,70	923,20	CS ÚRS 2025 01
599	M	55343023	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 15mm	m	16,800	66,50	1 117,20	CS ÚRS 2025 01
VV 16*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					16,800			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							-23 611,30	
66	K	985520111	Stříkaný beton z mokré směsi pevnost v tlaku min. 25 MPa stěn, jedné vrstvy tloušťky do 30 mm	m2	-6,686	2 432,47	-16 263,49	SOD 5.NP
67	K	985561111	Výztuž stříkaného betonu stěn z betonářské oceli 10 216 D do 8 mm	t	-0,111	66 196,53	-7 347,81	SOD 5.NP
D 998 Přesun hmot							194,74	
72	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	0,079	2 465,00	194,74	SOD 5.NP
D PSV Práce a dodávky PSV							13 317,50	
D 766 Konstrukce truhlářské							-14 092,87	
392	K	766416242.R	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 panely z aglomerovaných desek lepením	m2	-6,078	1 918,40	-11 660,04	SOD 5.NP
VV 6,07818181818182*-1 *Přepočtené koeficientem množství					-6,078			
422	K	998766313	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	-810,942	3,00	-2 432,83	SOD 5.NP
D 767 Konstrukce zámečnické							25 162,11	
600	K	767991911	Ópravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování	m	3,500	351,00	1 228,50	CS ÚRS 2025 01
601	K	767995101	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 1 kg	kg	2,850	292,00	832,20	CS ÚRS 2025 01
VV 9*(0,625+0,495)*2*0,5					10,080			
VV 2,85					2,850			
602	M	31111008	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16	100 kus	1,000	490,00	490,00	CS ÚRS 2025 01
603	M	31197006	tyč závitová Pz 4.6 M16	m	20,160	119,00	2 399,04	CS ÚRS 2025 01
VV 9*(0,625+0,495)*2					20,160			
604	K	767995102	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 1 do 3 kg	kg	38,000	251,00	9 538,00	CS ÚRS 2025 01
605	M	13010218	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 50x5mm	t	0,038	31 700,00	1 204,60	CS ÚRS 2025 01
VV 8*2,25*2, 1/1000					0,038			
606	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	65,000	99,10	6 441,50	CS ÚRS 2025 01
607	M	13010424	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x60x6mm	t	0,065	31 700,00	2 060,50	CS ÚRS 2025 01
VV 4*2,985*5,42/1000					0,065			
439	K	998767313	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	241,943	4,00	967,77	SOD 5.NP
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							698,42	
492	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	6,686	20,15	134,72	SOD 5.NP
493	K	784211111	Dvounásobné bílé malby ze směsi za mokra velmi dobře oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	6,686	84,31	563,70	SOD 5.NP
D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení							1 549,84	
608	K	789325210	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový základní tl do 40 µm	m2	3,333	244,00	813,25	CS ÚRS 2025 01
VV 8*2,25*0,05					0,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		4*2,985*(0,06+0,06)		1,433			
	W		1		1,000			
	W		Součet		3,333			
609	K	789325220	Nátěr ocelových konstrukcí třídy I dvousložkový epoxidový krycí (vrchní) do 40 µm	m2	3,333	221,00	736,59	CS ÚRS 2025 01

Změnový list č. 06

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Podlahy povlakové - armování nosníků
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	5.5. 2025
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL06

Cenový dopad:	+ 53.597,91 Kč bez DPH
Časový dopad:	ne
Dopad do PD:	ne
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)	XXX	XXX	
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Tyto práce je nutné provést, jelikož bez tohoto sešití tkaninou by samonivelační stěrka v místech železných nosníků praskla (stejně tak jak je prasklá nyní) a tyto praskliny by se do nového marmolea prokreslili.

Postup prací: očištění železných nosníků od původní samonivelační stěrky apod, aplikace epoxidové pryskyřice zasypané křemičitým pískem na železné nosníky, aplikace sešívací tkaniny do vysprávkové hmoty.

Zhotovitel tímto postupem přebírá záruku za provedené práce po dobu záruční doby uvedené v SoD č. 070/OS/2024.

Rozklad cen:

Ceny dle ceníku ÚRS, R-položka.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Státní tiskárna cenin, s.p.

IM-stav Praha s.r.o.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

26465728

Cena bez DPH			53 597,91
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	53 597,91	11 255,56
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			64 853,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:			
Stavba:		Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I	
Místo:	Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Státní tiskárna cenin, s.p.	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		53 597,91	64 853,47
ZL č. 06	Podlahy povlakové - armování nosníků	53 597,91	64 853,47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP
objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 06 - Podlahy povlakové - armování nosníků

KSO:

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:

00001279

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

53 597,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	53 597,91	21,00%	11 255,56
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

64 853,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 06 - Podlahy povlakové - armování nosníků

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 05.05.2025

Projektant:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		53 597,91
PSV - Práce a dodávky PSV		53 597,91
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		51 329,91
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení		2 268,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 06 - Podlahy povlakové - armování nosníků

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 05.05.2025

Projektant:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								53 597,91
D		PSV	Práce a dodávky PSV				53 597,91	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				51 329,91	
610	K	711781166	Vodorovné provedení detailů hydroizolační epoxidovým tmelem a tkaninou	m2	5,400	1 160,00	6 264,00	CS ÚRS 2025 01
611	M	SMB.205751101	ASODUR-GBM, transparent, 1kg	kg	10,260	1 214,05	12 456,15	CS ÚRS 2025 01
612	K	711783R01	Izolace proti vodě opravení výztuže (nosníku) tmelem z epoxidové pryskyřice	m	24,000	510,00	12 240,00	R-položka
613	M	23521000	hmota lepicí a opravná bezrozpouštědlová na bázi epoxidových pryskyřic	kg	45,600	440,00	20 064,00	CS ÚRS 2025 01
614	K	998711123	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,078	3 920,00	305,76	CS ÚRS 2025 01
D		789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				2 268,00	
615	K	789121250	Čištění / obroušení ocelových konstrukcí třídy I	m2	5,400	420,00	2 268,00	CS ÚRS 2025 01

Změnový list č. 07

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Výměna chladicí skříně
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	5. 5. 2025
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Méněpráce a vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL07

Cenový dopad:	0,- Kč bez DPH
Časový dopad:	ne
Dopad do PD:	ne
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)	XXX	XXX	
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Na základě přímého požadavku STC byla změněna původní chladicí skříň pol. 545 v SOD za jinou, dle specifikace STC. Rozdíl cen odečtu a přípočtu je 0,- Kč. Jen se vymění kus za kus.

Rozklad cen:

Ceny dle SoD a R-položka.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

KSO:
Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:
Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:
DIČ: 00001279

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ:
DIČ: 26465728

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1 Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
ZL č.07	Výměna chladicí skříně	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt: ZL č.07 - Výměna chladicí skříně

KSO: Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ: Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ: 00001279
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	snížená	0,00	21,00%	0,00
		0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP
objektu VZ I

Objekt:

ZL č.07 - Výměna chladicí skříně

Místo:

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

M Práce a dodávky M

0,00

42-M Dodávka gastrozařízení

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP
objektu VZ I

Objekt: **ZL č.07 - Výměna chladicí skříně**

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D M Práce a dodávky M

0,00

D 42-M Dodávka gastrozařízení

0,00

545	K	420101J02	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ PŘÍSTĚNNÁ, 3x PROSKLENÉ KŘÍDLOVÉ DVEŘE, 1264 Ltr., -1°C / +10°C, rozměr 1880x710x2003 mm	kus	-1,000	66 125,00	-66 125,00	SOD 5.NP
616	K	420101J02R	CHLADÍČÍ SKŘÍŇ, 2x PROSKLENÉ POSUVNÉ DVEŘE, 707 Ltr., +1°C / +10°C, ČERNÁ, rozměr 890x740x1990 mm	kus	1,000	66 125,00	66 125,00	R-položka

Změnový list č. 08

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	VZT – změna odvodu větrací jednotky
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	5. 5. 2024
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL08

Cenový dopad:	+ 31.617,90 Kč bez DPH
Časový dopad:	ne
Dopad do PD:	ne
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)	XXX	XXX	
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Požadavek na změnu ze strany STC z důvodu, že pokud by byla instalována stříška nad výdechem, byl by odpadní vzduch z výdeje jídel nasáván do ostatních vzduchotechnických zařízení umístěných na střeše.

Ceny dle SoD, ÚRS, R-položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

KSO:
Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:
Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ: 00001279
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			31 617,90
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	31 617,90	6 639,76
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			38 257,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1 Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		31 617,90	38 257,66
ZL č.08	VZT - změna odvodu větrací jednotky	31 617,90	38 257,66

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kármny a přilehlých částí v 5.NP
Objektu V/7 I

Objekt: ZL č. 08 - VZT - změna odvodu větrací jednotky

KSO:
Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:
Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:
DIČ: 00001279

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ:
DIČ: 26465728

Poznámka:

Cena bez DPH	31 617,90
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 617,90	21,00%	6 639,76
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	38 257,66
------------	-------	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kármny a přilehlých částí v 5.NP
Objektu V/7 I

Objekt: ZL č. 08 - VZT - změna odvodu větrací jednotky

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 05.05.2025

Projektant:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	31 617,90
PSV - Práce a dodávky PSV	24 217,90
751 - Vzduchotechnika	24 217,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 400,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	7 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajícího prostoru kuchyně, jídelny, káfeny a přilehlých částí v 5.NP
Objekt: Objekt VZ I

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Zhotovitel:

Datum: 05.05.2025

Projektant:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							31 617,90	
D PSV Práce a dodávky PSV							24 217,90	
D 751 Vzduchotechnika							24 217,90	
321	K	75102.0160	Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu - Výfukové přechodové koleno 630x630-1250x630 s mřížkou 1250x630 (oka 10x10mm) a s krycí stříškou proti dešti 1200x850 (idea viz výkres)	kus	-1,000	4 110,10	-4 110,10	SOD 5.NP
617	K	751514747	Montáž protidešťové stříšky nebo výfukové hlavice do plechového potrubí čtyřhranné bez příruby přes 0,770 do 0,840 m2	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	CS ÚRS 2025 01
618	K	75102.0160R01	Větrací jednotka pro přívod a odvod vzduchu - Výfukové přechodové koleno 630x630-1250x630	kus	1,000	3 048,00	3 048,00	R-položka
619	M	42972616R01	hlavice výfuková 1250x630mm	kus	1,000	24 200,00	24 200,00	R-položka
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							7 400,00	
D VRN8 Další náklady na pracovníky							7 400,00	
620	K	081002000R	Doprava	komple t	1,000	7 400,00	7 400,00	R-položka

Změnový list č. 09

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Podlahy – bourání, betonování
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	5. 5. 2025
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Méněpráce a vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL09

Cenový dopad:	- 25.805,61 Kč bez DPH
Časový dopad:	ne
Dopad do PD:	ne
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)	XXX	XXX	
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Méněpráce: Po vybourání první vrstvy podlahy bylo zjištěno, že podklad je vyhovující, proto se podklad zachoval a neboural, jak bylo plánováno dle projektu. Dále nebyly provedeny tepelné (kročejové) izolace podlah.

Vícepráce: Po vybourání dlažby musel být odstraněn podkladní beton – rozpadl se. Byly provedeny změny výsek dle požadavků AD – stavební nula nešla propsat do všech podlah – tj. udělaly se rampy.

Ceny dle SoD.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

KSO:
Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:
Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:
DIČ: 00001279

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ:
DIČ: 26465728

Poznámka:

Cena bez DPH			-25 805,61
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -25 805,61	Výše daně -5 419,18
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-31 224,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-25 805,61	-31 224,79
ZL č. 09	Podlahy - bourání, betonování	-25 805,61	-31 224,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP
objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 09 - Podlahy - bourání, betonování

KSO:

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:

00001279

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-25 805,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-25 805,61	21,00%	-5 419,18
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-31 224,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt: ZL č. 09 - Podlahy - bourání, betonování

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-25 805,61
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 856,10
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-3 778,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-3 312,54
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	-1 558,49
998 - Přesun hmot	6 793,54
PSV - Práce a dodávky PSV	-23 949,51
713 - Izolace tepelné	-23 949,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 09 - Podlahy - bourání, betonování

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -25 805,61

D HSV Práce a dodávky HSV -1 856,10

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -3 778,61

16	K	631311115	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25	m3	1,339	6 574,94	8 803,84	SOD 5.NP
	WV		(6,77*0,04)+(36,66*0,03)+(7,9*0,03)+(30,34*0,04)+(17,52*0,03)+(13,96*0,08)+(15,55*0,07)		5,552			
	WV				-4,213			
	WV		Součet		1,339			
17	K	631319011	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm	m3	1,339	1 319,02	1 766,17	SOD 5.NP
20	K	632481213	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie	m2	-53,990	15,51	-837,38	SOD 5.NP
	WV		53,99*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-53,990			
21	K	632481215	Separální vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	-59,970	47,30	-2 836,58	SOD 5.NP
	WV		59,97*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-59,970			
23	K	635211221	Násyp lehký pod podlahy pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah o tl. do 20 mm (lože) z keramzitu	m2	-59,970	178,00	-10 674,66	SOD 5.NP
	WV		2,2*2,2		4,840			
	WV		Mezisoučet		4,840			
	WV		-64,810		-64,810			
	WV		Součet		-59,970			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -3 312,54

43	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,610	4 770,26	2 909,86	SOD 5.NP
44	K	965081113	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2	m2	-39,550	157,33	-6 222,40	SOD 5.NP
	WV		39,55*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-39,550			

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot -1 558,49

68	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-0,438	2 185,00	-957,03	SOD 5.NP
69	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,438	304,50	-133,37	SOD 5.NP
70	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-8,322	13,30	-110,68	SOD 5.NP
	WV		-0,438*19 *Přepočtené koeficientem množství		-8,322			
71	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	-0,438	816,00	-357,41	SOD 5.NP

D 998 Přesun hmot 6 793,54

72	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,756	2 465,00	6 793,54	SOD 5.NP
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV -23 949,51

D 713 Izolace tepelné -23 949,51

73	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-22,780	65,00	-1 480,70	SOD 5.NP
	WV		22,78*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-22,780			
74	M	63141430	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah λ=0,033-0,035 tl 20mm	m2	-68,051	192,00	-13 065,79	SOD 5.NP
	WV		68,051*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-68,051			
75	K	713121121	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrtvá	m2	-42,030	77,77	-3 268,67	SOD 5.NP
	WV		42,03*-1 *Přepočtené koeficientem množství		-42,030			
76	M	28376415	deska XPS hrana polodrážková a hladké povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	-44,132	139,00	-6 134,35	SOD 5.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			42,03*-1,05 'Přepočtené koeficientem množství		-44,132			

Změnový list č. 10

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Statika - méněpráce
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	5. 5. 2024
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Méněpráce zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL10

Cenový dopad:	- 54.498,80 Kč bez DPH
Časový dopad:	ne
Dopad do PD:	ne
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)	XXX	XXX	
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Po vybourání příček a odhalení nosných konstrukcí zhotovitelem a po prohlídce statikem bylo rozhodnuto o nerealizování těchto prací.

Ceny dle SoD.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

KSO:
Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:
Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:
DIČ: 00001279

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-54 498,80
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-54 498,80	-11 444,75
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-65 943,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1 Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-54 498,80	-65 943,55
ZL č.10	Statika - méněpráce	-54 498,80	-65 943,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

ZL č.10 - Statika - méněpráce

KSO:

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:

00001279

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-54 498,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-54 498,80	21,00%	-11 444,75
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-65 943,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt: ZL č.10 - Statika - méněpráce

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1
Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-54 498,80
HSV - Práce a dodávky HSV	-54 498,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-25 760,12
4 - Vodorovné konstrukce	-4 212,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-18 093,88
997 - Doprava suti a vybouraných hmot	-3 358,94
998 - Přesun hmot	-3 073,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

ZL č.10 - Statika - méněpráce

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-54 498,80

D HSV Práce a dodávky HSV

-54 498,80

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

-25 760,12

3	K	317944321	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12	t	-0,021	65 456,00	-1 374,58	SOD 5.NP
4	K	317944323 SOD 5.NP	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22	t	-0,378	64 512,00	-24 385,54	SOD 5.NP

D 4 Vodorovné konstrukce

-4 212,00

8	K	413232211	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 150 mm	kus	-4,000	299,00	-1 196,00	SOD 5.NP
9	K	413232221	Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 150 do 300 mm	kus	-8,000	377,00	-3 016,00	SOD 5.NP

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

-18 093,88

29	K	953941R01 SOD 5.NP	Osazování svorníku o průměru 20 mm dl přes 150 do 300 mm pro spojení ocelových nosníků	m	-12,000	819,00	-9 828,00	SOD 5.NP
56	K	973031325	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes, plochy do 0,10 m2, hl. do 300 mm	kus	-8,000	332,77	-2 662,16	SOD 5.NP
59	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	-2,000	287,94	-575,88	SOD 5.NP
60	K	974031165 SOD 5.NP	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl 150 mm š do 200 mm	m	-16,000	314,24	-5 027,84	SOD 5.NP

D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot

-3 358,94

68	K	997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovv a halv výškv přes 18 do 21 m	t	-0,944	2 185,00	-2 062,64	SOD 5.NP
69	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-0,944	304,50	-287,45	SOD 5.NP
70	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	-17,936	13,30	-238,55	SOD 5.NP
71	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) směsného stavebního a	t	-0,944	816,00	-770,30	SOD 5.NP

D 998 Přesun hmot

-3 073,86

72	K	998011010	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	-1,247	2 465,00	-3 073,86	SOD 5.NP
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	----------

Změnový list č. 11

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Topení - rekonstrukce jídelna + Gastro
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	5.5.2025
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL11

Cenový dopad:	+ 257.608,36 Kč bez DPH
Časový dopad:	Ne
Dopad do PD:	ANO – viz nový projekt topení
Ostatní ujednání:	Nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)	XXX	XXX	
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

01 – Vícepráce – jídelna – úprava stávajících rozvodů z důvodu vytvoření prostoru pro instalaci akustického obkladu. Součástí bylo i osazení uzavíracích ventilů na přívodním potrubí.

02 – Vícepráce gastro – při projekčních pracích nebylo možno odhalit a zhodnotit stávající rozvody ÚT. Po jejich odhalení (vybourání příček, drobné změny v dispozici prostoru gastru (výdej jídla, kantýna, chodba, sociální zázemí apod.) bylo rozhodnuto o nutnosti provedení nových rozvodů ÚT a nebylo možné využít žádnou část ze stávajících rozvodů..

Ceny dle URS.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

KSO:
Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:
Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ: 00001279
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			257 608,36
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	257 608,36	54 097,76
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			311 706,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1 Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		257 608,36	311 706,12
ZL č.11	Topení - rekonstrukce jídelna + Gastro	257 608,36	311 706,11
01	vícepráce jídelna	14 028,49	16 974,47
02	vícepráce gastro	243 579,87	294 731,64

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP
objektu VZ I

Objekt:

01 - vícepráce jídelna

KSO:

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:

00001279

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 028,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 028,49	21,00%	2 945,98
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 974,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

01 - vícepráce jídelna

Místo:

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

14 028,49

PSV - Práce a dodávky PSV

9 703,49

713 - Izolace tepelné

507,03

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

6 669,04

734 - Ústřední vytápění - armatury

2 527,42

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

1 925,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 400,00

VRN8 - Další náklady na pracovníky

2 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

01 - vícepráce jídelna

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 14 028,49

D PSV Práce a dodávky PSV 9 703,49

D 713 Izolace tepelné 507,03

621	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednovrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	5,000	85,60	428,00	CS ÚRS 2025 01
622	M	28377115	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/9mm	m	5,000	15,40	77,00	CS ÚRS 2025 01
623	K	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,001	2 030,00	2,03	CS ÚRS 2025 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 6 669,04

624	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	5,000	1 330,00	6 650,00	CS ÚRS 2025 01
625	K	998733111	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,008	2 380,00	19,04	CS ÚRS 2025 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 2 527,42

626	K	734292715	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1	kus	4,000	631,00	2 524,00	CS ÚRS 2025 01
627	K	998734111	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,002	1 710,00	3,42	CS ÚRS 2025 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 925,00

628	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	5,000	385,00	1 925,00	CS ÚRS 2025 01
-----	---	---------	---	-----	-------	--------	----------	----------------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 2 400,00

D VRN8 Další náklady na pracovníky 2 400,00

629	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	120,000	20,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
-----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP
objektu VZ I

Objekt:

02 - vícepráce gastro

KSO:

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:

00001279

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

243 579,87

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	243 579,87	21,00%	51 151,77
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

294 731,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

02 - vícepráce gastro

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	243 579,87
PSV - Práce a dodávky PSV	220 904,87
713 - Izolace tepelné	19 300,34
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	173 507,92
734 - Ústřední vytápění - armatury	15 674,81
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	12 421,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 475,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 200,00
VRN8 - Další náklady na pracovníky	9 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

02 - vícepráce gastro

Místo:

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							243 579,87	
D PSV Práce a dodávky PSV							220 904,87	
D 713 Izolace tepelné							19 300,34	
630	K	713463131	Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami nebo deskami potrubními pouzdry bez povrchové úpravy (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými v příčných a podélných spojích izolace potrubí jednvrstvá, tloušťky izolace do 25 mm	m	195,000	85,60	16 692,00	CS ÚRS 2025 01
631	M	28377094	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm	m	40,000	9,22	368,80	CS ÚRS 2025 01
632	M	28377101	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm	m	40,000	10,50	420,00	CS ÚRS 2025 01
633	M	28377103	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m	40,000	13,20	528,00	CS ÚRS 2025 01
634	M	28377115	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 35/9mm	m	55,000	15,40	847,00	CS ÚRS 2025 01
635	M	28377061	pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 45/9mm	m	20,000	20,40	408,00	CS ÚRS 2025 01
636	K	998713111	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,018	2 030,00	36,54	CS ÚRS 2025 01
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							173 507,92	
637	K	733222302	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 15/1	m	40,000	456,00	18 240,00	CS ÚRS 2025 01
638	K	733222303	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 18/1	m	40,000	516,00	20 640,00	CS ÚRS 2025 01
639	K	733222304	Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 22/1	m	40,000	606,00	24 240,00	CS ÚRS 2025 01
640	K	733223305	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 35/1,5	m	55,000	1 330,00	73 150,00	CS ÚRS 2025 01
641	K	733223306	Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných lisováním PN 16, T= +110°C Ø 42/1,5	m	20,000	1 840,00	36 800,00	CS ÚRS 2025 01
642	K	998733111	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,184	2 380,00	437,92	CS ÚRS 2025 01
D 734 Ústřední vytápění - armatury							15 674,81	
643	K	734211120	Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120°C G 1/2	kus	6,000	318,00	1 908,00	CS ÚRS 2025 01
644	K	734221682	Ventily regulační závitové hlavice termostatické pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných těles VK	kus	2,000	429,00	858,00	CS ÚRS 2025 01
645	K	734261232	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/8	kus	1,000	173,00	173,00	CS ÚRS 2025 01
646	K	734261233	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2	kus	2,000	204,00	408,00	CS ÚRS 2025 01
647	K	734261234	Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4	kus	1,000	289,00	289,00	CS ÚRS 2025 01
648	K	734261402	Šroubení přípojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné rohové G 1/2 x 18	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2025 01
649	K	734261R01	Armatura přípojovací rohová (typu HM) G 1/2 pro spodní středové připojení koupelnových těles, vč. termostatické hlavice	kus	1,000	3 294,00	3 294,00	
650	K	734292716	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/4	kus	2,000	863,00	1 726,00	CS ÚRS 2025 01
651	K	734292717	Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 1/2	kus	4,000	1 250,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
652	K	998734111	Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,011	1 710,00	18,81	CS ÚRS 2025 01
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							12 421,80	
653	K	735152473	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 773 W	kus	1,000	3 830,00	3 830,00	CS ÚRS 2025 01
654	K	735152575	Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 1343 W	kus	1,000	4 520,00	4 520,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
655	K	735160133	Otopná tělesa trubková teplovodní na stěnu výšky tělesa 1 500 mm, délky 600 mm	kus	1,000	3 950,00	3 950,00	CS ÚRS 2025 01
656	K	998735111	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m	t	0,060	2 030,00	121,80	CS ÚRS 2025 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							13 475,00	
657	K	HZS2491	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV dělník zednických výpomocí	hod	35,000	385,00	13 475,00	CS ÚRS 2025 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							9 200,00	
D VRN8 Další náklady na pracovníky							9 200,00	
658	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	km	460,000	20,00	9 200,00	CS ÚRS 2025 01

Změnový list č. 12

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Jídelna - změna konstrukce truhlářské, zámečnické
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	5. 5. 2025
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Méněpráce a vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL12

Cenový dopad:	- 138.343,13 Kč bez DPH
Časový dopad:	Ne
Dopad do PD:	Ne
Ostatní ujednání:	Nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)	XXX	XXX	
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Změna délky výdejního pultu v jídelně vyvolaná požadavkem investora na umístění jídelních táců na výdejní pult.
Drobné změny ze strany investora u interiérových prvků s dopadem do méněprací.

Ceny dle SOD a R-položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

KSO:
Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:
Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ: 00001279
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -138 343,13

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-134 146,81	-28 170,83
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -166 513,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1 Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p. Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-138 343,13	-166 513,96
ZL č. 12	Jídelna - změna konstrukce truhlářské, zámečnické	-138 343,13	-166 513,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP
objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 12 - Jídelna - změna konstrukce truhlářské, zámečnické

KSO:

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:

00001279

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-138 343,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-134 146,81	21,00%	-28 170,83
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-166 513,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt: ZL č. 12 - Jídelna - změna konstrukce truhlářské, zámečnické

Místo:	Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Státní tiskárna cenin, s.p.	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-138 343,13
PSV - Práce a dodávky PSV	-138 343,13
766 - Konstrukce truhlářské	-120 463,65
767 - Konstrukce zámečnické	-17 879,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 12 - Jídelna - změna konstrukce truhlářské, zámečnické

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-138 343,13	
D PSV Práce a dodávky PSV							-138 343,13	
D 766 Konstrukce truhlářské							-120 463,65	
391	K	766416T04	Dodávka a montáž interiérového obkladu parapetu oken výdeje jídla a příjmu špinavého nádobí	kpl	-1,000	187 765,50	-187 765,50	SOD 5.NP
	W		"Dle tabulky truhlářských prvků"					
	W		"Součástí dodávky a montáže obkladu parapetu ve skladbě T.04 je i pojezdová deska z umělého kamene a police z dubového masivu"					
	W		"Délka pultů je 4920 + 1225 mm"1		1,000			
	W		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000			
659	K	766416T04-OPR	Dodávka a montáž interiérového obkladu parapetu oken výdeje jídla a příjmu špinavého nádobí - po změně projektu domluvené na KD	kpl	1,000	214 051,50	214 051,50	R-položka
	W		"Původní cena dle projektu 187765,50 Kč"					
	W		"Odpočet police z dubového masivu 7920x300x40 mm -7970,- Kč"					
	W		"Připočet dubová deska odkladní +902,- Kč"					
	W		"Upřesnění dekoru ze dne 31.3.2025 (původně v zadání pouze umělý kámen bez uvedení tl. či referenčního výrobku) +11784,- Kč"					
	W		"Rozšíření umělého kamene (CORIAN) o 2 ks 670x40x370 mm (původně 4920x410x40 mm) bez kotvení a kotvícího materiálu +21570,-Kč "					
	W		"Celkem přípočty a odpočty"1		1,000			
	W		187765,50-7970+902+11784+21570=214051,50Kč					
419	K	766810T06	Dodávka a montáž pracovního stolu s vestavným regálem v kanceláři kantýny	kus	-1,000	67 820,00	-67 820,00	SOD 5.NP
	W		"Výrobek T.06 dle tabulky truhlářských prvků v kompletnosti příloh 4,5,6"					
	W		"Jedná se o pracovní stůl s pracovní plochu 600x1400 mm a vestavnýmregálem se zadní stěnou a bočními stěnami, materiál DTD tl. dílů dle přílohy 3"					
	W		"Dodávka a montáž T.06"1		1,000			
	W		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000			
660	K	766810T06-OPR	Dodávka a montáž pracovního stolu s vestavným regálem v kanceláři kantýny	kus	1,000	55 388,00	55 388,00	R-položka
	W		"Původní položka Dodávka a montáž pracovního stolu s vestavným regálemv kanceláři kantýny 67820,-Kč"					
	W		"odpočet police z dubového masivu 4920x300x40 mm -14454,- Kč"					
	W		"připočet rozšíření stolu 665x440x38 mm +2022,-Kč"					
	W		"67820-14454+2022=55388,-Kč"1		1,000			
420	K	766810T07	Dodávka a montáž sortimentního regálu u sloupu v kantýně	kus	-1,000	82 029,00	-82 029,00	SOD 5.NP
	W		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000			
421	K	766810T08	Dodávka a montáž sortimentního regálu u stěny v kantýně	kus	-1,000	48 780,00	-48 780,00	SOD 5.NP
	W		1*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-1,000			
422	K	998766313	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	3,000	-1 169,55	-3 508,65	SOD 5.NP
D 767 Konstrukce zámečnické							-17 879,48	
438	K	767871Z.05	Výroba, dodávka a montáž nosné konstrukce pro kotvení rolety a kastlíku v nadpraží výdeje jídel (Výrobek Z.05)	kg	-91,686	201,25	-18 451,81	SOD 5.NP
	W		91,686*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-91,686			
661	K	767871Z.06	Kotvení dodatečné police schválené na KD	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	R-položka

Změnový list č. 13

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Elektro - VCP, MP 5.NP
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	5. 5. 2025
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Méněpráce a vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL13

Cenový dopad:	- 235.053,55 Kč bez DPH
Časový dopad:	Ne
Dopad do PD:	Ano
Ostatní ujednání:	Nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)	XXX	XXX	
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Úprava projektu a realizace elektro dle dispozice na stavbě a požadavku investora.

Záměna kabelových lávek za svazkové držáky pro vedení kabeláže silnoproudu a slaboproudu.

Ceny dle SOD, R-položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

KSO:
Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:
Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:
DIČ: 00001279

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ:
DIČ: 26465728

Poznámka:

Cena bez DPH			-235 053,55
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-235 053,55	-49 361,25
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-284 414,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-235 053,55	-284 414,80
ZL č. 13	Elektro - VCP, MP	-235 053,55	-284 414,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 13 - Elektro - VCP, MP 5.NP

KSO:

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:

00001279

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-235 053,55

DPH základní
snížená

Základ daně

-235 053,55

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

-49 361,25

0,00

Cena s DPH

v CZK

-284 414,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP
objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 13 - Elektro - VCP, MP 5.NP

Místo:

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-235 053,55

PSV - Práce a dodávky PSV

-235 053,55

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-219 105,07

742.1 - SLP - Strukturovaná kabeláž

10 775,52

742.2 - SLP - Nosné a úložné konstrukce

-26 724,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přílehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 13 - Elektro - VCP, MP 5.NP

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -235 053,55

D PSV Práce a dodávky PSV -235 053,55

D 741 Elektroinstalace - silnoproud -219 105,07

140	K	741120401	Montáž vodičů izolovaných měděných drátovacích bez ukončení v rozváděcích plných a laněných (např. CY), průřezu žily 0,35 až 6 mm2	m	40,000	31,20	1 248,00	SOD 5.NP
142	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	40,000	21,56	862,40	SOD 5.NP
VV					156,522*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		180,000	
145	K	741122011	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 2x1,5 až 2,5 mm2	m	55,000	38,40	2 112,00	SOD 5.NP
144	M	34141030	vodič propojovací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 450/750V (H07V-K) 1x25mm2	m	55,000	18,57	1 021,35	SOD 5.NP
VV					47,826*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		55,000	
147	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	20,000	38,40	768,00	SOD 5.NP
148	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	20,000	14,72	294,40	SOD 5.NP
VV					8,696*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		10,000	
149	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	50,000	38,40	1 920,00	SOD 5.NP
150	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	50,000	24,02	1 201,00	SOD 5.NP
VV					134,783*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		155,000	
VV					104,34782608957*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		120,000	
155	K	741122135	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x35 mm2	m	20,000	57,60	1 152,00	SOD 5.NP
156	M	34113129	kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-CYKY) 4x95mm2	m	20,000	1 240,60	24 812,00	SOD 5.NP
VV					17,3913043478261*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		20,000	
157	K	741122145	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x16 mm2	m	10,000	45,60	456,00	SOD 5.NP
158	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	10,000	263,98	2 639,80	SOD 5.NP
VV					8,69565217391304*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		10,000	
662	K	741127R01	Montáž svazkového držáku	kus	600,000	25,00	15 000,00	R- položka
663	M	10.854.R01	Svazkový držák M 15	kus	250,000	70,06	17 515,00	R- položka
664	M	10.076.R01	Svazkový držák M 30	kus	350,000	127,16	44 506,00	R- položka
181	K	741313041	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení položapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE	kus	5,000	120,00	600,00	SOD 5.NP
185	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus	4,000	26,24	104,96	SOD 5.NP
182	M	34555239	přístroj zásuvky zapuštěné jednonásobné, krytka, šroubové svorky	kus	4,000	133,03	532,12	SOD 5.NP
217	K	741910414	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm	m	-410,000	360,00	-147 600,00	SOD 5.NP
VV					410*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-410,000	
218	M	1144004	KABELOVA LAVKA KL 60X200 PO /3M/	m	-60,000	434,50	-26 070,00	SOD 5.NP
VV					60*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-60,000	
219	M	1004692	KAB. ZLAB 3M JUPITER KZI 60X150X1.00 S	m	-80,000	309,32	-24 745,60	SOD 5.NP
VV					80*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-80,000	
220	M	1384268	DRATENY ZLAB+SPOJKA DZI 60X150 BZNCR 3M	m	-185,000	202,30	-37 425,50	SOD 5.NP
VV					185*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-185,000	
221	M	1384266	DRATENY ZLAB+SPOJKA DZI 60X60 BZNCR 3M	m	-50,000	155,28	-7 764,00	SOD 5.NP
VV					50*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-50,000	
222	M	1384270	DRATENY ZLAB+SPOJKA DZI 60X300 BZNCR 3M	m	-250,000	368,98	-92 245,00	SOD 5.NP
VV					250*-1 'Přepočtené koeficientem množství		-250,000	
D 742.1					SLP - Strukturovaná kabeláž		10 775,52	
234	K	74201.106	D kabel U/UTP datový cat.6A LSOH U/UTP 4x2x0,55 LSOH1600 cat.6A barva FIALOVÁ	m	150,000	50,16	7 524,00	SOD 5.NP
239	K	74201.111	Modul RJ45 cat.6A nestíněný do zásuvky	kus	3,000	506,40	1 519,20	SOD 5.NP
241	K	74201.113	Konektor RJ45 cat.6A stíněný	kus	3,000	313,44	940,32	SOD 5.NP
252	K	74201.124	Měření STK	kus	3,000	264,00	792,00	SOD 5.NP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 742.2			SLP - Nosné a úložné konstrukce				-26 724,00	
253	K	74201.201	Žlab drátěný 50/50	m	-45,000	524,16	-23 587,20	SOD 5.NP
256	K	74201.204	Krabice pod zásuvky KP	kus	6,000	139,20	835,20	SOD 5.NP
258	K	74201.206	Trubka PVC uv stabilní venkovní UV stabilní PE LPE-1 Ø 25 mm, 22423,	m	45,000	76,80	3 456,00	SOD 5.NP
VV								
259	K	74201.207	Svazkový držák DO 10 KABELŮ Euro-Clip schnabl KB10	kus	-50,000	91,20	-4 560,00	SOD 5.NP
VV								
260	K	74201.208	Držák pro svazek kabelů DKS 20-40 schnabl	kus	-100,000	56,40	-5 640,00	SOD 5.NP
VV								
261	K	74201.209	Držák pro svazek kabelů DKS 3-13 schnabl	kus	-75,000	56,40	-4 230,00	SOD 5.NP
VV								
262	K	74201.210	Držák pro dvě paralelní trasy DSS10 schnabl	kus	-75,000	50,64	-3 798,00	SOD 5.NP
VV								
665			D + M kabelů měděných s funkcí, bez ukončení, počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2 včetně nastřelení příchytky HLP2	ks	100,000	108,00	10 800,00	R- položka

Změnový list č. 14

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	VZT - změna potrubí rozvodu, ostatní
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	5. 5. 2025
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL14

Cenový dopad:	+16.154,40 Kč bez DPH
Časový dopad:	Ne
Dopad do PD:	Ne
Ostatní ujednání:	Nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)	XXX	XXX	
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Oproti projektu byla v průběhu realizace zjištěna v prostoru mytí nádobí jiná stropní konstrukce (beton). Z tohoto důvodu muselo dojít v části rozvodů VZT k úpravě trasy potrubí VZT.

Z důvodu stávající sklady stropní konstrukce v obslužné chodbě za kantýnou došlo ke změně závěsného systému pro chladicí jednotku.

Ceny dle SOD a R-položka

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

KSO: CC-CZ:
Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1 Datum: 05.05.2025

Zadavatel: IČ: 00001279
Státní tiskárna cenin, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 26465728
IM-stav Praha s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			16 154,40
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 16 154,40	Výše daně 3 392,42
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		19 546,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1 Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p. Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 154,40	19 546,82
ZL č. 14	VZT - změna potrubí rozvodu, ostatní	16 154,40	19 546,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP
objektu VZ I
Objekt: ZL č. 14 - VZT - změna potrubí rozvodu, ostatní

KSO:
Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:
Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:
DIČ: 00001279

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ:
DIČ: 26465728

Poznámka:

Cena bez DPH			16 154,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	16 154,40	21,00%	3 392,42
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	19 546,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přílehlých částí v 5.NP
objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 14 - VZT - změna potrubí rozvodu, ostatní

Místo:

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	16 154,40
PSV - Práce a dodávky PSV	16 154,40
751 - Vzduchotechnika	16 154,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt: ZL č. 14 - VZT - změna potrubí rozvodu, ostatní

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1
Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 16 154,40

o PSV Práce a dodávky PSV 16 154,40

o 751 Vzduchotechnika 16 154,40

302	K	75101.1010	Dodávka a montáž - Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu sk.1 včetně tvarovek a přírub	m2	8,000	956,80	7 654,40	SOD 5.NP
666	K	75101R03	Přepřepcování závěsného systému	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	R-položka

Změnový list č. 15

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Sádrokartony, prachostěny - VCP a MP - 5.NP
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	5. 5. 2025
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Méněpráce a vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL15

Cenový dopad:	+ 54.411,54 Kč bez DPH
Časový dopad:	Ne
Dopad do PD:	Ano
Ostatní ujednání:	Nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)	XXX	XXX	
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Po výměně střešních oken v prostoru jídelny a výdeje jídel bylo nutné provést špaletové zapravení formou SDK. Dále byly řešeny drobné práce a změny spojené s SDK konstrukcemi.

Ceny dle SOD, ÚRS a R-položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

KSO:
Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:
Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:
DIČ: 00001279

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ:
DIČ: 26465728

Poznámka:

Cena bez DPH			54 411,54
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	54 411,54	11 426,42
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			65 837,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1 Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		54 411,54	65 837,96
ZL č. 15	Sádrokartony, prachostěny - VCP a MP - 5.NP	54 411,54	65 837,96

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP
objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 15 - Sádrokartony, prachostěny - VCP a MP - 5.NP

KSO:

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:

00001279

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

54 411,54

DPH základní
snížená

Základ daně
54 411,54
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
11 426,42
0,00

Cena s DPH

v CZK

65 837,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt: ZL č. 15 - Sádrokartony, prachostěny - VCP a MP - 5.NP

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1
Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	54 411,54
HSV - Práce a dodávky HSV	-4 204,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-4 396,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	192,27
PSV - Práce a dodávky PSV	58 615,83
763 - Konstrukce suché výstavby	58 615,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 15 - Sádrokartony, prachostěny - VCP a MP - 5.NP

Místo:

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							54 411,54	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-4 204,29	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				-4 396,56	
2	K	317142422	Překlady nenosné z pórobetonu osazené do tenkého maltového lože, výšky do 250 mm, šířky překladu 100 mm, délky překladu přes 1000 do 1250 mm	kus	-1,000	890,00	-890,00	SOD 5.NP
VV					1*-1 'Přepočtené koeficientem množství	-1,000		
6	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnici plochy přes 1 m2 do 4 m2, objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm	m2	-1,056	1 244,00	-1 313,66	SOD 5.NP
VV					1,056*-1 'Přepočtené koeficientem množství	-1,056		
7	K	342272225	Příčky z pórobetonových tvárcí hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm	m2	-2,748	798,00	-2 192,90	SOD 5.NP
VV					2,748*-1 'Přepočtené koeficientem množství	-2,748		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
36	K	95990R05	Provedení prachostěné stěny 1900x2500 mm s 1 kř uzamykatelnými dveřmi mezi jídelnou a chodbou z důvodu oddělení stavby od provozu STC dle popisu ZOV	kus	-1,000	18 950,00	-18 950,00	SOD 5.NP
VV					1*-1 'Přepočtené koeficientem množství	-1,000		
38	K	95990R07	Provedení prachostěné stěny na schodišti ve 4.NP z důvodu oddělení stavby od provozu STC dle popisu ZOV	kus	-1,000	14 550,00	-14 550,00	SOD 5.NP
VV					1*-1 'Přepočtené koeficientem množství	-1,000		
667	K	95990R08	Provedení prachostěné stěny 1900x2500 mm bez dveří mezi jídelnou a chodbou z důvodu oddělení stavby od provozu STC dle popisu ZOV	kus	1,000	16 750,00	16 750,00	R-položka
668	K	95990R09	Provedení prachostěné stěny 1900x2500 mm bez dveří školící místnost - malá zasedačka, z důvodu oddělení stavby od provozu STC dle popisu ZOV	kus	1,000	16 750,00	16 750,00	R-položka
D		998	Přesun hmot				192,27	
72	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,078	2 465,00	192,27	SOD 5.NP
D		PSV	Práce a dodávky PSV				58 615,83	
D		763	Konstrukce suché výstavby				58 615,83	
669	K	7631114R01	Kastlík nad výdejeovým okénkem tvar L, H2 1x1205mm + CW50	m	4,810	1 350,00	6 493,50	R-položka
VV					1*4,81	4,810		
374	K	763172322	Montáž dveří pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních jednoplášťových pro příčky a předsazené stěny velikost (šxv) 300 x 300 mm	kus	1,000	747,50	747,50	SOD 5.NP
375	M	59030711	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 300x300mm	kus	1,000	905,05	905,05	SOD 5.NP
670	K	763182411	SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m	m	64,560	655,00	42 286,80	CS ÚRS 2025 01
VV					1*(0,78+0,98)*2	3,520		
VV					14*(0,78+1,4)*2	61,040		
VV					Součet	64,560		
671	K	763261822	Demontáž podkroví ze sádrovláknitých desek s ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	32,280	188,00	6 068,64	CS ÚRS 2025 01
VV					1*(0,78+0,98)*2*0,5	1,760		
VV					14*(0,78+1,4)*2*0,5	30,520		
VV					Součet	32,280		
388	K	998763513	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	0,050	42 286,80	2 114,34	SOD 5.NP

Změnový list č. 16

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Otopná tělesa - nátěry
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	5. 5. 2025
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Méněpráce a vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL16

Cenový dopad:	+ 11.300,75 Kč bez DPH
Časový dopad:	Ne
Dopad do PD:	ne
Ostatní ujednání:	nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)	XXX	XXX	
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Náklady na nátěry otopných těles byly přepočteny dle skutečného provedení.

Ceny dle URS, ceny dle SOD.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

KSO:
Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:
Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:
DIČ: 00001279

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ:
DIČ: 26465728

Poznámka:

Cena bez DPH			11 300,75
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 11 300,75	Výše daně 2 373,16
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		13 673,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		11 300,75	13 673,91
ZL č.16	Otopná tělesa - nátěry	11 300,75	13 673,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přílehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

ZL č.16 - Otopná tělesa - nátěry

KSO:

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:

00001279

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 300,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 300,75	21,00%	2 373,16
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 673,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

ZL č.16 - Otopná tělesa - nátěry

Místo:

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	11 300,75
PSV - Práce a dodávky PSV	11 300,75
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 300,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt: ZL č.16 - Otopná tělesa - nátěry

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1
Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 300,75

D PSV Práce a dodávky PSV 11 300,75

D 783 Dokončovací práce - nátěry 11 300,75

672	K	783601305	Odmaštění žebrových trub vodou ředitelným odmašťovačem před provedením nátěru	m2	31,149	151,00	4 703,50	CS ÚRS 2025 01
488	K	783601315	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů deskových odmaštěním vodou ředitelným	m2	-11,520	85,18	-981,27	SOD 5.NP
489	K	783601401	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů žebrových trub očištění ometením	m2	19,626	8,97	176,05	SOD 5.NP
673	K	783617107	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr žebrových trub	m2	31,146	317,00	9 873,28	CS ÚRS 2025 01
490	K	783617127	Krycí nátěr (email) otopných těles deskových dvojnásobný syntetický	m2	-11,520	214,48	-2 470,81	SOD 5.NP

Změnový list č. 17

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Přečerpávací stanice v 5.NP
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	5. 5. 2025
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL17

Cenový dopad:	+ 20.890,- Kč bez DPH
Časový dopad:	Ne
Dopad do PD:	Ne
Ostatní ujednání:	Nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)	XXX	XXX	
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Z důvodu nedostatečné dimenze stávajícího stoupacího potrubí, bylo rozhodnuté o osazení 2 ks přečerpávacích (rozměňovacích) stanic u WC mísy a výlevky v zázemí jídelny. Nutné z důvodu - Projekt voda vs projekt VZT neseděl a bylo nutné rozvody vody nutné demontovat a znovu osadit, tak aby nekolidovali s VZT.

Cena dle R-položky

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

KSO:
Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

Zadavatel:
Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ: 00001279
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IM-stav Praha s.r.o.

IČ: 26465728
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 890,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 20 890,00	Výše daně 4 386,90
	12,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		25 276,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		20 890,00	25 276,90
ZL č. 17	Přečerpávací stanice v 5.NP	20 890,00	25 276,90

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP
objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 17 - Přečerpávací stanice v 5.NP

KSO:

Místo:

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:

00001279

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 890,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 890,00	21,00%	4 386,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 276,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přílehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt: ZL č. 17 - Přečerpávací stanice v 5.NP

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	20 890,00
▯ 721 Zdravotně technické instalace	20 890,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 17 - Přečerpávací stanice v 5.NP

Místo:

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 890,00

D 721

Zdravotně technické instalace

20 890,00

674	K	721123R	Montáž přečerpávací stanice WC	kus	2,000	1 250,00	2 500,00	R-položka
675	M	55431R	SFA SANIBROY Silence - Přečerpávací stanice pro WC	kus	2,000	9 195,00	18 390,00	R-položka

Změnový list č. 18

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Broušení trámů
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 070/OS/2024
Datum vystavení:	5. 5. 2025
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL18

Cenový dopad:	+ 9.604,75 Kč bez DPH
Časový dopad:	Ne
Dopad do PD:	Ne
Ostatní ujednání:	Nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)	XXX	XXX	
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

Při zpracování technologického postupu obnovy požárního nátěru viditelných konstrukcí krovu byla zjištěna nutnost vybroušení podkladu. Toto řešení umožní zároveň zlepšení výsledného vzhledu.

Ceny dle URS.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

KSO:
Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Zadavatel:
Státní tiskárna cenin, s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:
IM-stav Praha s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 05.05.2025

IČ:
DIČ: 00001279

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ: 26465728

Cena bez DPH			9 604,75
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	9 604,75	2 017,00
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			11 621,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1 Datum: 05.05.2025

Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 604,75	11 621,75
ZL č. 18	Broušení trámů	9 604,75	11 621,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP
objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 18 - Broušení trámů

KSO:

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:

00001279

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 604,75

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 604,75	21,00%	2 017,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 621,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP
objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 18 - Broušení trámů

Místo:

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

9 604,75

PSV - Práce a dodávky PSV

9 604,75

783 - Dokončovací práce - nátěry

9 604,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt: ZL č. 18 - Broušení trámů

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1
Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 05.05.2025
Projektant:
Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 9 604,75

D PSV Práce a dodávky PSV 9 604,75

D 783 Dokončovací práce - nátěry 9 604,75

676	K	783201201	Obroušení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	149,700	58,50	8 757,45	CS ÚRS 2025 01
677	K	783201401	Ometení tesařských konstrukcí před provedením nátěru	m2	149,700	5,66	847,30	CS ÚRS 2025 01

Změnový list č. 19

Název stavby (projektu):	Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I
Část:	Zámečnické práce - pyramida, zpětná montáž
Objednatel:	Státní tiskárna cenin, s. p. Růžová 943/6, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zhotovitel:	IM-stav Praha s.r.o., Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 – Libeň
Smluvní ujednání:	Smlouva o dílo č. 077/OS/2024
Datum vystavení:	5. 5. 2025
Požadováno kým:	Objednatelem

Zdůvodnění změny:	Vícepráce nepředpokládané PD a zjištěné postupem prací.
Podklady (přílohy)	Rozpočet 070/OS/2024 – ZL19

Cenový dopad:	+ 120.538,26 Kč bez DPH
Časový dopad:	Ne
Dopad do PD:	Ne
Ostatní ujednání:	Nejsou

	Jméno:	Datum:	Podpis:
Vystavil: (zhotovitel)	XXX	XXX	
Schválil: (zhotovitel)	XXX		
Kontrola: (technický dozor investora)	XXX		
Schválil: (objednatel)	XXX		

Zdůvodnění změny:

V rámci nutnosti montáže stavebního výtahu musela být pře začátkem stavebních prací rozmontována i část konstrukce pyramidy a pochozí lávky na předním dvoře – zámečnická konstrukce. Změnový list zahrnuje náklad na uvedení části rozmontované pyramidy a pochozí lávky do stavu před zahájením stavby.

Rozklad cen:

Ceny dle ceníku ÚRS, R-položky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

KSO:

Místo:

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

IČ:

00001279

Státní tiskárna cenin, s.p.

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Projektant:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

26465728

IM-stav Praha s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			120 538,26
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	120 538,26	25 313,03
	snížená	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			145 851,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:			
Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I			
Místo:	Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1	Datum:	05.05.2025
Zadavatel:	Státní tiskárna cenin, s.p.	Projektant:	
Zhotovitel:		Zpracovatel:	IM-stav Praha s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		120 538,26	145 851,29
ZL č. 19	Zámečnické práce - pyramida, zpětná montáž	120 538,26	145 851,29

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 19 - Zámečnické práce - pyramida, zpětná montáž

KSO:

Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

CC-CZ:

Datum: 05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

IČ:

00001279

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

IČ:

26465728

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

120 538,26

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	120 538,26	21,00%	25 313,03
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 851,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I

Objekt:

ZL č. 19 - Zámečnické práce - pyramida, zpětná montáž

Místo:

Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1

Datum:

05.05.2025

Zadavatel:

Státní tiskárna cenin, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	120 538,26
HSV - Práce a dodávky HSV	433,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	433,20
PSV - Práce a dodávky PSV	71 859,78
767 - Konstrukce zámečnické	71 859,78
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	45 280,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 965,28
VRN8 - Další náklady na pracovníky	2 965,28

SOUPIS PRACÍ									
Stavba: Stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně, jídelny, kantýny a přilehlých částí v 5.NP objektu VZ I									
Objekt: ZL č. 19 - Zámečnické práce - pyramida, zpětná montáž									
Místo: Růžová 943/6, Nové Město, 110 00, Praha 1				Datum: 05.05.2025					
Zadavatel: Státní tiskárna cenin, s.p.				Projektant:					
Zhotovitel:				Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem							120 538,26		
D HSV Práce a dodávky HSV							433,20		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							433,20		
678	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	3,000	72,20	216,60	CS ÚRS 2025 01	
679	K	941311211	Příplatek k lešení řadového modulového lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	30,000	2,45	73,50	CS ÚRS 2025 01	
680	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	3,000	47,70	143,10	CS ÚRS 2025 01	
D PSV Práce a dodávky PSV							71 859,78		
D 767 Konstrukce zámečnické							71 859,78		
681	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	133,330	67,20	8 959,78	CS ÚRS 2025 01	
682	K	7679951R	Úkoso ocelové konstrukce	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	R-položka	
683	K	767995R	Svařování ocelové konstrukce	kpl	1,000	19 000,00	19 000,00	R-položka	
684	K	76799R	Svařování hliníkové konstrukce	kpl	1,000	28 400,00	28 400,00	R-položka	
685	K	76799R	Nátěry svařovaných částí	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00	R-položka	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							45 280,00		
686	K	HZS2132R01	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný - pyramida	hod	80,000	566,00	45 280,00	CS ÚRS 2025 01	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 965,28		
D VRN8 Další náklady na pracovníky							2 965,28		
687	K	081103000	Denní doprava pracovníků na pracoviště	Kč/km	185,330	16,00	2 965,28	CS ÚRS 2025 01	