



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

Číslo spisu: S/02529/VC/23

Číslo jednací: 05392/VA/25

Číslo akce: popfk-016/65/22

Číslo ISPROFIN: 115V343003701

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02529/VC/23 ze dne 10. 9. 2024
(dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Regionální pracoviště: Regionální pracoviště Vysočina

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 33 591

DIČ: neplátce DPH

Kontaktní adresa: oddělení Správa CHKO Železné hory, Náměstí 317, 538 25 Nasavrky

Zastoupený: RNDr. František Pelc, ředitel

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Aleš Kopecký, RNDr. Lenka Tlapáková, Ph.D.

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Společnost „VÚMOP + VRV“

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Sídlo: Žabovřeská 250, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

Zastoupený: prof. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 24635051/0100

IČO: 00027049

DIČ: CZ00027049

Společnost zapsaná v Rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT ČR.

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání s objednatelem: Ing. Petr Fučík, Ph.D.,

tel.: xxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

2.1 V průběhu plnění veřejné zakázky „**Vodohospodářská studie – lesní komplex Polom**“ došlo k opakovanému připomínkování díla objednatelem a zapracovávání připomínek zhotovitelem, v celkové délce trvání tohoto procesu 49 dní. Pracovní návrh díla byl předán objednateli dne 31. 3. 2025 v souladu s čl. IV bodu 4.1 smlouvy o dílo. Objednatel zpracoval připomínky k pracovnímu návrhu díla a zaslal je prostřednictvím datové schránky zhotoviteli dopisem č.j. 03542/VA/25 dne 24. 4. 2025 (tedy v termínu do 20 pracovních dnů dle čl. IV. bodu 4.2 smlouvy o dílo). Pracovní návrh díla vyžadoval zásadní doplnění a přepracování některých částí. Následně byly objednateli, dle jeho připomínek a požadavků, předloženy dílčí části díla k dalším připomínkám, a to v termínech: 14. 5., 30. 5. a 10. 6. 2025. Dne 12. 6. byla objednatelem finálně odsouhlasena pracovní verze návrhů opatření na základě předchozích požadavků v rámci opakovaného připomínkového řízení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“), a to ve věci prodloužení termínu odevzdání finální verze díla stanoveného v čl. IV. bodu 4.3., a to o výše uvedených 49 dnů.

III.

3.1 Odstavec 4.3 v čl. IV. Doba plnění Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli **finální verzi díla nejpozději do 18. 8. 2025**. Zhotovitel předá finální verzi díla objednateli v listinné podobě a na datovém nosiči CD nebo DVD.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

4.3 Tento Dodatek je uzavřen v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

4.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

4.5 Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

4.6 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

V Praze dne 25.6.2025

Objednatel

RNDr. František Pelc
ředitel

V Praze dne 24.6.2025

Zhotovitel

prof. Ing. Radim Vácha, Ph.D.
ředitel