

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ		
	Název stavby:	Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna	
	Číslo Změnového listu:	2	
	Číslo SO/PS:		
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem
Předmět změny:	Úprava velikosti Retenční nádrže		
Iniciátor změny:	Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do příslušného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: ZDS (rozpočet SOD) obsahuje položku 97 (895972240) Retenční nádrž o velikosti 280 m3. ZD výkres D.2.1.12_RN stavební uvádí velikost 210 m3. Úprava velikosti RN řeší rozpor ve velikosti (užitného objemu) navržené RN. Původně (v rozpočtu) navržená RN o objemu 280 m3 je z důvodu dispoziční velikosti areálu nevhodná. Byla tedy navržena úprava RN o objemu 240 m3, která je vhodná vzhledem k velikosti standardizovaných modulů dodavatele a umístění v ploše. Zároveň se jedná o vyšší objem než uvažovala zadávací dokumentace a o levnější řešení oproti předpokladu smluvního rozpočtu. Nové řešení: Zhotovitel provede RN o velikosti 240 m3 dle schváleného technického listu a RDS. Tato velikost nádrže je pro tuto sestavu technologie odvodnění dle vyjádření ADS dostatečná. Zdůvodnění pro zařazení změny: Touto změnou dochází k záměně jedné položky č. 895972240 za položku č. 895972240.1, přičemž a) nová položka soupisu stavebních prací představuje srovnatelný druh materiálu a prací ve vztahu k nahrazované položce, jelikož se v podstatě jedná o totožnou retenční nádrž, akorát o větších rozměrech oproti PDPS (a nižších oproti smluvnímu rozpočtu); b) cena materiálu a prací podle nové položky soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazované položce stejná nebo nižší, konkrétně oproti položce ze smluvního rozpočtu se jedná o levnější řešení. c) materiál a práce podle nové položky soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazované položce kvalitativně stejné, jelikož se jedná o totožné práce, pouze ve větším množství (oproti PDPS). Zákonná podmínka dle § 222 odst. 7 ZZVZ je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
ZD výkres D.2.1.12_RN stavební; D.2.1.12_RN stavební revize 1_RDS	Původní termín dle SOD:	30.04.2025	
	Termín dle ZL. č.	30.04.2025	
	Nový termín:		
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	-2 216 880,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	1 900 182,86 Kč	
	Celkem bez DPH	-316 697,14 Kč	
	DPH	-66 506,40 Kč	
	Celkem včetně DPH	-383 203,54 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:	Ing. Vlastimil Hasík		
Autorský dozor:	Milan Lipmann		
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP	Mgr. Hana Nováková		
	JUDr. Milan Petrilák		
Zhotovitel:	Zbyněk Hořejší		
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet		
	Návrh Variace		
	Vyjádření ADS		
	Pokyn k provedení variace		
	Výkresová dokumentace ZD		
	Výkresová dokumentace RDS		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna - revize CÚ
2021/II - vícepráce a méněpráce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 06.01.2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-316 697,14
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-316 697,14	-66 506,40
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-383 203,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

IMPORT

Stavba:

**Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna - revize CÚ
2021/II - vícepráce a méněpráce**

Místo:

Datum:

06.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-316 697,14	-383 203,54
1	Odvodnění	-316 697,14	-383 203,54

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna - revize CÚ 2021/II
- vícepráce a méněpráce

Objekt:

1 - Odvodnění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

06.01.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-316 697,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-316 697,14	21,00%	-66 506,40
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-383 203,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna - revize CÚ 2021/II
- vícepráce a méněpráce

Objekt: 1 - Odvodnění

Místo: Datum: 06.01.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-316 697,14
008 - Trubní vedení	-316 697,14

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita U Větrného mlýna - revize CÚ 2021/II
- vícepráce a méněpráce

Objekt: 1 - Odvodnění

Místo: Datum: 06.01.2025

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-316 697,14	
D 008 Trubní vedení							-316 697,14	
97	K	895972240	Retenční nádrž 280m3 (dodávka, osazení, zalití betonem) výkres D.2.1.12	soubor	-1,000	2 216 880,00	-2 216 880,00	SOD
97A	K	895972240.1	Retenční nádrž 240m3 (dodávka, osazení, zalití betonem) výkres D.2.1.12	soubor	1,000	1 900 182,86	1 900 182,86	výpočet v položce
PP			Retenční nádrž 380m3 (dodávka, osazení, zalití betonem) výkres D.2.1.9					
VV			"CENA DLE SOD"		2 216 880,000			
VV			"JC"CENA DLE SOD/280		7 917,429			
VV			"CENA ZA ZMĚNU ROZMĚRŮ NÁDRŽE NA 240m3"		-316 697,143			
VV			"CENA CELKEM "JC * 240		1 900 182,857			
VV			1					