



DODATEK č. 2 – VHZ-2024-904-000022/2

ke smlouvě o dílo č. VHZ-2024-904-000022

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: Ing. Roman Macek, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

a

GASCO s.r.o.

se sídlem: Vodárenská 22, Nemošice, 530 03 Pardubice
IČ: 15049035
DIČ: CZ15049035
zastoupení: Ing. Patrikem Voženílkem, jednatelem
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS Hradec Králové oddíl C, vložka 192
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 12.12.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „24.26_ČOV Šumperk - stavební úprava střechy odvodnění kalu – stavba“ Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací a změně termínu dokončení díla. Cena díla je upravena na základě rozpočtů změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku – ZL č. 01, ZL č. 02 a ZL č. 03.

4. Doba a místo provádění díla

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku 4.2. Smlouvy o dílo, který nově zní takto:

4.2. Zhotovitel se zavazuje zahájit veškeré kroky vedoucí k provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště. Dokončení díla je rozdělena na dva termínové milníky:



1) Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce na střešním plášti a na hromosvodu a předá Objednateli tuto část Díla nejpozději do 14. 7. 2025.

2) Zhotovitel dokončí veškeré stavební práce na fasádě budovy odvodnění kalu a předá Objednateli celé Dílo nejpozději do 31. 8. 2025.

Termíny pro dokončení stavebních prací a předání Díla můžou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1 této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	1 802 506,88 Kč
ZL č.01 (bez DPH)	30 750,00 Kč
VÍCEPRÁCE	30 750,00 Kč
MÉNĚPRÁCE	0,00 Kč
ZL č.02 (bez DPH)	631 109,95 Kč
VÍCEPRÁCE	631 109,95 Kč
MÉNĚPRÁCE	0,00 Kč
ZL č.03 (bez DPH)	153 074,91 Kč
VÍCEPRÁCE	179 600,91 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 26 526,00 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM	841 460,86 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM	- 26 526,00 Kč
Cena dodatku č. 2 celkem (bez DPH)	814 934,86 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.2 (bez DPH)	2 617 441,74 Kč
DPH 21%	549 662,77 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.2 vč. DPH 21%	3 167 104,51 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 3 strany A4 a přílohy. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.



Přílohy dodatku č. 2:

- 1) *Změnový list č. ZL 01 – projekt hromosvod*
Změnový list č. ZL 02 – oprava fasády
Změnový list č. ZL 03 – hromosvod stavební práce
- 2) *Žádost o prodloužení termínu*

V Šumperku dne: 20. 6. 2025

V Pardubicích dne: 26. 6. 2025

Ing. Roman Macek

předseda představenstva

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

Ing. Patrik Voženílek

Jednatel

GASCO s.r.o.