

Soupis ZL k dodatku č.2 k SoDAkce: Vestavba zařízení KODUS do objektu bývalého kulturního domu v Červeném Hrádku**Zadavatel:** Statutární město Plzeň**Zhotovitel:** Stavební společnost SIPA s.r.o.**TDI:** Ing. Václav Šroubek

| | bez DPH |
|---|------------------|
| ZL č.11 příprava podkladu pod fasádu | 135 976 |
| ZL č.12 vnitřní omítky | 127 730 |
| ZL č.13 skládkovné dle skutečnosti dle soupisu | 996 538 |
| ZL č.14 zvětšení objem SDK kcí | 822 687 |
| ZL č.15 zvýšení překladu nad schodištěm 1.NP, zajištění průvzlaku | 94 699 |
| ZL č.16 oprava prasklin , dodatečné vyzdívky | 58 062 |
| ZL č.17 VZT - změna ventilátorů, protipožární kastlíky, prostupy | 122 909 |
| | 2 358 601 |

za zhotovitele: Ing. Kamil Maňas

odsouhlaseno TDI dne 9.6.2025

V Plzni, 3.6.2025

Akce: Vestavba bytu do KD Červený Hrádek

Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Z důvodů níže uvedených, vzniklých během výstavby, bychom rádi požádali o prodloužení termínu dokončení stavby v Červeném Hrádku do 30.11.2025.

Důvody pro prodloužení termínu:

- Zjištění špatného stavu ŽB konstrukcí po jejich odkrytí --> reprofilace a oprava nosných kcí skeletu
- Zjištění nevyhovujícího stavu stávající vazníkové železné konstrukce střechy --> návrh řešení, projektová dokumentace, výroba nové konstrukce, demontáž stávající střechy, montáž nové střechy
- Změna způsobu vytápění --> řešení nové kotelny na plyn a přípojky plynu do objektu, úprava dispozice kotelny, návrh rozmístění technologie, akustické opatření
- zásobování objektu vodou --> řešení umístění technologie na čištění vody uvnitř technické místnosti, řešení protihlukového opatření kotelny, rezervní přívod z objektu JZD
- rekonstrukce kanalizace – čekání na vyjádření od Vodárna a.s. k rekonstrukci kanalizace

za zhotovitele: