



MEJAP001TW60

MEJA 10843/2025

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo


kterou dne 14.05.2024 spolu uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1681984379/0800
zastoupené
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
- ve věcech technických: Jiří Labaj, investiční technik odboru SMarM Městského úřadu
Jablunkov
telefon / fax: 558 340 667
e-mail: jiri.labaj@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a**C2pecap s.r.o.**

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 65752

identifikační číslo: 04965302
DIČ: CZ04965302
sídlem: Mariánské náměstí 14, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupená
- ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Čmielem, jednatelem
- ve věcech technických: Ing. Pavlem Čmielem, Ing. Petrem Čmielem
telefon, fax: 
e-mail: 

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

**I.
Úvodní ustanovení**

1) Shora jmenované smluvní strany spolu dne 14.05.2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla s názvem „*Projektová dokumentace – Stezka pro chodce a cyklisty vč. lávky v Jablunkově*“ (dále jen „**Dílo**“).

2) Smluvní strany spolu dne 24.03.2025 uzavřeli Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek 1**“), jejichž předmětem byla úprava změny termínu plnění díla.

3) V průběhu realizace díla vznikla potřeba prodloužení termínů pro plnění díla sjednaných ve Smlouvě o dílo a v Dodatku 1, když byly zjištěny překážky v plnění díla s ohledem na plánované vedení trasy stavby „*Stezky pro chodce a cyklisty vč. Lávky v Jablunkově*“ přes pozemky soukromých osob a s tím spojeného dotčení jejich majetkových práv. Ze strany objednatele nebyly zhotoviteli při uzavření smlouvy o dílo dodány předběžné souhlasy majitelů soukromých pozemků pro trasování a zábory na soukromých pozemcích. Dále pak ze strany objednatele až v průběhu realizace díla vznikly nové požadavky na rozšíření projektu – a sice na vytvoření suchého poldru v místě výtoku dešťové kanalizace do řeky (včetně geodetického zaměření v lesním porostu), na zpracování návrhu dešťové kanalizace v trase stezky, na úpravy pozice a tvaru lávky po vytyčení trasy inženýrských sítí (které jsou ve výrazném odklonu od elektronických vyjádření dgn/dgw). V průběhu realizace díla dále nebylo možno získat souhlasy se stavbou od některých majitelů nemovitostí k umístění autobusové zastávky, popřípadě umístění v této zastávky na náhradních místech a odsouhlasení nové varianty v návaznosti na právní normy.

4) Obě smluvní strany se proto dohodly, že prodloužení termínů pro plnění díla sjednaných ve smlouvě o dílo a dodatku 1 z důvodů zjištěných nových skutečností popsanych v předchozím odstavci sjednávají v tomto „*Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo*“ (dále jen „**tento dodatek**“).

II.

Změna termínů pro plnění díla

1) Podle článku VI odst. 1 Smlouvy o dílo a Dodatku 1 se zhotovitel zavázal, že jednotlivé části sjednaného díla řádně dokončí bez vad a nedodělků bránících řádnému užívání a protokolárně předá objednateli nejpozději v následujících termínech:

- a) *Zpracování požadovaných průzkumů a geodetického doměření potřebných pro zpracování DÚR a DSP, včetně zpracování a předání objednateli DÚR a DSP – do 02.09.2024;*
- b) *Zajištění inženýrské činnosti a předání objednateli pravomocného stavebního povolení – do 20.03.2025;*
- c) *Zpracování a předání objednateli DPS včetně položkového rozpočtu – do 03.06.2025.*

2) A v ustanovení článku VI odst. 3 Smlouvy o dílo bylo sjednáno následující: „*Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude zhotovitel řádně vykonávat sjednanou inženýrskou činnost v rozsahu sjednaném v článku I. odst. 2 písm. c) této smlouvy, a přesto se mu bez jeho zavinění nepodaří nejpozději do 20.03.2025 zajistit a předat objednateli pravomocné stavební povolení k předmětné stavbě (např. z toho důvodu, že se objednateli nepodaří získat ke stavbě nezbytný souhlas vlastníků všech dotčených pozemků), je objednatel oprávněn písemně odstoupit od požadavku na dodání stavebního povolení a od zbývajících plnění sjednaného v článku VI. odst. 1 písm. c) této smlouvy – tj. od zpracování a předání objednateli DPS včetně položkového rozpočtu – s tím, že v takovém případě náleží zhotoviteli v plné výši odměna za výkon inženýrské činnosti dle článku IV. odst. 2 písm. b) této smlouvy*“.

3) Smluvní strany se nyní dohodly, že termíny plnění díla sjednané v ustanovení článku VI odst. 1 Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, se tímto dodatkem mění takto:

- a) Zpracování požadovaných průzkumů a geodetického doměření potřebných pro zpracování DÚR a DSP, včetně zpracování a předání objednateli DÚR a DSP – **do 15.06.2025;**

- b) Zajištění inženýrské činnosti a předání objednateli pravomocného stavebního povolení – **do 15.07.2025;**
- c) Zpracování a předání objednateli DPS včetně položkového rozpočtu – **do 15.09.2025.**
- 4) A ve výše citovaném ustanovení článku IV odst. 3 Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1, se původní termín „do 20.03.2025“ nově nahrazuje termínem do 15.09.2025.

III. Společná a závěrečná ustanovení

- 1) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.
- 2) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu. Oba stejnopisy dodatku budou řádně podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran a mají stejnou platnost a závaznost.
- 3) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 4) Smlouva o dílo byla v registru smluv zveřejněna dne 06.06.2024 pod evidenčním číslem ID 27097956 a Dodatek č. 1 byl v registru smluv zveřejněn dne 24.03.2025 pod evidenčním číslem ID 30551544. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nejpozději **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku zajistí také jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.
- 5) Uzavření tohoto dodatku za objednatele schválila Rada města Jablunkova na své 54. schůzi konané dne 27.05.2025 svým usnesením č. 54/1080 bod 2.
- 6) Oba účastníci shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávněni k uzavření tohoto dodatku, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne _____ 2025

V Jablunkově dne 6.6. 2025

Za objednatele:


Za zhotovitele:

Ing. Jiří Hamrozi Digitálně podepsal Ing. Jiří Hamrozi
Datum: 2025.06.05 13:59:17 +02'00'

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Luboš Čmiel Digitálně podepsal
Luboš Čmiel
Datum: 2025.06.05
10:13:29 +02'00'

Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova



Ing. Pavel Čmiel, jednatel
C2pecap s.r.o.

Mgr.
Tomáš
Jakubík Digitálně podepsal
Mgr. Tomáš
Jakubík
Datum: 2025.06.05
08:29:13 +02'00'