

LI032875 Liberec, Riegrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
CES - 760/25/OLCE

DODATEK Č.1 KESMLouvě O DíLO

Číslo zhotovitele:

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 08.04.2025 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
fakturační adresa : fakturace@svs.cz

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

BAUTOPA s.r.o.

se sídlem: Wintrova 490/22, Liberec II-Nové Město, 460 01
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 33204
zastoupená: Bc. Tomáš Pasecký, jednatel
zástupce pro věci technické:
IČ: 01983024
DIČ: CZ01983024
bankovní spojení: ČSOB Liberec, č. ú. 260516361/0300
telefon:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 159 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je Bc.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Změna článku č. 3.2. na dokončení stavby do: 31.07.2025

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne 30.5.25

Objednatel:

Zhotovitel:

23-06-2025

.....


Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

.....


Bc. Tomáš Pasecký
jednatel společnosti
BAUTOPA s.r.o.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

(44)

BAUTOPA s.r.o.
Wintrova 490/22, 460 01 Liberec
IČ: 019 83 024

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2025	
Zhotovitel: BAUTOPA s.r.o., Wintrova 490/22, 460 01 Liberec II – Nové Město					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. 				Datum: 30.05.2025	
Název akce: LI032875 Liberec, Riegrova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem X	faxem	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu koordinace s DPMLJ dojde k prodloužení termínu na úseku od staniční 0,21841 po 0,26000 o 31 kalendářních dní - do 31.7.2025. Ostatní úseky budou dokončeny dle Sod.					
Důvod vícepráce/méně práce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti (např. vyhrazená změna závazku ve smlouvě) X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 31/třicet jedna kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 0 Kč bez DPH Hodnota víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny. Hodnota méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 0 Kč bez DPH, tj. 0% nabídkové ceny. Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					

..... Datum 29.5.25

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu z SoD a nové položky mimo výskyt z cenové úrovně URS.

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle tohoto Změnového listu činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Hodnota méněprací a víceprací v absolutní hodnotě dle všech Změnových listů činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % ceny díla dle SoD, tedy méně než 15 %.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla:

Změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla dle SoD.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

..... Datum 6.6.25

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

..... Datum 30.5.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 a odst. 9 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací či jiné změny dle výše uvedených ustanovení, a souhlasí se změnou.

..... Datum 9.6.25

..... Datum 16.6.25

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.