

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

III/11627 Mníšek p. Brdy - Zahořany

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

staničení silnice III/11627 v km 0,000 - 3,350, délka úseku 3350 m

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

--- / 2

Číslo ZBV:

02

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: B E S s.r.o.
Sukova 625, 256 01 Benešov
IČ: 43792553

Rekapitulace ZBV č. 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.3	-1 379 191,59	2 212 000,00	832 808,41

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
2	-1 379 191,59	2 212 000,00	832 808,41

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Stavební dozor:	jméno	Ing. František Hlinovský	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedených Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Jan Freudl	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 2**

Název Stavby:	III/11627 Mníšek p. Brdy - Zahोřany
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	--- / 2
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	staničení silnice III/11627 v km 0,000 - 3,350, délka úseku 3350 m

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
13 066 871,01

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	161 380,84	13 228 251,85	161 380,84

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-1 379 191,59	2 212 000,00	2 373 380,84	16,93%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-1 379 191,59	14 061 060,26	994 189,25	7,61%

Rozpis položek a cen Změny	
----------------------------	--

Název stavby dle SoD: III/11627 Mníšek p. Brdy - Zahořany

Číslo a název SO/PS: staničení silnice III/11627 v km 0,000 - 3,350, délka úseku 3350 m

Číslo a název rozpočtu: -

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)	
-----------------------------	--

Skupina změn 3

[illegible]

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.

Potvrzuji zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změn.

Za Zhotovitele: Ing. Roman Wilkonský, (stavbyvedoucí)

Za Objednatele: Ing. František Hlinovský, (TDS/TDI)

Podpis: _____

Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	2
Název stavby:	III/11627 Mníšek p. Brdy - Zahořany
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	staničení silnice III/11627 v km 0,000 - 3,350, délka úseku 3350 m
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	--- / 2

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	1
08 Ohlášení změn stavby	2
09 Výzva ke změně rozsahu díla ze dne 28.06.2024 - Pokyn KSÚS	2
10 Stanovisko TDI	1
Počet listů celkem	6

Soupis prací SO po všech změnách								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								2					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	agregovaná pol.	OSTATNÍ POŽADAVKY - DIO, GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ před a po dokončení včetně zaměření zesílení konstrukce , ZJIŠTENÍ A VYTÝČENÍ INŽ. SÍTÍ,	kpl	1,000	0,000	0,000	161 920,39	161 920,39	0,00	0,00	161 920,39	0,00	0,00%
2	02960	DOZOR GEOTECHNIKA STAVBY, vyhodnocení konstrukcí a materiálů podloží pro stanovení rozsahu sanací	kpl	1,000	0,000	0,000	2 753,75	2 753,75	0,00	0,00	2 753,75	0,00	0,00%
3	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU - zkoušky zatěžovací budou provedeny v místě sanací, počet zkoušek dle situace po odkrytí vozovkového krytu a zjištění skutečného rozsahu sanací	kpl	20,000	0,000	0,000	3 304,50	66 089,95	0,00	0,00	66 089,95	0,00	0,00%
4	113728	FREŽOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	1866,000	0,000	0,000	1 071,68	1 999 760,83	0,00	0,00	1 999 760,83	0,00	0,00%
5	919111	REZÁNÍ ASFALT. KRYTU	bm	3719,000	0,000	0,000	2,75	10 241,19	0,00	0,00	10 241,19	0,00	0,00%
6	93818	ČISTĚNÍ VOZOVEK SAMOSBĚREM	m2	18450,000	0,000	0,000	1,79	33 044,98	0,00	0,00	33 044,98	0,00	0,00%
7	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM, vzdálenost uvedená orientačně, vč. odvozu na skládku, odstranění stávající zeminy (případně konstrukce podkladních vrstev), tl. 300mm, v š. cca 1,5m	m3	2565,000	885,000	-1680,000	49,90	127 988,15	-83 828,50	0,00	44 159,65	-83 828,50	-65,50%
		ZBV 2: Odečet plochy, krát tloušťka -1000,00 * 5,60 *0,3 = 1680,00 M3 VÝMĚRA STANOVENA VÝPOČTEM											
8	181110	UPRAVA PLANÉ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	m2	8550,000	2950,000	-5600,000	4,74	40 496,62	-26 524,10	0,00	13 972,52	-26 524,10	-65,50%
9	56336	ZBV 2: Odečet plochy -1000,00 * 5,60 = 5600,00 M2 VÝMĚRA STANOVENA VÝPOČTEM VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI tl. 300mm	m2	8550,000	2950,000	-5600,000	63,01	538 699,21	-352 832,23	0,00	185 866,98	-352 832,23	-65,50%
10	572223	ZBV 2: Odečet plochy -1000,00 * 5,60 = 5600,00 M2 VÝMĚRA STANOVENA VÝPOČTEM SPOJOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	m2	8550,000	2950,000	-5600,000	4,19	35 787,71	-23 439,90	0,00	12 347,81	-23 439,90	-65,50%
12	574E46	ZBV 2: Odečet plochy -1000,00 * 5,60 = 5600,00 M2 VÝMĚRA STANOVENA VÝPOČTEM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, tl. 50mm	m2	8550,000	2950,000	-5600,000	110,48	944 607,19	-618 690,09	0,00	325 917,10	-618 690,09	-65,50%
13	572213	ZBV 2: Odečet plochy -1000,00 * 5,60 = 5600,00 M2 VÝMĚRA STANOVENA VÝPOČTEM SPOJOVACÍ POSTRIK ZE SIL. EMULZE DO 0,5KG/M2	m2	36900,000	0,000	0,000	5,36	197 633,41	0,00	0,00	197 633,41	0,00	0,00%
14	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, tl. 60mm	m2	18450,000	0,000	0,000	236,81	4 369 188,76	0,00	0,00	4 369 188,76	0,00	0,00%
15	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, tl. 40 mm	m2	18450,000	0,000	0,000	184,46	3 403 216,95	0,00	0,00	3 403 216,95	0,00	0,00%
16	113762	FREŽOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	3719,000	0,000	0,000	5,51	20 482,38	0,00	0,00	20 482,38	0,00	0,00%
17	931312	TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF. ZALIVKOU PRŮR. DO 200MM2	m	3719,000	0,000	0,000	8,26	30 723,57	0,00	0,00	30 723,57	0,00	0,00%
18	89921	VÝSKOVÁ UPRAVA POKLOPU A MŘÍŽI	kus	26,000	0,000	0,000	1 266,72	32 934,83	0,00	0,00	32 934,83	0,00	0,00%
19	89923	VÝSKOVÁ UPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	kus	89,000	0,000	0,000	859,17	76 466,08	0,00	0,00	76 466,08	0,00	0,00%
	12922	ČISTĚNÍ KRAJNICE OD NANOSU TL. DO 100 MM S ODVOZEM NA SKLÁDKU	m2	2795,000	0,000	0,000	10,47	29 255,82	0,00	0,00	29 255,82	0,00	0,00%
24	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNICE Z RECYKLÁTU DO TL. 100MM	m2	2795,000	0,000	0,000	56,54	158 029,34	0,00	0,00	158 029,34	0,00	0,00%
25	15111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH	t	5482,000	2374,000	-3108,000	88,12	483 073,50	-273 876,77	0,00	209 196,73	-273 876,77	-56,69%
		ZBV 2: Dle položky 7 ODKOPY, -1680,00 M3 * 1,85 T/M3 = -3108,00 T; VÝMĚRA STANOVENA VÝPOČTEM											
27	915111	VDZ- vodící proužek 12,5 , přechody pro chodce, BARVOU, ZÁKLADNÍ	m2	822,000	0,000	0,000	77,10	63 380,27	0,00	0,00	63 380,27	0,00	0,00%
28	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA (plast)	ks	42,000	0,000	0,000	264,36	11 103,11	0,00	0,00	11 103,11	0,00	0,00%
29	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA - vodící proužek 12,5; přechod pro chodce , zastávky BUS	m2	870,000	0,000	0,000	264,36	229 993,04	0,00	0,00	229 993,04	0,00	0,00%
		Nové položky											
N1	125837	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. II, ODVOZ DO 16 KM	M3	0,000	11,760	11,760	731,84	0,00	0,00	8 606,44	8 606,44	8 606,44	100,00%
		ZBV 1: 0,400*0,600*49,00 = 11,760 M3											
N2	451314	JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	0,000	0,375	0,375	4 800,13	0,00	0,00	1 800,05	1 800,05	1 800,05	100,00%
		ZBV 1: 0,75*0,50*1,00 = 0,375 M3											
		JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
N3	574A03	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	0,000	1,715	1,715	6 885,90	0,00	0,00	11 809,32	11 809,32	11 809,32	100,00%
		ZBV 1: 45,00*0,5*0,07 = 1,715 M3											
		JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
N4	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,000	37,000	37,000	764,71	0,00	0,00	28 294,27	28 294,27	28 294,27	100,00%
		ZBV 1: ODMĚŘENO KOLEČKEM NA STAVBĚ = 37,00 M											
		JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
N5	93555	ŽLABY Z DILCU Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍRKY DO 300MM VČET MŘÍŽI	M	0,000	12,000	12,000	9 239,23	0,00	0,00	110 870,76	110 870,76	110 870,76	100,00%
		ZBV 1: ODMĚŘENO KOLEČKEM NA STAVBĚ = 12,00 M											
		JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2024											
N6	567551.N	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 250MM	M2	0,000	5600,000	5600,000	395,00	0,00	0,00	2 212 000,00	2 212 000,00	2 212 000,00	100,00%
		ZBV 2: 1000,00 * 5,60 = 5600,00 M2 VÝMĚRA STANOVENA VÝPOČTEM											
		JEDNOTKOVÁ CENA PŘEVZATA Z OTSKP 2025 jako sleva z jednotkové ceny											

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚNY STAVBY

„III/11627 Mníšek p. Brdy - Zahořany“

K rukám:

Karel Motal, – Vedoucí oblasti Kladno, KSÚS,
Pavel Špaček – Projektový manažer staveb, KSÚS

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby/projektu	„III/11627 Mníšek p. Brdy - Zahořany“
Název veřejné zakázky	„III/11627 Mníšek p. Brdy - Zahořany“
Zhotovitel	BES s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov IČO 43792553
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele	Ing. Jan Freudl, jednatel

SMLOUVA O DÍLO

Číslo SoD objednatele	SMLD-0419/00066001/2024
Číslo SoD zhotovitele	S 069/2024
Termín plnění	Dle SoD do 8 týdnů od předání staveniště Zhotoviteli
Celková cena díla	13 066 871,01 Kč bez DPH

Ve vztahu k nadepsané smlouvě o dílo uzavřené v návaznosti na výše uvedenou veřejnou zakázku ohlašujeme v souladu s čl. 2 smlouvy o dílo a v souladu s její přílohou č. 4 – *Směrnice upřesňující provádění změn závazků podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („Směrnice“)*, změnu stavby, která dle analýzy zhotovitele představuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Dle názoru zhotovitele se dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Bližší informace jsou uvedeny dále.

Zhotovitel předkládá za účelem zajištění řádného postupu ohlášení změny tento formulář, jehož součástí tvoří veškeré přílohy vyžadované ustanovením § 18 odst. 1 Směrnice.

Zhotovitel níže uvádí přehled skutečností nutných k posouzení této změny a její dopady na termín plnění a celkové náklady stavby.

PŘEHLED ZAMÝŠLENÉ ZMĚNY ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

Podstata změny	Recyklace za studena
Důvody potřeby změny, popis problému	Původní řešení dle PDPS Ve schválené Projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) na silnici III/11627 v úseku Mníšek pod Brdy – Zahořany bylo počítáno s klasickou obnovou a opravou aktivní zóny vozovky na základě standardně uvažovaných podmínek podloží. Předpokládalo se, že podkladní vrstvy vozovky jsou relativně homogenní a není nutné přistupovat k zásadně odlišné technologii sanace.

BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov

Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

IC 43792553 DIC CZ43792553 Bankovní spojení – Česká spořitelna a.s., č. ú. 321096349/0800, Komerční banka a.s., 3300121/0100

	Během přípravných a počátečních realizací prací se ukazuje, že stávající vozovka byla v minulosti několikrát rekonstruována a překopávána (zejména při pokládce vodovodů různými metodami – překopy, podvrty apod.). To vedlo k nehomogennímu podloží, které může způsobovat různou míru sedání v místech, jež nejsou dostatečně zhutněná. Navíc se ukázalo, že vozovka byla více poškozena těžkou dopravou, než původně předpokládala PDPS. V důsledku toho by standardní postup sanace aktivní zóny (např. výměna podloží v částech vozovky či doplnění a zhutnění) nemusel zajistit dlouhodobě stabilní konstrukci silnice. Bylo proto nutné hledat technologii, která homogenně zpevní a sjednotí podloží ve větší ploše a omezí lokální nerovnoměrné sedání, jež by se jinak s velkou pravděpodobností projevilo vznikem poruch (trhlíny, vyjeté koleje). Zhotovitel tímto Ohlášením zjištění skutečnosti Oznamuje Objednateli, následující skutečnosti: A. Na základě vyhodnocení skutečného stavu a zjištěných podmínek navrhuje zhotovitel změnu technologie sanace aktivní zóny spočívající v recyklaci za studena. Touto změnou dojde k: Sjednocení a zpevnění nehomogenních úseků, vyšší únosnosti pro provoz těžké dopravy, eliminaci rizika rozdílného sedání v místech starých překopů a podvrťů a efektivnějšího využití stávajících materiálů a snížení objemu dováženého/odváženého materiálu. Pro ocenění hodnoty změny použije Zhotovitel ustanovení článku 6.7. výše uvedené Smlouvy o Dílo.
Čeho se zhotovitel domáhá	Vydání pokynu
Vliv na termín plnění	Bez dopadu do času
Vliv na celkovou cenu díla	ANO
Kategorizace změny dle ZZVZ	Zadavatel jednající s řádnou péčí nemohl ve stádiu zadávání této veřejné zakázky tuto skutečnost předpokládat. Jedná se o Změnu nepodstatnou, která je tak podle čl. 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena jako změna nepředvídaná do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.

V Benešově dne
 Za zhotovitele,
 Podepisuje v zastoupení za jednatele společnosti B E S s.r.o, Ing. Jana Freudla,
 Dnešního dne 27.02.2025,

Ing. Roman Wilkonský, stavbyvedoucí
 B E S s.r.o.

BES s.r.o., Sukova 625, 256 17 Benešov
 Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496
 IC 43792553 DIC CZ43792553 Bankovní spojení – Česká spořitelna a.s., č. ú. 321096349/0800, Komerční banka a.s., 3300121/0100

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

B E S s.r.o.
Sukova 625
256 01 Benešov

Vás dopis značky/ze dne
27. 02. 2025

Vyřizuje/telefon
Špaček /

Praha
14. 04. 2025

Věc: Stavba „III/11627 Mníšek p. Brdy – Zahořany“ – 2. oznámení o zjištěné skutečnosti

Na základě oznámení zhotovitele ze dne 27. 02. 2025, se jedná o následující změny oproti zadávací dokumentaci, které nešly předvídat a které vznikly během realizace stavby „III/11627 Mníšek p. Brdy – Zahořany“:

V zadávací Technické specifikaci a zadávacím rozpočtu na opravu silnice III/11627, v úseku Mníšek pod Brdy – Zahořany, bylo počítáno s klasickou obnovou a opravou vozovky na základě standardně uvažovaných podmínek podloží. Během prací se ukázalo, že stávající vozovka byla v minulosti několikrát rekonstruována a překopávána zejména při pokládce vodovodů různými metodami – překopy, podvrty apod. To vedlo k nehomogennímu podloží, které může způsobovat různou míru sedání v místech, jež nejsou dostatečně zhutněná. Vozovka byla také více poškozena těžkou dopravou, než se původně předpokládalo. V důsledku toho by standardní postup sanace aktivní zóny (např. výměna podloží v částech vozovky či doplnění a zhutnění) nemusel zajistit dlouhodobě stabilní konstrukci silnice. Bylo proto nutné hledat technologii, která homogenně zpevní a sjednotí podloží ve větší ploše a omezí lokální nerovnoměrné sedání. Na základě vyhodnocení skutečného stavu a zjištěných podmínek navrhl zhotovitel změnu technologie sanace aktivní zóny spočívající v recyklaci za studena. Tento návrh byl také schválen TDI.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. dotčené silnice III/11627 a jako zadavatel výše zmíněné stavby, tímto souhlasí s provedením opravy dle uvedených změn a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV 2 k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnici KSÚS SK.

Pavel Špaček
projektový manažer staveb

***Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11***

Přílohy: oznámení zhotovitele ke změnám ze dne 27. 02. 2025



„III/11627, Mníšek p. Brdy - Zahořany“

sídlo TDS: Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Věc: Stanovisko TDS Specialisty PK k předloženému Konceptu ZBV č. 02 na akci –

„III/11627, Mníšek p. Brdy - Zahořany“

Podklad pro stanovisko:

Koncept ZBV č. 02, opravený dle připomínek TDS zaslaný k závěrečné kontrole ze dne 03.03.2025

Stanovisko TDS k předloženému konceptu:

1) S obsahem Konceptu ZBV č. 02, po zapracování připomínek, jako TDS SOUHLASÍM!

Zprávu vypracoval: V Praze dne 04.03.2025:

TDS Specialista pro Pozemní komunikace včetně propustků

Ing. František Hlinovský

Tento dopis / zápis má celkový počet listů: 1