

DOHODA

dle § 1746 odstavec 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele:

„II/454 Dolní Údolí – opěrná zed“

uzavřené podle ustanovení § 2586 - § 2635 občanského zákoníku mezi následujícími
smluvními stranami:

I.

O b j e d n a t e l: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Ivo Černým, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý - ředitel organizace

[redacted] - vedoucí SÚ Šumperk

[redacted] - vedoucí TSÚ SÚ Olomouc

[redacted] - investiční referent TSÚ SÚ Šumperk

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu: 27-4231420297/0100

Tel: [redacted]

DS: ur4k8nn

E-mail: [redacted]

a

Z h o t o v i t e l: ČIPOS Ostrava a.s.

se sídlem: Harantová 1748/25, 702 00 Ostrava

kontaktní adresa: Harantová 1748/25, 702 00 Ostrava

zápis v OR u Krajský soud Ostrava, Oddíl B, vložka 10795

zastoupen Ing. Václav Cigler

IČO: 28706391 DIČ: CZ28706391

telefon: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 6242928319/080

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ČIPOS OSTRAVA a.s.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Václav Cigler

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[redacted]

stavbyvedoucí:

[redacted] 1103967, mosty a inženýrské konstrukce

II.

Předmětem dohody je změna ceny díla realizovaného zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo ze dne 23.04.2025, a to z důvodu změny rozsahu stavebních prací vyvolaných odlišným skutečným stavem oproti předpokladům, ze kterých bylo vycházeno při zpracování zadávací dokumentace (odstranění povodňových škod).

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, že se mění cena dle Smlouvy o dílo o méněpráce a vícepráce. Méněpráce a vícepráce jsou blíže specifikovány v soupisu víceprací a méněprací v příloze.

Celková cena díla dle SoD:	853 806,79 Kč bez DPH / 787 758,94 s DPH
Vícepráce dle dohody:	299 603,34 Kč bez DPH
Méněpráce dle dohody:	-378 632,10 Kč bez DPH
Nová celková cena díla dle dohody bez DPH:	774 778,03 Kč bez DPH
DPH ve výši 21 %:	162 703,39 Kč
Nová celková cena díla dle dohody s DPH:	937 481,42 Kč vč. DPH

III.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 23.04.2025 touto dohodou nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

Tato dohoda je vyhotovena v jednom stejnopisu v elektronické podobě.

Tato dohoda je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.

Uvedená dohoda je uzavřena v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tato dohoda nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

1x Položkový rozpočet méněprací a víceprací

V Olomouci dne (viz elektronický podpis)
Za objednatele:

Elektronický podpis: 30.6.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 29.6.2028 09:08 +02:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

V Ostravě dne (viz el. podpis)
Za zhotovitele:

Ing. Václav Cigler
Digitálně podepsal
Ing. Václav Cigler
Datum: 2025.06.25
14:03:59 +02'00'

ČIPOS Ostrava, a. s.
Ing. Václav Cigler
člen představenstva



Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název stavby: II/454 - II/454 Dolní Údolí, opěrná zeď								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název varianty: ZŘ -								č.					
Číslo a název SO/PS: SO 201 - II/454 Dolní Údolí (km 2,843 – 2,873)													
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - II/454 Dolní Údolí (km 2,843 – 2,873)													
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	02920.	OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	KPL	1,000000	1,000000	0,000000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
2	02940.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000000	1,000000	0,000000	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
3	02944.	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000000	1,000000	0,000000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
4	03350.	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	KPL	1,000000	1,000000	0,000000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
5	03570.	STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - ČERPADLA	KPL	1,000000	1,000000	0,000000	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
6	11512.	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	54,000000	54,000000	0,000000	250,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00
7	12793R01.	VYKOPÁVKY POD VODOU V HOR. 4	M3	21,600000	51,600000	30,000000	1 980,00	42 768,00	0,00	59 400,00	102 168,00	59 400,00	138,89
8	12933.	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M	M	45,000000	38,700000	-6,300000	2 160,00	97 200,00	-13 608,00	0,00	83 592,00	-13 608,00	-14,00
9	13283.	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II	M3	5,400000	12,594000	7,194000	1 870,00	10 098,00	0,00	13 452,78	23 550,78	13 452,78	133,22
10	17780.	ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	21,000000	0,000000	-21,000000	1 456,00	30 576,00	-30 576,00	0,00	0,00	-30 576,00	-100,00
11	261615.	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. VI D DO 50MM	M	27,000000	39,500000	12,500000	560,00	15 120,00	0,00	7 000,00	22 120,00	7 000,00	46,30
12	272324.	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	3,960000	14,500000	10,540000	14 200,00	56 232,00	0,00	149 668,00	205 900,00	149 668,00	266,16
13	272366.	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,145332	0,213000	0,067668	56 300,00	8 182,19	0,00	3 809,71	11 991,90	3 809,71	46,56
14	281611.	INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU	M3	25,200000	6,330000	-18,870000	12 630,00	318 276,00	-238 328,10	0,00	79 947,90	-238 328,10	-74,88
15	46251.	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	27,000000	0,000000	-27,000000	3 560,00	96 120,00	-96 120,00	0,00	0,00	-96 120,00	-100,00
16	62747.	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA ZVLÁŠT MALTOU	M2	30,000000	30,000000	0,000000	760,00	22 800,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00


Za zhotovitele:

Datum:

Ing.
Václav
CiglerDigitálně
podepsal Ing.
Václav Cigler
Datum:
2025.06.25
11:22:30 +02'00'

Za objednatele:

Datum:





Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)													
Číslo a název stavby: II/454 - II/454 Dolní Údolí, opěrná zeď								Změna soupisu prací (SO/PS) č.					
Číslo a název varianty: ZŘ -													
Číslo a název SO/PS: SO 201 - II/454 Dolní Údolí (km 2,843 – 2,873)													
Číslo a název rozpočtu: SO 201 - II/454 Dolní Údolí (km 2,843 – 2,873)													
poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	méněpráce ve změně v Kč	vícepráce ve změně v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	87534.	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM	M	2,500000	2,500000	0,000000	500,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00
18	938442.	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 500 BARŮ	M2	124,500000	124,500000	0,000000	450,00	56 025,00	0,00	0,00	56 025,00	0,00	0,00
19	967158.	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM	M3	1,620000	1,620000	0,000000	6 580,00	10 659,60	0,00	0,00	10 659,60	0,00	0,00
		Nové položky											
30	78383.	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	0,000000	32,100000	32,100000	547,95	0,00	0,00	17 589,20	17 589,20	17 589,20	100,00
31	17760.	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH	M3	0,000000	29,500000	29,500000	569,40	0,00	0,00	16 797,30	16 797,30	16 797,30	100,00
32	935212.	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	0,000000	38,700000	38,700000	764,71	0,00	0,00	29 594,28	29 594,28	29 594,28	100,00
33	17481.	ZÁSYP JAMA RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000000	2,322000	2,322000	987,11	0,00	0,00	2 292,07	2 292,07	2 292,07	100,00
		Celkem						853 806,79	-378 632,10	299 603,34	774 778,03	-79 028,76	-9,26
		Všechny změny celkem						853 806,79	-378 632,10	299 603,34	774 778,03	-79 028,76	-9,26

Za zhotovitele:

Datum:

Ing.
Václav
Cigler

Digitálně podepsal
Ing. Václav Cigler
Datum: 2025.06.25
11:22:41 +02'00'

Za objednatele:

Datum:

