

DODATEK Č. 2

k smlouvě o dílo č. SM/0945/2023

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Jindřichův Hradec

sídlo: Klášterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, ČR
IČO: 002 46 875
DIČ: CZ00246875
zastoupená: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Česká národní banka
číslo účtu: 27-0603140379/0800 94-2822251/0710
e-mail: podatelna@jh.cz

osoby oprávněné zastupovat zhotovitele ve věcech:

- smluvních: Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta
- technických: Xxx
- realizačních: xxx, e-mail: xxx

technický dozor objednatele AP INVESTING, s.r.o., Palackého 768/12, Brno, ČR
/TDS/ a koordinátor BOZP: IČO: 607 12 121

- kontaktní osoba: Ing. Petr Jerhot, členské číslo ČKAIT 101779, číslo osvědčení ROVS/207/KOO/2023, tel.: +xxx, e-mail: xxx

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: společníci Společnosti Jindřichův Hradec

Vedoucí společník:

STANTER s.r.o.

sídlo: Zarámí 4077, 760 01 Zlín, ČR
zápis v OŘ: u Krajského soudu v Brně, oddíl: C, vložka: 120152
IČO: 096 67 822
DIČ: xxxxx
zastoupená: Ing. Juraj Comorek, jednatel
e-mailová adresa: xxxx

Společník 2:

STANTER, a.s.

sídlo: Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra, SR
zápis v OŘ: u Okresního soudu Nitra, oddíl: Sa, vložka číslo: 10505/N
IČO: 50 085 956
IČ DPH: xxxxx
zastoupená: Ing. Milan Kreškóci, předseda představenstva
e-mailová adresa: xxxx

Společník 3:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.

sídlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, SR
zápis v OŘ: u Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka číslo: 2800/S
IČO: 31 631 134
DIČ: xxxxx

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, o.z.

sídlo: Školská 689/20, 110 00 Praha, ČR
zápis v OŘ: u Městského soudu v Praze, oddíl: A, vložka: 79483

IČO: 090 73 833
DIČ: xxxx
zastoupená: Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí odštěpného závodu
e-mailová adresa: xxxxx

Společník 4:

YUCON CZ, s.r.o.

sídlo: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno, ČR
zápis v OŘ: u Krajského soudu v Brně, oddíl: C, vložka: 63922
IČO: 291 84 771
IČ DPH: xxxx
zastoupená: Ing. Martin Nad', jednatel
e-mailová adresa: [xxxx](#)

Společník 5:

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

sídlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha, ČR
zápis v OŘ: u Městského soudu v Praze, oddíl: B, vložka: 26499
IČO: 116 37 471
DIČ: xxxx
zastoupená: Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady
Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady
e-mailová adresa: [xxxx](#)

fakturační údaje objednatele:

bankovní spojení: xxxx
číslo účtu: xxxx

(dále společně jen „**Objednatel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“)

Článek 1 **Úvodní ustanovení**

- 1.1 Dne 25.10.2023 Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. SM/0945/2023 (dále jen „**Smlouva**“), na jejíž základě Zhotovitel provádí pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavby s názvem „*Intenzifikace technologií ČOV Jindřichův Hradec – 1. etapa*“ (dále jen „**Dílo**“).
- 1.2 V průběhu provádění Díla Zhotovitel zjistil a bezodkladně oznámil Objednateli skutečnosti, jež Zhotovitel rovněž blíže specifikoval ve svém listu ze dne 09.06.2025, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 k Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) a kterým Zhotovitel požádal Objednatele o prodloužení termínů dle Smlouvy, protože tyto skutečnosti představují, mimo jiné, skryté překážky místa provádění Díla a žádosti Objednatele o změnu, resp. snížení a rozšíření předmětu a rozsahu Díla, vedou k provedení víceprací a méněprací na Díle, mají dopad na předmět, rozsah a technický postup a způsob provedení Díla, na cenu za Dílo a na smluvní termíny provedení Díla, včetně započetí jeho zkušebního provozu (dále jen „**Projektová dokumentace**“). V průběhu provádění Díla v části sanací na dosazovací nádrži DN1 byly zjištěné nepředvídatelné a skryté překážky na místě provádění Díla, jež Zhotovitel neprodleně oznámil Objednateli a jež spočívaly v tom, že skutečný stav na místě provádění Díla neodpovídal Projektové dokumentaci, dle které má Zhotovitel Dílo provést, resp. tato s ním nepočítala, a proto stav na místě provádění Díla byl v rozporu s Projektovou dokumentací, protože:
 - dosazovací nádrž DN1 měla lokálně dutá místa, která se nacházela mezi spádovými betony a železobetonovou konstrukcí, místo soudržného souvrství, jež předpokládala Projektová dokumentace;

- stěna dosazovací nádrže DN1 byla poškozená nad míru předpokládanou Projektovou dokumentací, a z tohoto důvodu vznikaly nadměrné průsaky přes praskliny její stěny, které nebylo možné injektovat;
 - v dělící stěně jímky přebytkového kalu v rámci objektu SO 04 Dosazovací nádrže se nacházel neznámý otvor, jehož existenci Projektová dokumentace nepředpokládala a skrz který protékal kal z druhé jímky, a u čerpadla kalové jímky se nacházelo potrubí DN 150 a DN 500, jehož existenci Projektová dokumentace sice předpokládala, avšak přes které se do jímky neustále vracel kal z neznámého zdroje.
- 1.3 V souvislosti s vícepracemi a méněpracemi na Díle dle odst. 1.2 Dodatku Zhotovitel v souladu s odst. 5.5 a 5.6 Smlouvy provedl jejich soupisy v změnových listech č. 13 až 17, 19, 22a, 24, jež Objednatel schválil dne 09.06.2025 (dále společně jen „**Změnové listy**“).
- 1.4 Smluvní strany mají zájem na změně předmětu, rozsahu technického postupu a způsobu provedení Díla a s tím související změně Smlouvy v rozsahu dle tohoto Dodatku.

Článek 2

Předmět Dodatku

Předmětem Dodatku je v souladu s odst. 5.5, 5.9, 7.7.5 a 7.7.6 Smlouvy v spojení s odst. 22.3 Smlouvy dohoda Smluvních stran (a) o změně předmětu, rozsahu a technického postupu a způsobu provedení Díla a o s tím související změně (nahrazení) části Projektové dokumentace, (b) o změně ceny za Dílo, (c) o změně termínu provedení Díla, včetně nezávazných předpokládaných termínů provedení jeho částí, a (d) o změně příslušných ustanovení Smlouvy.

Článek 3

Změna provedení Díla a části Projektové dokumentace

- 3.1 Dílo a podklady, dle kterých má být Dílo provedeno, se mění tak, že:
- 3.1.1 předmět a rozsah Díla se snižuje o méněpráce dle Změnových listů, jež nejsou předmětem Díla (dále jen „**Méněpráce**“);
 - 3.1.2 předmět a rozsah Díla se navyšuje o práce navíc dle Změnových listů, jež jsou, resp. se stávají součástí předmětu Díla (dále jen „**Vícepráce**“);

Článek 4

Změna ceny za Dílo

- 4.1 Cena za dílo dle odst. 5.1 Smlouvy v platném znění (dále jen „**Cena za dílo**“):
- 4.1.1 se snižuje o cenu za Méněpráce, tj. o částku -5.038.237,47 Kč bez DPH;
 - 4.1.2 se navyšuje o cenu za Vícepráce, tj. o částku 5.658.898,59 Kč bez DPH;
 - 4.1.3 se celkově navyšuje o částku **620.661,12 Kč** bez DPH odpovídající rozdílu ceny za Méněpráce dle odst. 0 Dodatku a ceny ze Vícepráce dle odst. 0 Dodatku;
 - 4.1.4 po navýšení dle odst. 0 Dodatku činí 237.134.444,59 Kč bez DPH.
- 4.2 Položkový rozpočet, jež je součástí nabídky Zhotovitele dle odst. 2.2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“), se doplňuje o změnové položkové rozpočty tvořící přílohy k Změnovým listům, jejichž sumarizace tvoří přílohu č. 2 k Dodatku (dále společně jen „**Změnové položkové rozpočty**“), a tyto se stávají nedílnou součástí Položkového rozpočtu s tím, že každý ze Změnových položkových rozpočtů má přednost před Položkovým rozpočtem v rozsahu v jakém Položkový rozpočet mění, resp. v rozsahu v jakém každý ze Změnových položkových rozpočtů v rozporu s Položkovým rozpočtem.
- 4.3 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností v souvislosti s právem (nárokem) Zhotovitele na zaplacení Ceny za dílo nebo její jakékoli části ve výši dle tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly, že Zhotovitel má právo (nárok) zaplacení celé Ceny za dílo ve výši dle tohoto Dodatku, tj. včetně ceny za Vícepráce, které Zhotovitel zahájil a provedl do dne uzavření tohoto Dodatku.

Článek 5

Změna termínů plnění

5.1 Termíny plnění dle odst. 7.2 Smlouvy v platném znění se mění následovně:

5.1.1 *původní předpokládaný (nezávazný) termín dle odst. 7.2.4 Smlouvy pro zahájení zkušebního provozu Díla v části biologické části ČOV se mění na závazný termín: do 24.09.2025;*

5.2 Harmonogram plnění dle odst. 7.6 Smlouvy se nahrazuje aktualizovaným harmonogramem plnění, který je přílohou listu Zhotovitele ze dne 09.06.2025 a tvoří součást přílohy č. 1 k Dodatku (dále jen „**Aktualizovaný harmonogram**“) s tím, že Aktualizovaný harmonogram má přednost před všemi předchozími harmonogramy plnění odsouhlasenými Objednatelem dle odst. 7.6 Smlouvy.

Článek 6

Změna ustanovení Smlouvy

6.1 S ohledem na dohody Smluvních stran dle článků 0 až 0 Dodatku se Smluvní strany dohodly, že jednotlivá ustanovení Smlouvy mění následovně:

6.1.1 odst. 5.1 první věta Smlouvy v platném znění se vypouští a nahrazuje se novou větou odst. 5.1 s následovným zněním:

*„Cena Díla (dále jen „**Cena Díla**“) činí 237.134.444,59 **Kč bez DPH**.“;*

6.1.2 odst. 7.2.4 Smlouvy v platném se vypouští a nahrazuje se novým odst. 7.2.4 s následovným zněním:

7.2.4 Termín zahájení zkušebního provozu biologické části ČOV: do 24.09.2025 s tím, že termín dle tohoto článku 7.2.4 je závazný a termíny uvedené v článku 7.2.2 a 7.2.3 nejsou závazné;

6.2 Pro vyloučení jakýchkoli pochybností v souvislosti se změnou ustanovení Smlouvy dle odst. 0 Dodatku v případě opomenutí Smluvních stran změnit konkrétní ustanovení Smlouvy ve smyslu dohod dle článků 0 až 0 Dodatku se Smluvní strany výslovně dohodly, že dohody Smluvních stran dle článků 0 až 0 Dodatku mají přednost před ustanoveními Smlouvy, které jsou v rozporu s dohodami Smluvních stran v článcích 0 až 0 Dodatku.

Článek 7

Závěrečná ustanovení

7.1 Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn s tím, že pro účely vyloučení jakýchkoliv pochybností při výkladu Smlouvy platí, že Dílem, tj. předmětem Díla dle Smlouvy se rozumí rovněž Vícepráce dle tohoto Dodatku.

7.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje veškerá předchozí ujednání a ústní nebo písemné návrhy uvedené v korespondenci nebo jednáních Smluvních stran před uzavřením tohoto Dodatku.

7.3 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že tento Dodatek a jím založené změny Smlouvy, tj. práva a povinnosti Smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy ve znění tohoto Dodatku a veškerá další Smluvní ujednání v tomto Dodatku se vztahují v plném rozsahu na Dílo v jeho rozsahu dle tohoto Dodatku, tj. na všechny práce, výkony, činnosti a/nebo dodávky na Díle v části Víceprací započaté a provedené Zhotovitelem do data uzavření tohoto Dodatku.

7.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku všemi Smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

7.5 Změny Smlouvy, které jsou provedeny prostřednictvím tohoto Dodatku nepředstavují podstatnou změnu závazku a jsou v souladu s § 222 odst. 3 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů.

7.6 Návrh znění tohoto Dodatku a uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec č. 520/20R/2025 ze dne 25. 6. 2025.

7.7 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho následovné přílohy:

7.7.1 Příloha č. 1 – List Zhotovitele ze dne 09.06.2025 včetně aktualizovaného harmonogramu;

7.7.2 Příloha č. 2 – Sumarizace Změnových položkových rozpočtů.

7.8 Tento Dodatek je vyhotoven v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě a bude podepsán prostřednictvím elektronických podpisů oprávněných zástupců Smluvních stran, přičemž všechny Smluvní strany vyslovují souhlas s elektronickou podobou Dodatku bez nutnosti vyhotovení jeho listinné podoby.

7.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Objednatel dne dle el. podpisu 26.6.2025

Město Jindřichův Hradec

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta

Zhotovitel: Společnost Jindřichův Hradec dne dle el. podpisu 27. 6. 2025

STANTER s.r.o.

Ing. Juraj Comorek, jednatel

STANTER, a.s.

Ing. Milan Kreškóci, předseda představenstva

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.
podnikající na území ČR prostřednictvím OZ:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, o.z.

Mgr. Vladimír Gallo, vedoucí odštěpného závodu

YUCON CZ, s.r.o.

Ing. Martin Nad', jednatel

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Ing. Zdeněk Novák, předseda správní rady

SMP Vodohospodářské stavby a.s.

Ing. Roman Hek, místopředseda správní rady

Příloha č. 1
List Zhotovitele ze dne 09.06.2025



Město Jindřichův Hradec
Klásterská 135/II
377 01 Jindřichův Hradec
Česká republika
IČO: 002 46 875
DIČ: CZ00246875

Ze dne: 09.06.2025
Vyřizuje / telefon: Ing. Juraj Comorek / +421905780081 / juraj.comorek@stanter.eu
Korespondenční adresa: STANTER s.r.o., Zarámí 4077, 760 01 Zlín, Česká republika
E-mail: info@stanter.cz

Zhotovitel: **Společnost Jindřichův Hradec**
Vedoucí společnosti: **STANTER s.r.o.**
sidlo: Zarámí 4077, 760 01 Zlín, Česká republika
zápis: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl: C, vložka: 120152
IČO: 096 67 822
DIČ: CZ09667822

Společník 2: **STANTER, a.s.**
sidlo: Štefánikova třída 81, 949 01 Nitra, Slovenská republika
zápis: v obchodním rejstříku Okresního soudu Nitra, oddíl: Sa, vložka číslo: 10505/N
IČO: 50 085 956
IČ DPH / DIČ: SK2120167159/CZ685330113

Společník 3: **SMP Vodohospodářské stavby a.s.**
sidlo: Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4 – Michle, Česká republika
zápis: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl: B, vložka: 26499
IČO: 116 37 471
DIČ: CZ11637471

Společník 4: **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o.**
sidlo: Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica, Slovenská republika
zápis: v obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka číslo: 2800/S
IČO: 31 631 134
IČ DPH: SK2020478229

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu:
označení: **COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, o.z.**
sidlo: Školská 689/20, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika
zápis: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl: A, vložka: 79483
IČO: 090 73 833
DIČ: CZ683306363

Společník 5: **YUCON CZ, s.r.o.**
sidlo: Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno – Slatina, Česká republika
zápis: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl: C, vložka: 63922
IČO: 291 84 771
DIČ: CZ29184771

(dále společně jen „**Společníci**“ a také „**Zhotovitel**“)

Stavba: „Intenzifikace technologií ČOV Jindřichův Hradec – 1. etapa, opakované řízení“

Věc: Žádost o prodloužení termínu

Vážení obchodní partnere,

Společníci společnosti s názvem „Společnost Jindřichův Hradec“ (dále jen „**Společnost**“) jsou vybraným dodavatelem pro zakázku (stavbu) s názvem „Intenzifikace technologií ČOV Jindřichův Hradec – 1. etapa, opakované řízení“, evidenční číslo zakázky: Z2023-009706 (dále jen „**Zakázka**“ nebo také „**Stavba**“), a smluvní stranou smlouvy od díla uzavřené dne 24.10.2023 mezi objednatelem - Městem Jindřichův Hradec, se sídlem Klásterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec, Česká republika, IČO: 002 46 875, DIČ: CZ00246875 (dále jen

Společnost Jindřichův Hradec	DIČ:	CZ09667822	kontaktní osoba:	Ing. Juraj Comorek
Zarámí 4077	bankově spojení:	Raiffeisenbank a.s.	tel.:	+421905780081
760 01 Zlín, Česká republika	číslo účtu:	2614513010/5500	e-mail:	info@stanter.cz

„Objednatel“), a Zhotovitelem, ke které Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 2.1.2025 dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva o dílo“) a na základě které Zhotovitel provádí pro Objednatele dílo, jehož předmětem je provedení Stavby (dále jen „Dílo“).

V průběhu provádění Díla v části sanací na dosazovací nádrži DN1 byly zjištěné nepředvídatelné a skryté překážky na místě provádění Díla, jež Zhotovitel neprodleně oznámil Objednateli a jež spočívali v tom, že skutečný stav na místě provádění Díla neodpovídal projektové dokumentaci, dle které má Zhotovitel Dílo provést (dále jen „Projektová dokumentace“), resp. tato s ním nepočítala, a proto stav na místě provádění Díla byl v rozporu s Projektovou dokumentací, protože:

1. dosazovací nádrž DN1 měla lokálně dutá místa, která se nacházela mezi spádovými betony a železobetonovou konstrukcí, místo soudržného souvrství jež předpokládala Projektová dokumentace;
2. stěna dosazovací nádrže DN1 byla poškozená nad míru předpokládanou Projektovou dokumentací, a z tohoto důvodu vznikali nadměrné průsaky přes praskliny její stěny, které nebylo možné injektovat;
3. v dělicí stěně jímky přebytného kalu v rámci objektu SO 04 Dosazovací nádrže se nacházel neznámý otvor, jehož existenci Projektová dokumentace sice nepředpokládala a skrz který protékal kal z druhé jímky, a u čerpadla kalové jímky se nachází potrubí DN 150 a DN 500, jehož existenci Projektová dokumentace sice předpokládala, avšak přes které se do jímky vrací neustále kal z neznámého zdroje.

Ad 1. Na koordináční poradě, která proběhla dne 2.9.2024, bylo se zástupci Objednatele a TDS dohodnuto, že Zhotovitel provede navrženou sanaci dna dosazovací nádrže DN1 a injektáže prasklin a průsaků (dále jen „Sanace“). **K provedení Sanací bylo nezbytných 14 dní.**

Během provádění Sanací byl Zhotovitel rovněž opakovaně nucen přerušit práce z důvodu nepříznivého počasí, což vedlo k posunu možnosti provádění prací na Sanacích do podzimních měsíců a dne 9.11.2024 byl Zhotovitel nucen přerušit práce na Sanacích trvale.

Ad 2. Na kontrolním dni Stavby č. 12 konaném dne 5.11.2024 bylo s TDS a Objednatelem dohodnuto, že Zhotovitel předloží cenovou nabídku na provedení čerpacích vrtů u DN, aby bylo možné injektovat průsaky ve stěnách dosazovací nádrže DN1. Na základě požadavku Objednatele byla dne 28.11.2024 předložena cenová nabídka na provedení pěti hydrovrtů s průběžným čerpáním. Tato nabídka byla odsouhlasena na kontrolním dni č. 13 konaném dne 10.12.2024, což vedlo k **zdržení provádění prací na Stavbě o 41 dní.**

Čerpací zkouška proběhla 17.12.2024, jejíž vyhodnocení bylo předloženo 6.1.2025. Na základě vyhodnocení zkoušky bylo TDS požádáno o upřesnění umístění budoucích čerpacích vrtů. Toto doplnění bylo zasláno dne 21.1.2025 TDS a AD. Dne 24.4.2025 bylo odsouhlasen zasláný návrh. Realizace čerpacích vrtů probíhala od 31.1.2025 do 1.2.2025. Po provedení vrtů probíhalo po dobu 14ti dnů snižování hladiny podzemní vody a její vyhodnocování, což vedlo k **zdržení provádění prací na Stavbě o 60 dní.**

Ad 3. Neznámý otvor (nejspíše neutěsněný prostup po spínací tyči bednění) v dělicí stěně v rámci objektu SO 04 Dosazovací nádrže, skrz který protékal kal z druhé jímky, byl Zhotovitelem zjištěn dne 19.3.2024 a tento prostup se povedlo utěsnit až dne 27.3.2025. V průběhu 3. pokusu o vyčerpání jímky bylo zjištěno, že za kalovým čerpadlem vytéká kal z potrubí DN 150 a DN 500. Z předmětného důvodu, nelze jímku zcela vyčerpat. Tyto skutečnosti byly oznámeny zápisem v ESD dne 27.3.2025. Provozovatel a AD byly vyzváni Zhotovitelem v rámci Technické rady konané dne 27.3.2025, aby bylo dořešeno zastavení průtoku z otvorů DN 150 a DN 500. Do dnešního dne nebyl ze strany Objednatele, resp. TDS předložen návrh řešení. Zhotovitel přerušil zcela práce na kalové jímce dne 15.4.2025, **což k datu této výzvy způsobilo provádění prací na Stavbě o 33 dní.**

Celková doba zdržení prací na Stavbě z důvodu výše pospaných skrytých překážek na místě provádění Díla je 148 dní, tj. víc než 4 měsíce.

Na základě výše uvedených skutečností, Vás žádáme o prodloužení termínu zahájení zkušebního provozu biologické části ČOV dle odst. 7.2.4 Smlouvy o 3 měsíce, tedy do 24.09.2025, a to za splnění předpokladu, že problém s kalovými jímkami bude vyřešen do 30.7.2025.

Prosím o Vaše vyjádření ohledně žádosti o prodloužení termínu.

S pozdravem



Za Společníky Společnost Jindřichův Hradec
 vedoucí společník
 STANTER, s.r.o.
 Ing. Juraj Comorek, jednatel

Příloha č. 2 - Sumarizace Změnových položkových rozpočtů

č. ZL	Název stavebního objektu	Název / Popis změnového listu	cena ZL bez DPH	Vícepráce	Méněpráce	Změna dle § 222
13	SO 04 Dosazovací nádrže	Provedení 5 ks hydrovrtů u DN1 a DN2 pro snížení HPV pod požadovanou úroveň pro dokončení sanace dna.	1 261 403,38 Kč	1 261 403,38 Kč		222/6
14a	SO 03 Aktivační nádrže	Sanace železobetonových kcí dle skutečnosti – odpočet položek tryskání konstrukcí AN a likvidace odpadů	-2 653 076,58 Kč		-2 653 076,58 Kč	222/6
14b	SO 04 Dosazovací nádrže	DN1 – degradace betonové kce; dno nádrže zasanováno plošnou betonovou sanací + injektace prasklin ve stěnách	402 657,54 Kč	402 657,54 Kč		222/6
14c	SO 01.3 Lapák písku	Odbourání a vyspravení spádového betonu nádrže z důvodu značného poškození	149 035,36 Kč	149 035,36 Kč		222/6
14d	SO 01.3 Lapák písku	Odpočet ochrany obnažené výztuže a doplnění chybějící výztuže – dle skutečnosti sanace lapáku písku	-130 370,74 Kč		-130 370,74 Kč	222/6
14e	SO 01.1 Lapák šterku	Sanace zhlaví lapáku šterku z důvodu dodržení garance	103 768,99 Kč	103 768,99 Kč		222/6
14f	SO 01.1 Lapák šterku	Sanace lapáku šterku – odpočet položky Lokální sanace stávajících betonových povrchů podlah a stěn	-109 407,01 Kč		-109 407,01 Kč	222/6
14g	SO 01.4 - Svozová jímka, SO01.5 - Separátor, SO05.2 - VN3, SO05.3 - Externí jímky	Otryskání nových betonových kcí a provedení sanace jemnou stěrkou před aplikací hydroizolačního nátěru	2 464 422,02 Kč	2 464 422,02 Kč		222/6
15	PS 10 Plynové hospodářství	Doplnění pevného (nerezového) potrubí DN 25 na odplynovací kohouty a doplnění úseku potrubí mezi vstupem a výstupem bioplynu	311 535,89 Kč	311 535,89 Kč		222/6
16	SO 05.3 Externí jímky	Dosažení požadované únosnosti základové spáry na objektu SO 05.3 dle Protokolu o převzetí základové spáry	422 465,93 Kč	422 465,93 Kč		222/6
17	PS08 a PS12 – strojovna kalového hospodářství	Změna trasy provedení nového potrubí – vyvoláno požadavkem provozovatele provádět výměnu technologie za provozu	262 177,01 Kč	262 177,01 Kč		222/6
19	SO01.2 - česlovna a SO05.2 - plynová strojovna	SO01.2 - doplnění ovládání VZT. SO05.2 změna trasy potrubí VZT z důvodu kolize s novým technolog. zařízením.	146 641,99 Kč	146 641,99 Kč		222/6
22a	SO01.3, SO01.4 a 5, SO04, SO05.2, SO05.3, SO09, SO18, PS01	Odpočet nerealizovaných prací dle skutečnosti	-2 145 383,14 Kč		-2 145 383,14 Kč	222/6
24	SO 04 Dosazovací nádrže	DN 1 a 2: po demontáži horní části mostu a středové trubky zůstala část trubky DN800, která je zabetonovaná ve dně. Tato část se otryskala a natřela PU barvou SIKA GUARD 7000	134 790,48 Kč	134 790,48 Kč		222/6
Změna Dodatek č. 2 celkem			620 661,12 Kč	5 658 898,59 Kč	-5 038 237,47 Kč	





