

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

**III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice
III/1025 a III/0042 Jíloviště- Lišnice**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Přeložka přípojky nn TJ Klínek

Číslo SO/PS /

/ pořadí Změny SO/PS:

421 / 01

Číslo ZBV:

5

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 00066001

Obec Klínek

Klínek 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

IČ: 00640719

Zhotovitel:

SILNICE GROUP a.s.

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 5 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5.5	-4 264,36	38 911,22	34 646,86

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
5	-4 264,36	38 911,22	34 646,86

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.

Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)

a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/1025 Bojov- Klíнец, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jiloviště- Lišnice		Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 421 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 5 . 5																								
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Přeložka přípojky nn TJ Klíнец																											
Strany smlouvy o dílo S-2951/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov Obec Klíнец, Klíнец 138, 252 10 Mníšek pod Brdy Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město																											
<u>Přílohy Změnového listu:</u> <table><tr><td>1. Krycí list</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>2. Změnový list</td><td>2</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>6. Přehled dokladů</td><td>1</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td>6</td><td>počet listů</td></tr><tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td>7</td><td>počet listů</td></tr></table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	6	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	7	počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
1. Krycí list	1	počet listů																									
2. Změnový list	2	počet listů																									
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																									
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																									
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																									
6. Přehled dokladů	1	počet listů																									
7. Soupis prací SO po všech změnách	6	počet listů																									
Další doklady dle přehledu dokladů	7	počet listů																									
Iniciátor Změny: Objednatel Předmět Změny: Změny na veřejném osvětlení																											
Název (dílčí) Změny: Změny na veřejném osvětlení Popis a zdůvodnění Změny: V průběhu realizace stavby (srpen 2024), byl Zhotovitel veřejného osvětlení vyzván ze strany zástupce Objednatele č. 2 (starostka obce Klíнец) k provedení změn na veřejném osvětlení. Konkrétně se u SO 421 jednalo o změnu trasy kabelového vedení s tím, že došlo k odstranění přípojkové skříně a prodloužení trasy o 30 bm. Dále byla změna ochrany kabelů za pomoci kabelové chráničky a vyznačení trasy výstražnou folií. Taktéž byl přidán k nové trase uzemňovací vodič Dne 30.08.2024 poslala společnost Sunnymont (subdodavatel VO) paní starostce obce Klíнец podklady ke změnám tras na základě předchozí domluvy. Paní starostka všechny změny odsouhlasila. Taktéž AD zkontroloval změny a světelný výpočet a odsouhlasil změny. Zhotovitel po konci stavby připravil rozdílový rozpočet Změny na stavebním objektu, z kterého bylo poznat objem méněprací a víceprací. Souhlasené vyjádření AD a TDS je součástí přílohy této Změny během výstavby. Jedná se o Změnu vzniklou na základě požadavku Objednatele č.2 - obec Klíнец. Uvedená změna je hodnocena jako změna nepodstatná a je zařazena do skupiny 5 - de minimis dle čl. 12 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - R-Sm-36.																											
Údaje v Kč bez DPH:																											
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																								
-4 264,36	38 911,22	34 646,86	43 175,58																								
Technická pomoc Objednatele: _____ jméno Bc. Martin Horešovský podpis																											

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Hladký	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Pavel Hrdina	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Roman Vitner	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Šárka Balážová	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Bc. Markéta Polívková	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Bc. Markéta Polívková	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petr Duchek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 5**

Název Stavby:	III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	421 / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Přeložka přípojky nn TJ Klínek

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
53 100,44

Poznámka:

Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	53 100,44	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-4 264,36	38 911,22	38 911,22	73,28%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-4 264,36	87 747,30	34 646,86	65,25%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/1025 Bojov- Klíneć, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice Číslo a název SO/PS: SO 421 Přeložka přípojky nn TJ Klíneć Číslo a název rozpočtu: SO 421 Přeložka přípojky nn TJ Klíneć								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 421					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	702331	ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM	M	11,330	0,000	-11,330	92,00	1042,36	-1042,36	0,00	0,00	-1042,36	-100,00%
14	742G11	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2	M	93,555	123,555	30,000	18,00	1683,99	0,00	540	2223,99	540,00	32,07%
15	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	93,555	123,555	30,000	238,00	22266,09	0,00	7140	29406,09	7140,00	32,07%
18	743C11	SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ	KUS	1,000	0,000	-1,000	3222,00	3222,00	-3222,00	0	0,00	-3222,00	-100,00%
		CELKEM POLOŽKY Z SOD						28214,44	-4264,36	7680,00	31630,08	3415,64	12,11%
20	702211.N	KABELOVÁ CHRÁŇIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	0,000	241,000	241,000	105,62	0,00	0,00	25454,42	25454,42	25454,42	100,00%
21	702311.N	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLÍÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	0,000	230,000	230,000	10,23	0,00	0,00	2352,9	2352,90	2352,90	100,00%
22	741811.N	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	0,000	30,000	30,000	114,13	0,00	0,00	3423,9	3423,90	3423,90	100,00%
		CELKEM NOVÉ POLOŽKY SO Z POLOŽEK SOD						0,00	0,00	31231,22	31231,22	31231,22	100,00%
		Celkem						28214,44	-4264,36	38911,22	62861,30	34646,86	100,00%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Hladký (manažer VD Střed) Za Objednatele: Ing. Roman Vitner (TDI)

Podpis: Podpis:

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	5
Název stavby:	III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Přeložka přípojky nn TJ Klínek
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	421 / 01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	6
08 Vyjádření AD ze dne 25.10.2024 a Objednatele č. 2 (obec Klínek) ze dne 05.11.2024 a 10.01.2025	3
09 Vyjádření TDS KSÚS ze dne 28.01.2025	1
10 Oznámení Zhotovitele ze dne 23.01.2025	2
11 Pokyn Objednatele ze dne 30.01.2025	1
Počet listů celkem	13

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 232030 III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice (KSÚS)**Objekt:** SO 421 Přeložka přípojky nn TJ Klínek**Rozpočet:** SO 421 Přeložka přípojky nn TJ Klínek**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SILNICE GROUP a.s.**Základní cena:** 53 100,44 Kč**Cena celková:** 87 747,30 Kč**DPH:** 18 426,93 Kč**Cena s daní:** 106 174,23 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 19.07.2023



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
 Objekt: SO 421 Přeložka přípojky nn TJ Klíneč
 Rozpočet: SO 421 Přeložka přípojky nn TJ Klíneč

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 0,770*1,8=1,386 [A]	T	1,386	1,00	1,39
2	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení nového kabeluzaměření skutečného provedení	KPL	1,000	5 120,00	5 120,00
3	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	3 200,00	3 200,00
4	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ v digitální i tištěné formě	KPL	1,000	5 100,00	5 100,00
5	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I kabelová rýha 35x80 cm - 11mkabelová rýha pro 35x80 cm v délce cca 64m je součástí SO 431 0,35*(0,8-0,2)*(11)=2,310 [A] kabelová rýha 0,35*0,8	M3	2,310	1 080,00	2 494,80
6	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM kabelová rýha 35x80 cmkabelová rýha pro 35x80 cm v délce cca 64m je součástí SO 431 0,35*0,2*11=0,770 [A] kabelová rýha 0,35*0,8	M3	0,770	1 080,00	831,60
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ přebytečná zemina, složení na skládce 0,35*0,2*11=0,770 [A] kabelová trasa	M3	0,770	512,00	394,24
8	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2,310	620,00	1 432,20



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt: SO 421 Přeložka přípojky nn TJ Klíneč
Rozpočet: SO 421 Přeložka přípojky nn TJ Klíneč

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			0,35*(0,8-0,2)*11=2,310 [A] kabelová trasa				
9	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískové lože 0,35*0,2*11=0,770 [A] kabel trasa	M3	0,770	415,00	319,55
10	18210		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ srovnání kabelové rýhy po hutněném záhozu 0,35*11*0,05=0,193 [A] kabelová rýha	M3	0,193	255,00	49,22
11	702331		ZAKRYTÍ KABELŮ PLASTOVOU DESKOU/PÁSEM ŠÍŘKY DO 20 CM červenáčervená v délce cca 64m je součástí SO 431 11*1,03=11,330 [A]	M	11,330	92,00	1 042,36
ZBV:		ZBV 5	Změny na veřejném osvětlení 11,33 - 11,33 = 0 m		-11,330		-1 042,36
			aktuální množství		0,000		0,00
12	742256		VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KOTEVNÍ SVORKA VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	1,000	45,00	45,00
13	742258		VEDENÍ VENKOVNÍ NN, KABELOVÝ SVOD svod do kabelového vedení	KUS	1,000	4 218,00	4 218,00
14	742G11		KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2 kabel CYKY 2-Ox1,5	M	93,555	18,00	1 683,99



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

232030 III/1025 Bojov - Klíнец, rekonstrukce silnice (KSÚS)

Objekt:

SO 421 Přeložka přípojky nn TJ Klíнец

Rozpočet:

SO 421 Přeložka přípojky nn TJ Klíнец

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(64-5-8-8,5+11)*1,03=55,105 [A] v kabelovém loži 9+1,5=10,500 [B] na stožáru (skříně) (5+8+8,5)*1,3=27,950 [C] v kabelovém prostupu Celkem: A+B+C=93,555 [D]				
	ZBV:	ZBV 5	Změny na veřejném osvětlení 93,555 + 30 = 123,555 m		30,000		540,00
			aktuální množství		123,555		2 223,99
15	742H12		KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 kabel CYKY 4-Jx16 mm (64-5-8-8,5+11)*1,03=55,105 [A] v kabelovém loži 9+1,5=10,500 [B] na stožáru (skříně) (5+8+8,5)*1,3=27,950 [C] v kabelovém prostupu Celkem: A+B+C=93,555 [D]	M	93,555	238,00	22 266,09
	ZBV:	ZBV 5	Změny na veřejném osvětlení 93,555 + 30 = 123,555 m		30,000		7 140,00
			aktuální množství		123,555		29 406,09
16	742L11		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2 kabelová koncovka pro 4-vodičové zakončení do 2x1,5	KUS	2,000	45,00	90,00
17	742L12		UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	2,000	45,00	90,00



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232030 III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt: SO 421 Přeložka přípojky nn TJ Klínek
Rozpočet: SO 421 Přeložka přípojky nn TJ Klínek

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kabelová koncovka pro 4-vodičové zakončení do 4x16 2=2,000 [A]				
18	743C11		SKŘÍŇ PŘÍPOJKOVÁ POJISTKOVÁ NA STOŽÁR/STĚNU NEBO DO VÝKLENKU DO 63 A, DO 50 MM2, S 1-2 SADAMI JISTÍCÍCH PRVKŮ SP 100dodávka a montáž	KUS	1,000	3 222,00	3 222,00
	ZBV:	ZBV 5	Změny na veřejném osvětlení 1 - 1 = 0 ks		-1,000		-3 222,00
			aktuální množství		0,000		0,00
19	747213		CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000	1 500,00	1 500,00
20	702211.N		KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM	M	0,000	105,62	0,00
	ZBV:	ZBV 5	Změny na veřejném osvětlení 241 m (měření na stavbě)		241,000		25 454,42
			aktuální množství		241,000		25 454,42
21	702311.N		ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	0,000	10,23	0,00
	ZBV:	ZBV 5	Změny na veřejném osvětlení 230 m (měření na stavbě)		230,000		2 352,90

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	232030	III/1025 Bojov - Klíneč, rekonstrukce silnice (KSÚS)
Objekt:	SO 421	Přeložka přípojky nn TJ Klíneč
Rozpočet:	SO 421	Přeložka přípojky nn TJ Klíneč

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
					aktuální množství	230,000	2 352,90
22	741811.N		UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	0,000	114,13	0,00
	ZBV:	ZBV 5	Změny na veřejném osvětlení 30 m (měření na stavbě)			30,000	3 423,90
					aktuální množství	30,000	3 423,90
Celkem:							87 747,30

Dávid Buxár

Od: Jan Hladký
Odesláno: úterý 5. listopadu 2024 14:08
Komu: Dávid Buxár
Předmět: Fwd: Výpočty Klíнец - Bojov rekonstrukce silnice veřejné osvětlení
Přílohy: ~WRD0002.jpg; image002.jpg; Světelný výpočet Klíнец - Bojov.pdf

Jan Hladký
724122785

Začátek přeposílané zprávy:

Od: Markéta Polívková
Datum: 5. listopadu 2024 v 13:35:58 SEČ
Komu:

Předmět: Výpočty Klíнец - Bojov rekonstrukce silnice veřejné osvětlení

Dobrý den,

Obec Klíнец souhlasí se změnou a s cenovou nabídkou na vícepráce týkající se veřejného osvětlení.

Žádám o zpracování ZBV.

S pozdravem

Bc. Markéta Polívková
Obec Klíнец, starostka
Klíнец 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
IČ: 00640719, DIČ CZ00640719

From: Hrdina Pavel Ing.- Pontex s.r.o.
Sent: Friday, October 25, 2024 6:46 PM
To: Markéta Polívková
Cc:
Subject: Fwd: Fwd: Výpočty Klíнец - Bojov rekonstrukce silnice

Dobrý den,

info za AD níže.

S pozdravem

Hrdina

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět:Fwd: Výpočty Klíнец - Bojov rekonstrukce silnice

Datum:Fri, 25 Oct 2024 18:36:16 +0200

Od:Holeček Pavel

Komu:Hrdina Pavel - Pontex s.r.o.

Ahoj, komunikoval jsem s dodavatelem svítidel a ten mi poslal výpočet v příloze.

Za mě jsou svítidla OK a výpočet taky.

Přepošli prosím tuto informaci investorovi/zhotoviteli/násl. správci.

Nemám na ně kontakt.

Díky moc

Pavel

----- Přeposlaná zpráva -----

Předmět:Výpočty Klíнец - Bojov rekonstrukce silnice

Datum:Thu, 24 Oct 2024 16:26:11 +0200

Od:Filip Vaněk

Komu

Dobrý den, pane inženýre,
níže zasílám výpočty a typy svítidel.

S pozdravem Filip Vaněk.

--

Ing. Filip Vaněk

Technický ředitel, jednatel společnosti

SATHEA VISION s.r.o. | www.sathea.cz

Studentská 541/3, 160 00 Praha 6

<~WRD0002.jpg>

<~WRD0002.jpg>

<~WRD0002.jpg>

<~WRD0002.jpg>

Dávid Buxár

Od:
Odesláno: pátek 10. ledna 2025 11:45
Komu: 'Jana Sovičková - Sunnymont'; Jan Hladký
Kopie:
Předmět: RE: VO Bojov - Klínek - úpravy

Dobrý den,

potvrzuji, že změna odpovídá předchozí dohodě.

S pozdravem

Bc. Markéta Morávková
Obec Klínek, starostka
Klínek 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
IČ: 00640719, DIČ CZ00640719

From: Jana Sovičková - Sunnymont'
Sent: Thursday, January 9, 2025 3:35 PM
To: 'Jan Hladký'
Cc:

Subject: FW: VO Bojov - Klínek - úpravy

Dobrý den, pane Hladký,
Přeposílám e-mail paní starostce – viz níže, kde jsme si potvrzovali část realizovaných změn.
Ty jsou zaneseny v přiložených situačních výkresech.
Dále příkládám potvrzení o změně svítidel (e-mail).

V tabulce ZBV jsou v posledních sloupečcích uvedeny detaily a forma dohody, na jejíž základu jsme změny provedly.
Měla jsem tam chybu v počtu demontovaných stožárů. Celkem byly 4, tzn. 1 x navíc oproti SoD.

Na dalších listech je detail víceprací a méněprací.

S pozdravem

Jana Sovičková

From: Markéta Polívková
Sent: Friday, August 30, 2024 1:00 PM
To: 'Jana Sovičková - Sunnymont'
Subject: RE: VO Bojov - Klínek - úpravy

Vyřizuje: Ing. Vitner Roman

V Kladně dne: 28.1.2025

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5
pí. Šárka Balážová

Věc: Vyjádření TDI k ZBV 04

Stavba: „III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště- Líšnice“ – SO 421 a SO 431

Na základě oznámení zhotovitele o změnách, k nimž došlo v průběhu provádění stavebních prací na této stavbě konstatuji následující:

1. Popis změn, jejich odůvodnění a navrhovaná řešení

Na stavebních objektech „SO 421 – Přeložka přípojky NN TJ Klínek“ a „SO 431 – Přeložka veřejného osvětlení“ měl Zhotovitel realizovat veřejné osvětlení. Na základě žádosti Objednatele č.2 (obec Klínek) byl vyzván ke změně parametrů VO. Jedná se o změnu trasy, změnu svítidel, nový sloup a ochranu kabelů chráničkami.

2. Stanovisko TDI

Z pozice TDI sděluji, že výše uvedené změny byly podpořeny vyjádřeními AD a souhlasím s nimi. Množství změn je stanoveno v rozdílovém rozpočtu a bude doloženo geodetickým zaměřením. Nárok zhotovitele na úpravu ceny považuji za opodstatněný.

za IBH spol. s r.o.
Ing. Roman Vitner

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

NAŠE ZN.: 232027-2025-01-23

VYŘIZUJE: Ing. Dávid Buxár

TEL:

EMAIL:

MOBIL:

DATUM: 23. ledna 2025

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Šárka Balážová
Železárenská 1566
272 01 Kladno

Stavba (Dílo):

**III/1025 Bojov- Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1
- silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Lišnice**

Smlouva č. objednatele:

S-2951/00066001/2023

Související korespondence:

žádná

Související Pod-články Smlouvy:

6.7, 8.2

Oznámení Zhotovitele

Na základě níže uvedených skutečností, Vám tímto dopisem, podle SOD a jejího pod-čl. 6.7 a 8.2, oznamujeme vznik Změny během výstavby a nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu za vícepráce.

Na stavebních objektech „SO 421 Přeložka přípojky nn TJ Klínek (Středočeský kraj)“, „SO 431 Přeložka veřejného osvětlení (Středočeský kraj)“ a „SO 432 Osvětlení přechodů (obec Klínek)“ stavby: „III/1025 Bojov-Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště-Lišnice“ měl Zhotovitel realizovat veřejné osvětlení.

V průběhu realizace stavby (srpen 2024), byl Zhotovitel veřejného osvětlení vyzván ze strany zástupce Objednatele č. 2 (starostka obce Klínek) k provedení změn na veřejném osvětlení. Konkrétně se jednalo o změnu trasy, změnu druhu/typu svítidel, nový sloup včetně kabelové trasy a ochrany samotných kabelů chráničkami.

Důvodem změny druhu svítidel bylo sjednocení typu/druhu svítidel napříč celou obcí. Stejný typ svítidel zjednoduší obci následnou údržbu VO v budoucnu. Dále byl změněný způsob napojení trasy VO a doplněný sloup VO a kabeláž.

Dne 30.08.2024 poslala společnost Sunnymont (subdodavatel VO) paní starostce obce Klínek podklady ke změnám tras a upravený světelný výpočet VO. Paní starostka všechny změny odsouhlasila. Taktéž AD zkontroloval změny a světelný výpočet a odsouhlasil změny.

Zhotovitel po konci stavby připravil rozdílové rozpočty Změn na jednotlivých stavebních objektech, z kterých jde poznat objem méněprací a víceprací.

Položky všech Změn spadají do kategorie č. 5 – Změny de minimis. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.). Změny vznikly na základě požadavku Objednatele č.2 (obce Klínek).

V důsledku výše uvedeného, Zhotovitel žádá technický dozor o vydání vyjádření TDS a Objednatele o vydání Pokynu Objednatele k realizaci a zpracování změny během výstavby.

Příloha Oznámení Zhotovitele:

1. Souhlasy Objednatele č. 2 a Stanovisko AD
2. Rozdílové rozpočty SO 421, 431 a 432
3. Situace SO 431 – úprava
4. Situace SO 432 – úprava
5. Světelný výpočet VO

S pozdravem,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne
232027-2025-01-23/23.01.2025

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová

Kladno
30.01.2025

III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042
Jíloviště - Líšnice
ZBV č. 5, 6 a 7 - SO 421, 431 a 432 - změna veřejného osvětlení

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/1025 Bojov - Klínek, rekonstrukce silnice STAVBA 1 - silnice III/1025 a III/0042 Jíloviště - Líšnice“ ze dne 23.01.2025 dochází ke změně trasy, typu svítidel včetně nového sloupu (kabelové trasy s chráničkami).

Důvodem změny typu svítidel bylo sjednocení svítidel v celé obci Klínek za účelem následné údržby veřejného osvětlení. Změněný byl i způsob napojení trasy VO a doplněný sloup VO a kabeláž. Objednatel č. 2 (obec Klínek) navržené změny odsouhlasil. AD provedl kontrolu všech těchto změn včetně světelného výpočtu a odsouhlasil.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/0042 a č. III/1025, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK.

Přílohy: Oznámení zhotovitele ze dne 23.01.2025, souhlasy objednatele č. 2 (obec Klínek) a stanovisko AD, rozdílové rozpočty SO 421, 431 a 432, situace SO 431 - úprava, situace SO 432 - úprava, světelný výpočet VO

S pozdravem