

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 5. 2025

(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel		
Název:	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.	
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422	
Sídlo:	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod	
Zastoupena:	Jméno a příjmení:	Mgr. Anetou Prnou, ředitelkou
IČ/DIČ:	25583905	CZ25583905
Bankovní spojení:	KB a.s., pob. Uherský Brod	
Číslo účtu:	19 – 500 444 0217/0100	
Pověřená osoba ve věcech provádění díla:	Jméno a příjmení:	████████████████████
	E-mail:	████████████████████
	Mobil:	████████████████████

Zhotovitel		
Název:	LISONĚK, s.r.o.	
Zapsána:	Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27706	
Sídlo:	Stolařská 491, 688 01 Uherský Brod	
Zastoupena:	Jméno a příjmení:	Ing. Josefem Lisoňkem a Ing. Tomášem Lisoňkem, jednatelem
IČ/DIČ:	25345168	CZ25345168
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.	
Číslo účtu:	184244447/0300	
Pověřená osoba ve věcech provádění díla:	Jméno a příjmení:	████████████████████
	E-mail:	████████████████████
	Mobil:	████████████████████

Název a číslo veřejné zakázky malého rozsahu	
Název:	Rekonstrukce sociálních zařízení pavilonu A1
Číslo:	VZ-02/2025

2. Preambule a účel Dodatku

- (1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 20 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 5. 5. 2025 (dále také „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále také „Dodatek“).
- (2) Účelem Dodatku je změna Smlouvy spočívající ve změně závazku a ve změně termínu plnění.
- (3) Po zahájení realizace díla bylo zjištěno, že je nutné provést dodatečné stavební práce, dodávky a služby a nepředvídané práce, dodávky a služby a v souvislosti s touto změnou nebudou provedeny některé stavební práce, dodávky a služby. Změnou rozsahu díla dochází ke změně ceny díla. Z důvodu změny rozsahu díla a výskytu víceprací bylo nutné změnit termín plnění.

3. Změna rozsahu díla

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla z důvodu víceprací a méněprací, které vznikly v průběhu provádění díla v důsledku změny okolností.
- (2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla o stavební práce, které souvisely zejména:
 - s doplněním jádrového vrtání;
 - s doplněním keramických obkladů a dlažby;
 - s demontáží a zpětnou montáží sanitárních příček;
 - s instalací předstěny;
 - s úpravou vnitřních dveří a zárubní;
 - s využitím lehkého pomocného lešení;
 - úpravou elektroinstalace;
 - s úpravou kanalizace;
 - s opravou fasády;
 - se zemními pracemi.
- (3) Rozsah víceprací a méněprací je uveden v Přílohách tohoto Dodatku.

Příloha č. 1 Změna č. 1
Příloha č. 2 Změna č. 2
Příloha č. 3 Změna č. 3
Příloha č. 4 Změna č. 4
Příloha č. 5 Změna č. 5
Příloha č. 6 Změna č. 6
Příloha č. 7 Změna č. 7
Příloha č. 8 Změna č. 8
Příloha č. 9 Změna č. 9
Příloha č. 10 Změna č. 10

4. Změna ceny díla

- (1) Celková smluvní cena díla, po nacenění víceprací a odečtu méněprací činí:

Původní cena díla bez DPH	2.150.088,12 Kč
Cena změn – víceprací a méněprací bez DPH	328.032,97 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 (po zohlednění změn) bez DPH	2.478 121,09 Kč
DPH 21%	520.405,43 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 (po zohlednění změn) vč. DPH	2.998.526,52 Kč

5. Změna termínu plnění

- (1) Z důvodu výskytu víceprací, se smluvní strany dohodly na zrušení odst. 3 čl. 4 Smlouvy a jeho nahrazením novým zněním:
- (3) *Dílo musí být dokončeno a řádně předáno nejpozději 15. 8. 2025.*

6. Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku.
- (2) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
- (3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

V Uherském Brodě dne

V Uherském Brodě dne

.....
Podpis Zhotovitele

.....
Podpis Objednatele