

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce poškozeného mostku přes mlýnský náhon na ul. Chřestová v Ivančicích“, uzavřené dne 16. 4. 2024 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: [redacted], OSÚMI
tel.: + 420 [redacted], e-mail: [redacted]
(dále jen *objednatel*)

a

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

IČO: 253 17 628
DIČ: CZ25317628
se sídlem: Mlýnská 68, 602 00 Brno
zastoupené: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
bankovní spojení: [redacted]
č.ú.: [redacted]

(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě.

Preambule

Dne 16. 4. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo „Rekonstrukce poškozené konstrukce mostku přes mlýnský náhon na ul. Chřestová v Ivančicích“. V souladu s článkem XIII. odst. 3 této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

Odůvodnění: Na základě výrazně nepříznivého výsledku geologického průzkumu (zvýšený objem jemných zvodnělých písků), který nebyl dle provedených sond při projektové přípravě předpokládán, došlo ke změně technologie postupu prací. Dále došlo k zajištění rodinného domu v ulici Ve Sboru č.p. 832/31, které projektová dokumentace neřešila. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení termínu dokončení prací o 21 kalendářních dnů a byly vyčísleny vícepráce/méněpráce a navýšena cena díla o 786 170,- Kč bez DPH. Jedná se o změnu, kterou zadavatel jednající s náležitou péčí

nemohl předpokládat. Veškeré změny byly posouzeny s ohledem na § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

I.

Tímto dodatkem č. 2 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

- 1) **ustanovení čl. III. Termíny díla odst. 1** se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

- 1) Termíny
- a) **Termín předání staveniště:** 03 / 2025;
 - b) **Termín zahájení stavebních prací (díla):** 04 / 2025
 - c) **Termín dokončení prací (díla):** nejpozději 21. 7. 2025
 - d) **Termín předání a převzetí díla:** nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;
 - e) **Termín vyklizení staveniště:** nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla.
 - f) **Délka realizace v kalendářních dnech nesmí přesáhnout 119 kalendářních dnů.**

- 2) **ustanovení čl. VI. Cena díla odst. 1)** se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je 6 067 113,- Kč (slovy: šestmilionůšedesátsedmtisícjednostotřináct korun) bez DPH (pokud není zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2025/16/365 ze dne 28. 5. 2025.

Příloha č. 1 – Soupis prací VCP/MPC

V Ivančicích dne 3. 6. 2025

Objednatel:

Vz. Bc. Jaroslav Sojka

.....
za Objednatele
Milan Buček
starosta

V Brně dne 20. 6. 2025

Zhotovitel:

.....
za Zhotovitele
Ing. Pavel Borek
člen představenstva