

**DODATEK č. 2**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**D35 Litomyšl – Janov**

(ISPROFIN/ISPROFOND): 553 154 0007

**číslo smlouvy objednatele:** 11PT-004852 ev. číslo: 036/24

**číslo smlouvy zhotovitele:** 856/TB/RC/2024/006/RGL1 (Správce společnosti)  
125/2024 (Druhý společník)

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán mezi následujícími smluvními stranami:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4  
IČO, DIČ: 659 93 390, CZ65993390  
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze  
zastoupen: ředitelem Správy Pardubice, na základě Pověření  
(dále jen „objednatel“)

a

**Společnost: STRABAG + FIRESTA – Fišer, D35 Litomyšl – Janov**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

*Správce společnosti:*

**STRABAG SIS a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
IČO, DIČ: 453 59 041, CZ45359041  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 24650 vedenou u Městského soudu v Praze  
zastoupen: , předseda představenstva  
, člen představenstva

*Druhý společník:*

**FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
IČO, DIČ: 253 17 628, CZ25317628  
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 2144 vedenou u Krajského soudu v Brně  
zastoupen: , prokurista

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“, jednotlivě „smluvní strana“)

## Článek I. Předmět Dodatku č. 2

1. Dne 8. 1. 2025 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo: „**D35 Litomyšl – Janov**“, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 553 154 0007, číslo smlouvy objednatele: 11PT-004852 ev. číslo: 036/24, číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/RC/2024/006/RGL1 (Správce společnosti), 125/2024 (Druhý společník). Dne 21. 2. 2025 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (smlouva o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 dále jen „**Smlouva o dílo**“).
2. Vzhledem k tomu, že při uzavírání smlouvy o dílo došlo v důsledku administrativního nedopatření k nepřesnému uvedení údajů v Příloze k nabídce, která tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo, oproti znění Přílohy k nabídce uvedenému v zadávacích podmínkách veřejné zakázky „D35 Litomyšl – Janov“, číslo veřejné zakázky: 11PT-004852, mají smluvní strany zájem opravit tuto zjevnou nesprávnost, jelikož vůlí smluvních stran bylo uzavřít Smlouvu o dílo, jejíž součástí je Příloha k nabídce ve znění uvedeném v zadávacích podmínkách veřejné zakázky „D35 Litomyšl – Janov“, číslo veřejné zakázky: 11PT-004852. Proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem je odstranění nepřesností v tabulce obsažené v Příloze k nabídce, a to:
  - (i) v **Údajích vztahujících se k Pod-článku 1.1.5.6 Smluvních podmínek (Sekce)**, ve kterých byly nesprávně uvedeny údaje týkající se Sekce 1 a 3, a
  - (ii) v **Údajích vztahujících se k Pod-článku 4.28 písm. a) Smluvních podmínek (Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu)**, ve kterých byly nesprávně uvedeny údaje týkající se smluvní pokuty za prodlení zhotovitele s provedením prací v rozsahu Sekce 3, a
  - (iii) v **Údajích vztahujících se k Pod-článku 5.1 Smluvních podmínek (Definice „Jmenovaného poddodavatele“)**, ve kterých byl doplněn chybějící Jmenovaný poddodavatel č. 2 (VODNÍ DÍLA TBD a.s.).
3. Nová (opravená) Příloha k nabídce, ve které jsou odstraněny výše uvedené nepřesnosti, je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a tato se nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 2 stává platnou Přílohou k nabídce jako součást Smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že nová (opravená) Příloha k nabídce je plně v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „D35 Litomyšl – Janov“, číslo veřejné zakázky: 11PT-004852, odpovídá původnímu záměru objednatele a nabídkám uchazečů zadávacího řízení a oprava Přílohy k nabídce dle tohoto Dodatku č. 2 tak nemůže žádným způsobem poškodit práva ostatních uchazečů zadávacího řízení.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 2 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 2 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2).

3. Dodatek č. 2 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

#### Příloha č. 1: Opravená Příloha k nabídce

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 2 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.09  
07:42:03 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.08  
10:49:13 +02'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.05  
13:05:54 +02'00'

prokurista

## PŘÍLOHA K NABÍDCE

### Název díla: D35 Litomyšl - Janov

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	Elektronický stavební deník
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12 Krč, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	STRABAG + FIRESTA – Fišer, D35 Litomyšl – Janov Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00, Praha 5
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	42 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	<p>(a) Záruční doba činí 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace - Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 120 měsíců (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace</p> <p>(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na stavebních objektech neuvedených v bezprostředně předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.</p>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na <a href="https://www.sfdi.cz/">https://www.sfdi.cz/</a>
Sekce	1.1.5.6	<p>Popis definované Sekce (je-li taková):</p> <p><b><u>Sekce 1</u></b>  <b>Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10:</b>  <b>SO 101 Hlavní trasa dálnice D35, včetně</b>  <b>(i) všech mostních objektů na hlavní trase:</b>  SO 201 Most na D35 pro odvedení povrch. vod v km 53,100  SO 202 Most na D35 pro odvedení povrch. vod v km 53,580  SO 203 Most na D35 přes polní cestu a pro odvedení povrch. vod v km 54,160  SO 204 Most na D35 pro odvedení povrch. vod a migraci zvěře v km 55,800  SO 205 Most na D35 přes biokoridor v km 58,080  SO 206 Most na D35 přes II/358 v km 58,362  SO 207 Most na D35 přes polní cestu v km 59,420  SO 220 Most na II/317 přes D35 v km 52,689  SO 221 Most na III/36016 přes D35 v km 55,320  SO 222 Most na II/360 přes D35 v km 57,318  SO 223 Most na III/35846 přes D35 v km 58,857  SO 224 Most na III/03530 přes D35 v km 60,425  SO 225 Most na polní cestě a biokorid. přes D35 v km 61,200  SO 226 Most na I/35 přes D35 v km 62,668  SO 250 Zárubní zeď vlevo v km 60,500 - 61,100  SO 251 Zárubní zeď vpravo v km 60,500 - 61,100  <b>(ii) všech protihlukových stěn na hlavní trase:</b>  SO 760 PHS v km 53,000 vlevo  SO 761 PHS v km 53,000 vpravo  SO 762 PHS v km 54,250 vpravo  SO 763 PHS v km 55,800 vlevo  SO 764 PHS v km 55,800 vpravo  SO 765 PHS v km 57,200 vlevo  SO 766 PHS v km 57,200 vpravo  SO 767 PHS v km 58,150 vlevo  SO 768 PHS v km 58,150 vpravo  SO 769 PHS v km 59,500 vlevo  SO 770 PHS v km 59,500 vpravo  SO 771 PHS v km 60,400 vlevo</p>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		<p>SO 772 PHS v km 60,600 vlevo  <b>(iii) dalších objektů:</b>  SO 110 MÚK Janov  SO 116 Služební sjezd a nájezd v km 57,400  SO 117 Služební sjezd a nájezd v km 58,300  SO 120 Přeložka silnice II/317 v km 52,689  SO 121 Přeložka silnice III/36016 v km 55,320  SO 122 Přeložka silnice II/360 v km 57,318  SO 123 Přeložka silnice II/358 v km 58,360  SO 124 Přeložka silnice III/35846 v km 58,850  SO 125 Přeložka silnice III/03530 v km 60,425  SO 126 Přeložka silnice I/35 v km 62,670  SO 07-860 Oplocení dálnice  <b>(iv) a všech souvisejících stavebních objektů podmiňující předčasné užívání hlavní trasy dálnice a MÚK</b>  SO řady 300, 400, 500</p> <p><b><u>Sekce 2</u></b>  <b>SO vybraných cizích správců, které jsou předmětem plnění zhotovitele a je nutné je přeložit. Každý jednotlivý stavební objekt z této skupiny je samostatnou Sekcí:</b>  SO 341 Přeložka vodovodu DN 100 v km 52,725  SO 370 Hluboký rybník Rybářství Litomyšl, s.r.o.  SO 371 Primátorská hráz město Litomyšl  SO 401 Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 53,800-55,700  SO 451 Přeložka sdělovací trasy v km 52,671  SO 452 Přeložka dálkového kabelu v km 58,413  SO 453 Přeložka optické trasy v km 58,421  SO 454 Přeložka nadzemní sdělovací trasy v km 58,863  SO 455 Přeložka sdělovací trasy v km 60,329  SO 456 Přeložka optické trasy v km 62,607  SO 457 Přeložka optické trasy v km 59,419  SO 510 Přeložka VTL plynovodu DN100 v km 55,400  SO 511 Přeložka VTL plynovodu DN500 v km 57,900  SO 512 Přeložka VTL plynovodu DN200 v km 58,700</p> <p><b><u>Sekce 3</u></b>  <b>Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: „Provedení polních cest“</b>  SO 150 Přístupová cesta na pozemky v kú Bohuňovice  SO 151 Přístupová cesta na pozemky v kú Sedliště u Litomyšle  SO 152 Přístupová cesta na pozemky v kú Kornice  SO 153 Přístupová cesta na pozemky v kú Lány u Litomyšle  SO 154 Přístupová cesta na pozemky v kú Němčice u ČT  SO 155 Přístupová cesta na pozemky v kú Litomyšl  SO 156 Přístupová cesta na pozemky v kú Záhrad  SO 157 Přístupová cesta na pozemky v kú Strakov</p>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		SO 158 Přístupová cesta na pozemky v kú Janov
Dílo	1.1.5.8	<b>D35 Litomyšl - Janov</b>
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7)
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29  (i) Provedení prací v rozsahu <b>Sekce 1</b> „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 1 900 000 Kč za každý započatý den prodlení  (ii) Provedení prací v rozsahu <b>Sekce 3</b> „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 2 000 Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 400 tis. Kč za každý případ porušení
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [ <i>Ochrana zdraví a bezpečnost při práci</i> ] 50 tis. Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 15 mil. Kč za každý případ porušení
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 400 tis Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [ <i>Harmonogram</i> ] a Pod-článku 8.6 [ <i>Míra postupu prací</i> ] 500 tis. Kč za každý jednotlivý případ

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [ <i>Přerušeni práce</i> ] 500 tis. Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 400 tis. Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	<p><u>Věcný milník:</u>  <b>(i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace SO 101 Hlavní trasa dálnice D35, včetně (i), (ii), (iii), (iv)</b>  Doba pro splnění věcného milníku: 30 měsíců od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1</p> <p><b>(ii) Provedení prací v rozsahu Sekce 3 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“, Provedení polních cest</b>  v rozsahu „Stav během výstavby“ dle vzorových příčných řezů příslušného SO  Doba pro splnění věcného milníku do 12 měsíců od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1</p>
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	<p><u>1. Jmenovaným poddodavatelem Sekce/části Díla</u>  SO 07-451 Přeložka sdělovací trasy v km 52,671  SO 07-452 Přeložka dálkového kabelu v km 58,413  SO 07-453 Přeložka optické trasy v km 58,421  SO 07-454 Přeložka nadzemní sdělovací trasy v km 58,863  SO 07-455 Přeložka sdělovací trasy v km 60,329  SO 07-456 Přeložka optické trasy v km 62,607  je Objednatelem určená společnost  Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ: 04084063</p> <p><u>2. Jmenovaným poddodavatelem Sekce/části Díla</u>  SO 07-371 PRIMÁTORSKÁ HRÁZ pro položku č. 02960  OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR  je Objednatelem určená společnost VODNÍ DÍLA - TBD a.s., Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1, IČ: 49241648</p>



Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na <a href="https://www.sfdi.cz">https://www.sfdi.cz</a>
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na <a href="https://www.sfdi.cz">https://www.sfdi.cz</a>
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na <a href="https://www.sfdi.cz">https://www.sfdi.cz</a> ; (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na <a href="https://www.sfdi.cz">https://www.sfdi.cz</a>
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se

Digitálně podepsal:

Datum: 30.06.2025 14:51:32 +02:00