

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Číslo Zhotovitele: 2442

„Most ev.č. 44647-4 Malé Vrbno – projektová dokumentace“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)
se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
zápis v **OR u Krajského soudu v Ostravě**, oddíl Pr., vložka 100
zastoupena: **Ing. Ivo Černým**, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý, ředitel
[REDACTED], krajský mostmistr
[REDACTED], vedoucí TSÚ SÚ Šumperk
[REDACTED], mostní technik TSÚ SÚ Šumperk
IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399
DS: ur4k8nn Telefon: [REDACTED]
www.ssok.cz e-mail: [REDACTED]

a

Zhotovitel: **MIDAKON s.r.o.**
se sídlem: **Na Násvi 18/4, 620 00 Brno**
kontaktní adresa: **Na Násvi 18/4, 620 00 Brno**
zápis v **OR u Krajským soudem v Brně**, oddíl C, vložka 116217
zastoupen: **Ing. Milan Sedlák**, jednatel
IČO: 08927677 DIČ: CZ08927677
Telefon: + 420 [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: **Fio Banka a.s.**
Číslo účtu: **2701777989/2010**
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
MIDAKON a.s.
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Ing. Milan Sedlák
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Ing. Milan Sedlák

1. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je **prodloužení termínu odevzdání PD** dle čl. 2 a **navýšení rozsahu předmětu smlouvy o dílo (vyčíslené níže)** v souladu s čl. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 9.12.2024 z důvodu vzniklých víceprací na vypracování biologického průzkumu na základě požadavků Krajského úřadu Olomouckého kraje. Vypracování biologického průzkumu je nutné vypracovat k vydání kladného stanoviska Krajského úřadu Olomouckého kraje. Vydání stanoviska může trvat až 90 dní.

Cenová nabídka biologického průzkumu - vícenáklady 30 500,- Kč bez DPH

2. Z výše uvedeného důvodu dochází ke změně čl. 2 a čl. 3 odst. 2 smlouvy, a to:

Článek 2. Termín/ Doba plnění díla se mění takto:

B) dokladové části PD a podání žádosti o povolení záměru - **nejpozději do 31.10.2025**

Článek 3. Cena díla se mění takto:

Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši:

	v Kč bez DPH	v Kč s DPH
Most ev.č. 44647-4	350 500,00	424 105,00
Celkem	350 500,00	424 105,00

Ostatní ujednání čl. 3 odst.2 zůstávají v platnosti s tím, že se mění původní Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Nabídkový list a nahrazuje se novou přílohou Nabídkovým listem (dodatek č.1), který je nyní novou nedílnou součástí tohoto dodatku a původní smlouvy.

2. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek nabývá v platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a je podepsán oběma smluvními stranami elektronickými podpisy ve smyslu ustanovení zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
3. Doplnění nebo změnu tohoto dodatku či původní smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí původní smlouvy. Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření dodatku, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14 kalendářních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.
4. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním. Není-li ujednáno jinak, řídí se dodatek příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Příloha: Nabídkový list

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne:

V Brně dne:

Elektronický podpis: 1.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 29.6.2028 09:08 +02:00

Ing. Milan
Sedlák

Digitálně podepsal
Ing. Milan Sedlák
Datum: 2025.06.30
10:27:40 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.

Ing. Ivo Černý
ředitel organizace

MIDAKON s.r.o.

Ing. Milan Sedlák
jednatel

Nabídkový list - Most ev.č. 44647-4 Malé Vrbno – projektová dokumentace

		Plátce DPH? (ano/ne)	ano
Poř.čís.	Předmět činnosti	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
1	Inženýrskogeologický průzkum	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč
2	Geodetické práce	20 000,00 Kč	24 200,00 Kč
3	Biologický průzkum	30 500,00 Kč	36 905,00 Kč
4	Inženýrská činnost	50 000,00 Kč	60 500,00 Kč
5	PD pro povolení stavby dopravní infrastruktury a pro provádění stavby	200 000,00 Kč	242 000,00 Kč
Nejvýše přípustná cena díla (uvést do SoD) Cena je tvořena součtem všech položek		350 500,00 Kč	424 105,00 Kč

Poznámka:

- Tabulka je opatřena vzorci, které nebudou ze strany dodavatele měněny.
- Dodavatel v tabulce vyplní žlutě zvýrazněná pole - ostatní číselné údaje budou dopočteny dle přednastavených vzorců automaticky.
- V případě, že dodavatel není plátce DPH, přepíše žlutě podbarvené pole "ano" na "ne".
- Dodavatel nacení všechny položky, i když je přesvědčen, že některá z činností nebude prováděna.
- Žádná z naceněných položek nesmí být rovna "0" Kč !!

V Brně dne: 30.06.2026

Ing. Milan
Sedlák

Digitálně podepsal
Ing. Milan Sedlák
Datum: 2025.06.30
10:27:53 +02'00'

Midakon s.r.o.
Ing. Milan Sedlák
jednatel