

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2022-099, která nabyla účinnosti
dne 15. 4. 2024
(SMVS: 107V462002314)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)

Ing. Ilona Parlásková, zástupkyně ředitele Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Tel.:

Fax:

E-mail:

E-mail pouze pro fakturaci:

Datová schránka: hjyaavk

Datová schránka pouze pro fakturaci:

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Pavlína Rosáková (technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního zákona)

Ing. Pavel Tkáč (technický dozor stavebníka dle § 161 stavebního zákona)

Ing. Josef Bannert (technický dozor Objednatele)

Ing. Jiří Hodaň, vedoucí Oddělení bezpečnostních investic NATO

společně dále jen „technický dozor Objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

TECHNISERV, spol. s r. o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 5239

Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4

IČO: 44264020

DIČ: CZ44264020

Zastoupená: Ing. Jindřich Fornůsek, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 435742011/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- vedoucí projekčního týmu:

Fax:

E-mail:

Koordinátor BOZP:

Datová schránka: k8r6j6r

Adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

společně dále jen „**Smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS4-2022-099 uzavřené dne 11.4.2024, která nabyla účinnosti dne 15.4. 2024, ve znění dodatku č. 1, který nabyl účinnosti dne 6.2.2025 na zhotovení díla – stavby „**SMU Dolní Slivno, Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění Dodatku č.2 Smlouvy (dále jen „Dodatek č. 2“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 2 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání, a související vypuštění méněprací, které nebudou Zhotovitelem provedeny a s tím související úprava ceny za Dílo a termínu dokončení Díla.

Článek 2 Předmět dodatku

- 2.1.** V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „**PD**“) a v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „**Položkový rozpočet**“), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „**Vícepráce**“).
- 2.2.** Mezi Smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení Víceprací nebudou Zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen „**Méněpráce**“).
- 2.3.** Předmět Smlouvy se rozšiřuje o Vícepráce a Méněpráce, které jsou podrobně popsány ve **Změnových listech č. 1-5 Lokalita Dolní Slivno a Změnových listech č. 1-5 Lokalita Slavkov**, včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako Příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

cena Víceprací lokalita Dolní Slivno:

+ 6 249 448,31 Kč vč. DPH (5 164 833,31 Kč bez DPH, 1 084 615,00 Kč 21 % DPH)

cena Méněprací lokalita Dolní Slivno:

-625 351,33 Kč vč. DPH (-516 819,28 bez DPH, -108 532,05 Kč 21 % DPH)

tj. **navýšení lokalita Dolní Slivno o:**

+ 5 624 096,98 Kč vč. DPH (4 648 014,03 Kč bez DPH, 976 082,95 Kč 21 % DPH)

cena Víceprací lokalita Slavkov:

+ 2 234 830,94 Kč vč. DPH (1 846 967,72 Kč bez DPH, 387 863,22 Kč 21 % DPH)

cena Méněprací lokalita Slavkov:

-2 297 360,83 Kč vč. DPH (-1 898 645,31 bez DPH, -398 715,52 Kč 21 % DPH)

tj. snížení lokalita Slavkov o:

-62 529,88 Kč vč. DPH (-51 677,59 Kč bez DPH, -10 852,29 Kč 21 % DPH)

cena Víceprací celkem:

+ 8 484 279,24 Kč vč. DPH (7 011 801,03 Kč bez DPH, 1 472 478,21 Kč 21 % DPH)

cena Méněprací celkem:

-2 922 712,15 Kč vč. DPH (-2 415 464,59 Kč bez DPH, -507 247,56 Kč 21 % DPH)

tj. navýšení celkem o:

5 561 567,09 Kč vč. DPH (4 596 336,44 Kč bez DPH, 965 230,65 Kč 21 % DPH).

2.4. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 3. 1., 3. 2. a 3. 3.. čl. 3 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve výši:

31 690 644,44 Kč bez DPH

(slovy: třicet jedna milionů šest set devadesát tisíc šest set čtyřicet čtyři korun českých a čtyřicet čtyři haléřů bez DPH).

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v odst. 2.4. nebo 2.5. čl. 2 Smlouvy.

3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 6 655 035,33 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 38 345 679,77Kč

(slovy: třicet osm milionů tři sta čtyřicet pět tisíc šest set sedmdesát devět korun českých a sedmdesát sedm haléřů).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

3.3 Celková cena za Dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy se skládá z ceny:

I.) za 1. etapu Díla:

**a) lokalita Dolní Slivno 900 000,00,- Kč bez DPH
189 000,00,- Kč DPH 21%
1 089 000,00,- Kč včetně DPH**

(slovy: jeden milion osmdesát devět tisíc korun českých včetně DPH)

**b) lokalita Slavkov 990 000,00,- Kč bez DPH
207 900,00,- Kč DPH 21%
1 197 900,00,- Kč včetně DPH**

(slovy: jeden milion jedno sto devadesát sedm tisíc devět set korun českých včetně DPH)

II.) za 2. etapu Díla:

a) lokalita Dolní Slivno	17 792 322,03,- Kč bez DPH
	3 736 387,63,- Kč DPH 21%
	21 528 709,66,- Kč včetně DPH

(slovy: dvacet jedna milionů pět set dvacet osm tisíc sedm set devět korun českých a šedesát šest haléřů včetně DPH)

b) lokalita Slavkov	12 008 322,41,- Kč bez DPH
	2 521 747,70,- Kč DPH 21%
	14 530 070,11,- Kč včetně DPH

(slovy: čtrnáct milionů pět set třicet tisíc sedmdesát korun českých a jedenáct haléřů včetně DPH)

z toho cena za AD

- pro lokalitu Dolní Slivno

90 000,00,- bez DPH (108 900,00,- včetně DPH, 18 900,00,- 21 % DPH)

- pro lokalitu Slavkov

90 000,00,- bez DPH (108 900,00,- včetně DPH, 18 900,00,- 21 % DPH)

z toho cena za Koordinátora BZOP

- pro lokalitu Dolní Slivno

30 000,00,- bez DPH (36 300,00,- včetně DPH, 6 300,00,- 21 % DPH)

- pro lokalitu Slavkov

30 000,00,- bez DPH (36 300,00,- včetně DPH, 6 300,00,- 21 % DPH)

2.5. Dopisem čj. 433277/2025-6440 ze dne 15.5.2025 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami Objednatelům dnem 29.5.2025 pozastaveno provádění části Díla úzce související s předmětnými změnami, a to do doby zajištění změny řídicí dokumentace. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

2.6. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.5. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.5. Termín dokončení Díla: nejpozději do 15.7.2025 Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez zavinění na straně Zhotovitele.“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní Dodatkem č. 2 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č. 1 – Změnové listy 1-5 – lokalita Dolní Slivno počet stran:45

– Změnové listy 1-5 – lokalita Slavkov počet stran:42

Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran:1

- 3.3. Dodatek č. 2 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 2 bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

Za Objednatele:

Ing. Ilona Parlášková
zástupkyně ředitele

podepsáno elektronicky

**Ing. Ilona
Parlášková** Digitálně podepsal
Ing. Ilona Parlášková
Datum: 2025.06.30
13:43:45 +02'00'

Za Zhotovitele:

Ing. Jindřich Fornůsek,
jednatel společnosti
TECHNISERV, spol. s r. o.

podepsáno elektronicky

**Ing.
Jindřich
Fornůsek** Digitálně
podepsal Ing.
Jindřich Fornůsek
Datum:
2025.06.24
15:16:41 +02'00'

Rekapitulace změnových listů k Dodatku č. 2

	Lokalita Dolní Slivno	vícepráce	méněpráce	cena ZL celkem
ZL 01	Dodatečné zemní práce	4 714 071,73	0,00	4 714 071,73
ZL 02	Odpočet odvozu panelů	0,00	-95 927,33	-95 927,33
ZL 03	Výměna vrat, úprava kanalizačních šachet vč. odvodnění, doplnění kabelové komory atd.	450 761,58	0,00	450 761,58
ZL 04	Odpočet náhradní výsadby	0,00	-212 951,55	-212 951,55
ZL 05	Odpočet kabelové komory	0,00	-207 940,40	-207 940,40
Lokalita Dolní Slivno celkem		5 164 833,31	-516 819,28	4 648 014,03

	Lokalita Slavkov	vícepráce	méněpráce	cena ZL celkem
ZL 01	Komory a multikanály	971 761,00	0,00	971 761,00
ZL 02	Odpočet zpevněné plochy	0,00	-1 898 645,31	-1 898 645,31
ZL 03	Zemní práce	778 150,00	0,00	778 150,00
ZL 04	Kabelová komora	55 819,48	0,00	55 819,48
ZL 05	Propustek	41 237,24	0,00	41 237,24
Lokalita Slavkov celkem		1 846 967,72	-1 898 645,31	-51 677,59

Dodatek č. 2 celkem bez DPH	7 011 801,03	-2 415 464,59	4 596 336,44
DPH 21 %	1 472 478,21	-507 247,56	965 230,65
Dodatek č. 2 celkem včetně DPH	8 484 279,24	-2 922 712,15	5 561 567,09

ZMĚNOVÝ LISTLOKALITA **DOLNÍ SLIVNO****Č. 1**

Projekt: „SMU Dolní Slivno, Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů“
 SMVS: 107V462002314
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: TECHNISERV, spol. s r.o. Praha
 Název: SMU Dolní Slivno – výstavba pilířových rozvaděčů

Datum vystavení:	9.5.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	----------	-----------------	------------








Důvod změny: Dodatečné zemní práce**Místo dotčené změnou:**

Betonová plocha

Popis změny:

Při zpracování projektové dokumentace se počítalo s odstraněním podkladu pod původní panelovou plochou do hloubky 50 cm. Po odstranění panelové plochy bylo zjištěno, že podkladní vrstvy nebyly dostatečně únosné a obsahují jíl. Z tohoto důvodu musely být v celé ploše odstraněny jílové vrstvy až do hloubky 130 cm a nahrazeny drceným kamenivem pro zajištění požadované únosnosti a stability plochy.

Finanční náročnost: 4 714 071,73 Kč bez DPH**Časová náročnost:** bez vlivu na termín realizace**Dopad do standardu (je-li nějaký):** ne

Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis: 	Datum: 13.5.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis: 	Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Pavlína Rosáková (TDO stavební část)	Podpis: 	Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: 	Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: 	Datum: 14.5.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (objednatel)	Podpis: 	Datum: 15.5.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis: 	Datum: 13.5.2025

ZMĚNOVÝ LISTLOKALITA **DOLNÍ SLIVNO****č. 2**

Projekt: „SMU Dolní Slivno, Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů“
 SMVS: 107V462002314
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: TECHNISERV, spol. s r.o. Praha
 Název: SMU Dolní Slivno – výstavba pilířových rozvaděčů

Datum vystavení:	9.5.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	----------	-----------------	----------

Důvod změny: Odpočet odvozu panelů**Místo dotčené změnou:**

Betonová plocha

Popis změny:

Uživatel požaduje uložení nepoškozených vytěžených panelů u provozní budovy pro další využití. Z tohoto důvodu nebylo nutné odvézt veškeré množství vytěžených panelů na skládku k likvidaci.

Finanční náročnost: - 95 927,33 Kč bez DPH**Časová náročnost:** bez vlivu na termín realizace**Dopad do standardu (je-li nějaký):** ne

Vystavil: 	Podpis:	Datum: 13.5.2025
(Zhotovitel)		
Schválil: 	Podpis:	Datum: 13.5.2025
(Generální projektant)		
Schválil: Ing. Pavlína Rosáková	Podpis:	Datum: 13.5.2025
(TDO stavební část)		
Schválil: Ing. Josef Bannert	Podpis:	Datum: 13.5.2025
(TDO elektro)		
Schválil: Ing. Michaela Ličková	Podpis:	Datum: 14.5.2025
(cenař)		
Schválil: Ing. Pavel Tkáč	Podpis:	Datum: 13.5.2025
(objednatel)		
Schválil: 	Podpis:	Datum: 13.5.2025
(uživatel)		

ZMĚNOVÝ LISTLOKALITA **DOLNÍ SLIVNO****Č.3**

Projekt: „SMU Dolní Slivno, Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů“
 SMVS: 107V462002314
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: TECHNISERV, spol. s r.o. Praha
 Název: SMU Dolní Slivno – výstavba pilířových rozvaděčů

Datum vystavení:	9.5.2025	Požadováno kým:	Uživatel, objednatel
------------------	----------	-----------------	----------------------

Důvod změny: Výměna vrat, úprava kanalizačních šachet vč. Odvodnění, doplnění kabelové komory

Místo dotčené změnou:
 Betonová plocha

Popis změny:

Uživatel požaduje výměnu stávajících poškozených vrat do objektu. Dále musely být výškově upraveny 2 stávající kanalizační šachty tak, aby jejich výška korespondovala s výškou nové betonové plochy. Na základě požadavku uživatele byla upravena trasa žlabů v ploše a na křížení těchto žlabů musela být provedena kabelová komora.

Finanční náročnost: 450 761,58 Kč bez DPH

Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace

Dopad do standardu (je-li nějaký): ne

Vystavil: [REDACTED] (Zhotovitel)	Podpis:	Datum: 13.5.2025
Schválil: [REDACTED] (Generální projektant)	Podpis:	Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Pavlína Rosáková (TDO stavební část)	Podpis:	Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis:	Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis:	Datum: 14.5.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (objednatel)	Podpis:	Datum: 13.5.2025
Schválil: [REDACTED] (uživatel)	Podpis:	Datum: 13.5.2025

ZMĚNOVÝ LISTLOKALITA **DOLNÍ SLIVNO****Č.4**

Projekt: „SMU Dolní Slivno, Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů“
 SMVS: 107V462002314
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: TECHNISERV, spol. s r.o. Praha
 Název: SMU Dolní Slivno – výstavba pilířových rozvaděčů

Datum vystavení:	9.5.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	----------	-----------------	------------

Důvod změny: Odpočet náhradní výsadby**Místo dotčené změnou:**

Prostor areálu

Popis změny:

Vzhledem k plánované akci na nové oplocení objednatel ruší výsadbu nové zeleně v prostoru areálu. Výsadba bude realizována v rámci budoucí plánované akce.

Finanční náročnost: - 212 951,55 Kč bez DPH**Časová náročnost:** bez vlivu na termín realizace**Dopad do standardu (je-li nějaký):** ne

Vystavil: [REDACTED] (Zhotovitel)	Podpis:	Datum:	13.5.2025
Schválil: [REDACTED] (Generální projektant)	Podpis:	Datum:	13.5.2025
Schválil: Ing. Pavlína Rosáková (TDO stavební část)	Podpis:	Datum:	13.5.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis:	Datum:	13.5.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis:	Datum:	14.5.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (objednatel)	Podpis:	Datum:	13.5.2025
Schválil: [REDACTED] (uživatel)	Podpis:	Datum:	13.5.2025

ZMĚNOVÝ LISTLOKALITA **DOLNÍ SLIVNO****Č.5**

Projekt: „SMU Dolní Slivno, Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů“
 SMVS: 107V462002314
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: TECHNISERV, spol. s r.o. Praha
 Název: SMU Dolní Slivno – výstavba pilířových rozvaděčů

Datum vystavení:	9.5.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	----------	-----------------	------------

Důvod změny: Odpočet kabelové komory**Místo dotčené změnou:**

Betonová plocha

Popis změny:

Plánovaná kabelová komora nebyla realizována z důvodu změny umístění kabelového kanálu.

Finanční náročnost: - 207 940,40 Kč bez DPH**Časová náročnost:** bez vlivu na termín realizace**Dopad do standardu (je-li nějaký):** ne

Vystavil: [REDACTED] (Zhotovitel)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 13.5.2025
Schválil: [REDACTED] (Generální projektant)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Pavlína Rosáková (TDO stavební část)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 14.5.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (objednatel)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 13.5.2025
Schválil: [REDACTED] (uživatel)	Podpis: [REDACTED]	Datum: 13.5.2025

ZMĚNOVÝ LISTLOKALITA **SLAVKOV****Č.1**

Projekt: „SMU Dolní Slivno, Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů“
 SMVS: 107V462002314
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: TECHNISERV, spol. s r.o. Praha
 Název: SMU Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů

Datum vystavení:	9.5.2025	Požadováno kým:	Objednatel, uživatel
------------------	----------	-----------------	----------------------

Důvod změny: Komory a multikanály**Místo dotčené změnou:**

Přístupová komunikace

Popis změny:

Podél realizované přístupové komunikace se plánuje nové oplocení. Z tohoto důvodu bylo s uživatelem dohodnuto, že podél budované přístupové komunikace budou položeny chráničky a kabelové komory pro budoucí plánovanou akci nového oplocení, aby nemusela být nová komunikace během výstavby rozbourána.

Finanční náročnost: 971 761,00 Kč bez DPH**Časová náročnost:** bez vlivu na termín realizace**Dopad do standardu (je-li nějaký):** ne

Vystavil: 	Podpis:	Datum:	13.5.2025
(Zhotovitel)			
Schválil: 	Podpis:	Datum:	13.5.2025
(Generální projektant)			
Schválil: Ing. Pavlína Rosáková	Podpis:	Datum:	13.5.2025
(TDO stavební část)			
Schválil: Ing. Josef Bannert	Podpis:	Datum:	12.5.2025
(TDO elektro)			
Schválil: Ing. Michaela Ličková	Podpis:	Datum:	14.5.2025
(cenař)			
Schválil: Ing. Pavel Tkáč	Podpis:	Datum:	13.5.2025
(objednatel)			
Schválil: 	Podpis:	Datum:	13.5.2025
(uživatel)			

ZMĚNOVÝ LISTLOKALITA **SLAVKOV****Č. 2**

Projekt: „SMU Dolní Slivno, Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů“
 SMVS: 107V462002314
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: TECHNISERV, spol. s r.o. Praha
 Název: SMU Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů

Datum vystavení:	9.5.2025	Požadováno kým:	Objednatel, uživatel
------------------	----------	-----------------	----------------------

Důvod změny: Odpočet zpevněné plochy			
Místo dotčené změnou: Betonová plocha			
Popis změny: Nově budovaná betonová plocha musela být zmenšena z důvodu plánovaného vnitřního oplocení, do kterého by zasahovala.			
Finanční náročnost: - 1 898 645,31 Kč bez DPH			
Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace			
Dopad do standardu (je-li nějaký): ne			
Vystavil: [REDACTED] (Zhotovitel)	Podpis:	[REDACTED]	Datum: 13.5.2025
Schválil: [REDACTED] (Generální projektant)	Podpis:		Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Pavlína Rosáková (TDO stavební část)	Podpis:		Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis:		Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis:		Datum: 14.5.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (objednatel)	Podpis:		Datum: 13.5.2025
Schválil: [REDACTED] (uživatel)	Podpis:		Datum: 13.5.2025

ZMĚNOVÝ LISTLOKALITA **SLAVKOV****Č. 3**

Projekt: „SMU Dolní Slivno, Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů“
 SMVS: 107V462002314
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: TECHNISERV, spol. s r.o. Praha
 Název: SMU Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů

Datum vystavení:	9.5.2025	Požadováno kým:	Objednatel
------------------	----------	-----------------	------------

Důvod změny: Zemní práce			
Místo dotčené změnou: Kabelová trasa			
Popis změny: V plánované kabelové trase podél přístupové komunikace se nachází v podloží břidlice, která musí být odtěžena a po uložení kabelové trasy musí být nahrazena zeminou vhodnou pro zásyp.			
Finanční náročnost: 778 150,00 Kč bez DPH			
Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace			
Dopad do standardu (je-li nějaký): ne			
Vystavil: [REDACTED] (Zhotovitel)	Podpis:	[REDACTED]	Datum: 13.5.2025
Schválil: [REDACTED] (Generální projektant)	Podpis:	[REDACTED]	Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Pavlína Rosáková (TDO stavební část)	Podpis:	[REDACTED]	Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis:	[REDACTED]	Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis:	[REDACTED]	Datum: 14.5.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (objednatel)	Podpis:	[REDACTED]	Datum: 13.5.2025
Schválil: [REDACTED] (uživatel)	Podpis:	[REDACTED]	Datum: 13.5.2025

ZMĚNOVÝ LISTLOKALITA **SLAVKOV****Č. 4**

Projekt: „SMU Dolní Slivno, Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů“
 SMVS: 107V462002314
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: TECHNISERV, spol. s r.o. Praha
 Název: SMU Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů

Datum vystavení:	9.5.2025	Požadováno kým:	Objednatel, uživatel
------------------	----------	-----------------	----------------------

Důvod změny: Kabelová komora			
Místo dotčené změnou: Betonová plocha			
Popis změny: Na křížení kabelových žlabů v ploše je nutné doplnit kabelovou komoru, aby nedošlo k poškozování protahovaných kabelů.			
Finanční náročnost: 55 819,48 Kč bez DPH			
Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace			
Dopad do standardu (je-li nějaký): ne			
Vystavil:  (Zhotovitel)	Podpis:		Datum: 13.5.2025
Schválil:  (Generální projektant)	Podpis:		Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Pavlína Rosáková (TDO stavební část)	Podpis:		Datum: 13.5.2025
Schválil: Ing. Josef Bannert (TDO elektro)	Podpis:		Datum: 12.5.2025
Schválil: Ing. Michaela Ličková (cenař)	Podpis:		Datum: 14.5.2025
Schválil: Ing. Pavel Tkáč (objednatel)	Podpis:		Datum: 13.5.2025
Schválil:  (uživatel)	Podpis:		Datum: 13.5.2025

ZMĚNOVÝ LISTLOKALITA **SLAVKOV****č. 5**

Projekt: „SMU Dolní Slivno, Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů“
 SMVS: 107V462002314
 Objednatel: Česká republika – Ministerstvo obrany
 Zhotovitel: TECHNISERV, spol. s r.o. Praha
 Název: SMU Slavkov – výstavba pilířových rozvaděčů

Datum vystavení:	9.5.2025	Požadováno kým:	Uživatel
------------------	----------	-----------------	----------

Důvod změny: Propustek**Místo dotčené změnou:**

Betonová plocha

Popis změny:

Uživatel požaduje zachování provizorního nájezdu na betonovou plochu. Z tohoto důvodu je nezbytné vybudovat v místě nájezdu propustek pro odtok dešťové vody.

Finanční náročnost: 41 237,24 Kč bez DPH**Časová náročnost: bez vlivu na termín realizace****Dopad do standardu (je-li nějaký): ne**

Vystavil: 	Podpis:	Datum:	13. 5. 2025
(Zhotovitel)			
Schválil: 	Podpis:	Datum:	13. 5. 2025
(Generální projektant)			
Schválil: Ing. Pavlína Rosáková	Podpis:	Datum:	13. 5. 2025
(TDO stavební část)			
Schválil: Ing. Josef Bannert	Podpis:	Datum:	13. 5. 2025
(TDO elektro)			
Schválil: Ing. Michaela Ličková	Podpis:	Datum:	14. 5. 2025
(cenař)			
Schválil: Ing. Pavel Tkáč	Podpis:	Datum:	12. 5. 2025
(objednatel)			
Schválil: 	Podpis:	Datum:	13. 5. 2025
(uživatel)			

Rekapitulace dodatku č. 2 k SoD 6440-OŘS4-2022-099

SMU Dolní Slivno, Slavkov – výstavba piliřových rozvaděčů

	Výše víceprací	Výše méněprací	Výše dodatku č. 2
Cena bez DPH	7 011 801,03 Kč	2 415 464,59 Kč	4 596 336,44 Kč
21% DPH	1 472 478,21 Kč	507 247,56 Kč	965 230,65 Kč
Cena s DPH	8 484 279,24 Kč	2 922 712,15 Kč	5 561 567,09 Kč

REKAPITULACE:

	SOD č. 6440-OŘS4-2022-099	Výše dodatku č.2	Cena díla po uzavření dodatku č.2
Cena bez DPH	27 094 308,00 Kč	4 596 336,44 Kč	31 690 644,44 Kč
21% DPH	5 689 804,68 Kč	965 230,65 Kč	6 655 035,33 Kč
Cena s DPH	32 784 112,68 Kč	5 561 567,09 Kč	38 345 679,77 Kč

Za správnost: Ing. Jiří Hodaň
vedoucí OBI NATO

**Ing. Jiří
Hodaň** Digitálně podepsal
Ing. Jiří Hodaň
Datum: 2025.06.23
13:27:58 +02'00'