

DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 23. 7. 2024

uzavřen dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Název zakázky: **Změna č. 6 Územního plánu Bílovice**
Zakázkové číslo: **U – 706 – 1 až 4**
Č.j.: **MBC/20186/24/ŽP/Vav**

1.

Smluvní strany

1.1 Objednatel: **město Bílovec**
se sídlem : Slezské náměstí 1/1, 743 01 Bílovec 1
zastoupen: [redacted] starostou města
ID datové schránky: y9qbxiy
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
IČ: 00297755
DIČ: CZ00297755
(dále jen „Objednatel“)

1.2 Zhotovitel: **Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o.**
se sídlem: Spartakovců 6014/3, Ostrava - Poruba, PSČ 708 00
zastoupen: [redacted] jednatel
[redacted] jednatelka
[redacted] jednatelka
ID datové schránky: q3z9ekt
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
IČ: 00562963
DIČ: CZ00562963

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 23.7.2024 na zakázku „Změna č.6 Územního plánu Bílovec“ (dále jen „dodatek“) takto:

Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou přetrvávající problémy s transformací územních plánů do jednotného standardu vybraných částí územně plánovací dokumentace dle vyhlášky č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, při kontrole dat v rámci kontrolního programu v národním geoportálu územního plánování a dále zvýšená pracnost související s převodem stávajících dat z formátu .dgn (program CAD), pro které v tuto chvíli není vyvinut kontrolní nástroj pro standardizované jevy, do formátu .shp (program GIS), což vyvolává vícepráce na zakázce.

Tímto dodatkem se mění článek 3. Dodací lhůta v odstavci 1. etapa „Předání výstupů I.etapy zhotovení návrhu Změny č. 6 ÚP Bílovec pro účely projednání dle odst. 4 § 111 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, objednateli bez vad a nedodělků do 31.5.2025“ takto:

Předání výstupů I. etapy zhotovení návrhu Změny č. 6 ÚP Bílovec pro účely projednání dle odst. 4 § 111 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, objednateli bez vad a nedodělků do 15.7.2025.

Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2.

Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, které po podpisu této smlouvy provede objednatel.

Objednatel (razítko, podpis) 16. 06. 2025

V Bílovci, dne

starosta města

Zhotovitel (razítko, podpis)

V Ostravě, dne

ednatel