

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S947/2025/145 (SML-00060-2025-247) ze dne 3. 6. 2025****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Jablonec nad Nisou, Novoveská 61, 466 01 Jablonec nad Nisou

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

APCO technex, s.r.o.

se sídlem Záhornice 78, 517 32 Trnov

IČO: 023 19 438

DIČ: CZ02319438

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32876

zastoupená Alenou Hejzlarovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 2222889/5500

datová schránka: tzp6fq3

kontakt: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3. 6. 2025 Smlouvu o dílo č. S947/2025/145 (SML-00060-2025-247) (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava a technické zhodnocení LC Horecká, LS Jablonec n. N.**“ (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu změny stavu stavby během průběhu zadávacího řízení, tj. v době od zaměření stavby po předání staveniště, kdy vzhledem k vydatným deštům v měsíci květnu a užívání této LC došlo k degradaci stávající komunikace, bylo nutno doplnit sanaci koleje v km 0,000 – 0,162 HDK fr. 32/63 mm v tl. 200 mm při šířce koleje 1 m. Dále po odkrytí zbahnělého povrchu v km 0,162 – 0,281 byl zjištěn štět. Vzhledem k požadavku na reprofilaci pláně a zřízení příčného sklonu komunikace, které z uvedeného důvodu není možné realizovat, je nutné doplnit vrstvu HDK fr. 32/63 mm v tl. 200 mm při šířce 3 m. Uvedené změny nebyly v době zadání zakázky zřejmé. Vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu změn. Vícepráce byly popsány zápisem ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Oprava a TZ LC Horecká	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	770 000 Kč bez DPH	102 928,08 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	872 928,08 Kč bez DPH


2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **872 928,08 Kč (slovy: osm set sedmdesát dva tisíce devět set dvacet osm korun českých a osm haléřů) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“))], vznikne-li k její úhradě povinnost.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet změn

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V , dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Alena Hejzlarová
jednatelka
APCO technex, s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1 Datum změny: 23.6.2025	
Název veř. zakázky: „Oprava a technické zhodnocení LC Horecká, LS Jablonec nad Nisou“				
Zhotovitel: APCO Technex, s.r.o. Záhornice 78; 517 32 Trnov IČ: 02319438; DIČ: CZ02319438				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19; 500 08 Hradec Králové IČ: 42196451; CZ42196451				
Název akce (majetku): LC Horecká	Charakter akce: —I N IP — NP	Číslo objektů: Oprava-1223-247 Oprava LC Horecká	Stavební díly: 5 – Komunikace pozemní	
Popis změny: Jedná se o změnu v sanaci podloží, zajištění profilace a odvodnění pláňe doplněním šterku frakce 32/63mm, a to následovně: V úseku od staničení 0,000 KM po staničení 0,162 KM bude doplněna neúnosná kolej v délce 162m v průměrné šířce 1m a průměrné tl. 0,2m – tento materiál bude sloužit k vyplnění koleje a zároveň jako doplňující materiál pro provedení přeprofilace pláňe před dovozem dalších konstrukčních vrstev (162*1m=162m ²). Dále bude od staničení 0,162 KM – 0,281 KM provedena kompletní konstrukce ze šterku frakce 32/63mm o tl.0,2m a šířky 3m z důvodu zjištění výskytu štetu v podloží komunikace (119*3m= 357m ²). Vícepráce: Podklad ze šterkodrtě frakce 32/63mm tl. 0,2m (564861111) – 519m ² *198,32 Kč bez DPH = 102.928,08 Kč bez DPH				
Zdůvodnění změny: Změny způsobeny nevhodnými klimatickými podmínkami – dlouhodobé deště v měsíci květnu 2025 a pojezdem zemědělské techniky v období mezi zaměřením stavby a předáním prací zhotoviteli – tedy duben-červen 2025. Stav se v tomto období výrazně zhoršil oproti původnímu zaměření v 04/2025. Dále po odstranění bláta ze stávající cesty byl zjištěn výskyt štetů v cestě – nelze tedy přeprofilovat cestu bez doplnění dalšího materiálu – požadavek na vytvoření příčného sklonu. Po provedení sanací šterkem dle popisu změny dojde k vyřešení zpevnění a zvýšení únosnosti v místě dané koleje, ale i k vyrovnání podloží pro příčné odvodnění cesty. Doplnění KCE vozovky v km 0,162 – 0,281 o šterk frakce 32/63mm tl.0,2m a šířky 3m bude proveden z důvodu zajištění profilace pro vytvoření příčného sklonu. Tyto změny nebyly předem známy. Více práce nebudou mít svým rozsahem vliv na termín dokončení – dostatečný čas pro realizaci již v SML.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: NE			Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
	do ceny:		Termín dokončení do: 31.7.2025	
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 770.000,- Kč bez DPH +102.928,08 Kč bez DPH	
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: +102.928,08 Kč bez DPH		

Konečná celková cena akce po změně		872.928,08 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		872.928,08 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 23.6.2025	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 23.6.2025	Podpis:
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)			
Poznámka:			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a TZ LC Horecká

Objekt:

Dč.1-1223-247 - Dodatek č.1 - Oprava LC Horecká

KSO:

Místo:

LR12 Jilemnice

CC-CZ:

Datum:

8.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

APCO technex, s.r.o.

IČ:

02319438

DIČ:

CZ02319438

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

102 928,08

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

102 928,08

DPH základní
snížená

Základ daně

102 928,08

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

21 614,90

0,00

Cena s DPH

v CZK

124 542,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a TZ LC Horecká

Objekt:

DČ.1-1223-247 - Dodatek č.1 - Oprava LC Horecká

Místo:

LR12 Jilemnice

Datum:

8.4.2025

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

APCO technex, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

102 928,08

D HSV

Práce a dodávky HSV

102 928,08

D 5

Komunikace pozemní

102 928,08

1	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD frakce 32/63mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	519,000	198,32	102 928,08
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP

Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861111

VV

(162*1)+(119*3)

519,000