

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. V2025-0227/OSM

**VýmĚna vedení VO na ul. V KútĚ v Novém JičínĚ,
VýmĚna vedení VO ve Straníku,
Obnova rozvaděče RVO 35 na ul. Štefáníková v Novém JičínĚ,
VýmĚna stožáru VO na ul. Na Výsluní v ŽilinĚ u Nového Jičína**

I.

Smluvní strany

Objednatel : město Nový Jičín
IČO: 00298212
se sídlem: Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín
číslo účtu: 326801/0100
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí Odboru správy majetku
Městského úřadu Nový Jičín
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxx, referent Odboru správy
majetku Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: AMbrož elektroinstalace s.r.o.
IČO: 17568412
DIČ: CZ17568412
se sídlem: Nádražní 538/29, 742 35 Odry
číslo účtu: 6375823369/0800
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických: Marek Ambrož, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. V2025-0227/OSM uzavřené mezi smluvními stranami dne 10.04.2025:

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10.04.2025 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. V2025-0227/OSM (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je „**VýmĚna vedení na ul. V KútĚ v Novém JičínĚ, VýmĚna vedení VO ve Straníku, Obnova rozvaděče RVO 35 na ul. Štefáníkové v Novém JičínĚ, VýmĚna stožáru VO na ul. Na Výsluní v ŽilinĚ u Nového Jičína**“.

2. Smluvní strany se s ohledem na dohodnuté změny při realizaci sjednaného díla z výše v odst. 1 tohoto článku uvedené Smlouvy vzájemně dohodly na navýšení ceny díla a termínu dokončení díla, a to jak je uvedeno dále v tomto Dodatku.

II.

Navýšení ceny díla

1. Smluvní strany se dohodly v důsledku nutnosti upravit rozsah díla o vícepráce, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, na navýšení celkové ceny díla.
2. Smluvní strany tímto s ohledem na nový rozsah díla, specifikovaný v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, mění čl. II. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že nově bude znít takto:

„1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele realizaci zakázky „Výměna vedení na ul. V Kútě v Novém Jičíně, Výměna vedení VO ve Straníku, Obnova rozvaděče RVO 35 na ul. Štefánikové v Novém Jičíně, Výměna stožáru VO na ul. Na Výsluní v Žilině u Nového Jičína.“ (dále jen „Dílo“). Dílo bude provedeno v rozsahu dle cenové nabídky Zhotovitele ze dne 27.02.2025 k jednotlivým částem díla, která je doložena přílohami č. 1 až 4 Smlouvy a dále dle položkového rozpočtu víceprací ze dne 27.05.2025 který tvoří přílohu č. 9 Smlouvy (dále společně přílohy č. 1-4 spolu s přílohou č. 9 jen jako „cenová nabídka“) a dále v rozsahu dle orientačních nákresů, které jsou přílohami č. 5 – 8 Smlouvy (dále jen „orientační nákresy“). Dílo je dále specifikováno též v odst. 2 a 3 tohoto článku Smlouvy. Všechny přílohy jsou nedílnou součástí Smlouvy.“

3. Dále Smluvní strany z důvodu uvedeného v odst. 2 článku I. tohoto Dodatku mění čl. IV. odst. 1. Smlouvy, a to tak, že nově bude znít takto:

„1. Celková cena za dílo (dále jen „Cena“) dle čl. II. odst. 1 Smlouvy je uvedena v Kč a stanovena takto:

Celková cena bez DPH: 354.813,07 Kč

DPH 21 %: 74.510,75 Kč

Celková cena včetně DPH: 429.323,82 Kč

Specifikace díla – dle cenové nabídky ze dne 27.02.2025 a přílohy č. 9 - položkový rozpočet víceprací ze dne 27.05.2025.“

III.

Prodloužení termínu dokončení díla

1. Smluvní strany se dohodly v důsledku porušení povinností objednavatele dle čl. VI. odst. 1 a 2 Smlouvy na změně termínu dokončení díla. Smluvní strany shodně uvádějí, že Zhotovitel nemohl dokončit dílo v termínu do 31.05.2025, a to z důvodu, že u zakázky „Výměna rozvaděče veřejného osvětlení za nový na ul. Štefánikova“ (v rozsahu dle přílohy č. 3 a 7

Smlouvy), došlo k chybě v projektové dokumentaci. Tato chyba byla zjištěna při opravě RVO na ul. Štefánikové v Novém Jičíně, proto ke konzultaci této chyby byl pozvána společnost ČEZ a.s., (dále jen „ČEZ“). Při této kontrole odběrného místa bylo zjištěno, že v projektové dokumentaci je jiný průřez kabelu než uváděla dokumentace. Tyto zjištění vedly k potřebě opravy projektové dokumentace k dílu ze strany Objednatele a současně k nutnosti koordinace a součinnosti se společností ČEZ, kdy je nutné vyčkat dokončení činností ze strany společnosti ČEZ, a následné provedení úpravy rozvaděče RVO. V důsledku tohoto došlo k prodloužení s plněním díla a v souladu s čl. VI. Smlouvy k prodloužení termínu dokončení.

2. Smluvní strany s ohledem na výše v odst. 1 tohoto článku uvedenou skutečnost mění termín odevzdání díla, a to tak, že: **termín dokončení a předání celého Díla prodlužují na dobu do uplynutí 1 měsíce ode dne dokončení probíhajících činností (tj. výměna kabelu) společnosti ČEZ a.s., na rozvaděči RVO na ul. Štefánikova v Novém Jičíně.**

IV.

Závěrečné ustanovení

1. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti. Ustanovení Smlouvy tímto dodatkem dotčená budou Smluvní strany zavazovat ve znění uvedeném v Dodatku od nabytí jeho účinnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
3. Dodatek nabývá platnosti jeho podpisem oběma Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv.
4. Dodatek je vyhotoven ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, přičemž po jeho oboustranném podpisu obdrží každá ze smluvních stran 1 (jedno) jeho vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č.1 přečetli, souhlasí s jeho obsahem, který odráží projev jejich svobodné vůle se smluvně zavázat, a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek pro žádnou ze Smluvních stran. Na důkaz tohoto připojují oprávnění zástupci Smluvních stran, své podpisy.

V Novém Jičíně dne 27.05.2025

V Odrách dne 27.05.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
vedoucí Odboru správy majetku
Ing. Kamil Žák

.....
Marek Ambrož
jednatel