



3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 101 - PŘELOŽKA PROVAZNÍKOVY ULICE
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
101 - PŘELOŽKA PROVAZNÍKOVY ULICE

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
101/002

Číslo ZBV:
0174.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

Na základě pokynu správce stavby č.27 ze dne 27.9.2022 došlo k úpravě konstrukcí vozovek jak finální vozovky SO 101 tak provizorní vozovky na tloušťku konstrukce 520 mm. Dále byla doplněna autobusová zastávka.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 343 822,50	4 251 568,70	1 907 746,20

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 14-05-2025 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 29.05.2025 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 10.06.2025 podpis

Zhotovitel

datum 10-04-2025 podpis

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0174.3

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tř SO 101 - PŘELOŽKA PROVAZNÍKOVY ULICE

Číslo a název rozpočtu:

101 - PŘELOŽKA PROVAZNÍKOVY ULICE

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	574D88.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 90MM											
113	574F78.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 80MM											
114	581443.	CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ VYZTUŽENÝ TŘ II TL DO 200MM											
116	582614.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
124	01725.	NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ											
Celkem								2 725 776,96	-2 343 822,50	4 251 568,70	4 633 523,16	1 907 746,20	69,99

Za Zhotovitele:

Datum:

10. 11. 2025

Za Objednatele:

Datum:

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tb SO 118.1 - Chodník k sokolovně
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tb SO 118.1 - Chodník k sokolovně

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tb SO 118.1/001

Číslo ZBV:
0204.5

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí
Popis Změny:

Správce stavby po společných jednáních s Objednatелеm a Zhotovitelem a v návaznosti na Stanovisko Objednatele a s ohledem na faktickou nemožnost realizace Vypuštěných objektů, vydává Pokyn Správce stavby č. 60 k variaci (viz Příloha) nerealizovat Vypuštěné objekty.

Chodník má být napojen na budoucí výstavbu TJ SOKOL, nicméně ten k dnešnímu dni nedoložil stavební povolení na výstavbu haly. Budoucí terén TJ SOKOL je nutné zvýšit o cca 1,0m, tak aby nebyl v záplavové oblasti a uvažovaný objekt počítá s dosypem areálu TJ SOKOL o cca 1,0m, a z tohoto důvodu nelze nyní realizovat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-238 169,46	0,00	-238 169,46

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum 14-05-2025	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 29.05.2025	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 10. 06. 2025

Zhotovitel

jméno

datum 17-04-2025



3.6.22.9

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0204.5

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
tb SO 118.1 - Chodník k sokolovně

Číslo a název rozpočtu:
tb SO 118.1 - Chodník k sokolovně

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 5

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	917223.	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM											
Celkem								0,00	-238 169,46	0,00	-238 169,46	-238 169,46	0,00

Za Zhotovitele

1/2-04-2025

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 125 - Sjezd k retenční nádrži

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 125 - Sjezd k retenční nádrži

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 125/001

Číslo ZBV:

0229.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V rámci projektu VMO Tomkovo náměstí – Rokytova byl pokynem objednatelů č. 01 (viz samostatná příloha) Správce stavby vyzván k vydání pokynu SpS č. 26, čímž Zhotovitele vyzval k zahájení souboru prací (m.j. SO 125) na Nové Dukelské.

Na základě výše zmíněných pokynů byla jižní část MÚK Tomkovo náměstí výrazně změněna pro možnost budoucího napojení areálu Nové Zbrojovky s Tomkovo náměstí a VMO.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	496 611,53	496 611,53

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum 29. 05. 2025	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

datum 10. 06. 2025 podj

Zhotovitel

jméno

datum 14 -05- 2025 podj



3.6.22.9

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0229.1

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: SO 125 - Sjezd k retenční nádrži Číslo a název rozpočtu: SO 125 - Sjezd k retenční nádrži								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
106	574D88.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACI 22+, 22S TL. 90MM											
107	574E78.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM											
108	574P31.	ASFALTOVÝ KOBEREK MODIFIK SE SNÍŽENOU HLUČNOSTÍ SMA 8 NH TL. DO 30MM											
110	57627.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM											
Celkem								0,00	0,00	496 611,53	496 611,53	496 611,53	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatel:

Datum: 14-05-2025

Datum:



3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 716 - Oplocení Nová Dukelská

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 716 - Oplocení Nová Dukelská

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 716/001Číslo ZBV:

0236.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Statutární město Brno se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-střed - Brno-město

Zhotovitel: VMO, Tomkovo náměstí a Rokytova

Popis Změny:

V rámci projektu VMO Tomkovo náměstí – Rokytova byl pokynem objednatelů č. 01 (viz samostatná příloha) Správce stavby vyzván k vydání pokynu SpS č. 26, čímž Zhotovitele vyzval k zahájení souboru prací (m.j. SO 716) na Nové Dukelské.

Na základě výše zmíněných pokynů byla jižní část MÚK Tomkovo náměstí výrazně změněna pro možnost budoucího napojení areálu Nové Zbrojovky s Tomkovo náměstí a VMO.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	5 169,89	5 169,89

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize _____ jméno

datum _____ podpi

Správce stavby _____ jméno

datum 19. 05. 2025 podpi

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 19. 06. 2025 pc

Zhotovitel

datum 10 -04- 2025 pc

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn) - pro ZBV číslo: 0236.1													
Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno,VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: SO 716 - Oplocení Nová Dukelská Číslo a název rozpočtu: SO 716 - Oplocení Nová Dukelská								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
1	13173.	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I											
2	26A14.	VRTY PRO SLOUPKY OPLOCENÍ TR. TĚŽITELNOSTI I D DO 300MM											
3	272313.	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20											
4	33817A.	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH KOTVENÉ DO PATEK NEBO BERANĚNÉ											
5	76792.	OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM											
101	146452.	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO											
102	289971.	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE											
Celkem								0,00	0,00	5 169,89	5 169,89	5 169,89	0,00

Za Zhotovitele

Za Objednatele:

Datum:

10 -04- 2025

Datum: