

Součinnost zhotovitele a objednatele:

Zhotovitel do 30.6.26 předloží objednateli doklady potřebné ke kolaudačnímu řízení.

Objednatel zajistí do 30.4.2026 požadovaný příkon el. energie pro předmět díla provedením hlavního privádního elektr. kabelu v nové trase dle vyjádření PRE. Pozdější zprávoznění elektr. přípojky má dopad do provedení zkoušek potřebných pro předání díla a kolaudaci.

Podmínky platnosti harmonogramu:

V HMG je zohledněna změna PD předána v 01/2025. V Hmg není zohledněno přerušení (omezení) eraci z důvodu přepracování PD vyvolané dalšími požadavky objednatele nebo změnami technického řešení z důvodů skutečnosti zjištěných během stavby.