

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení ZámĚru projektu a Dokumentace pro územní řízení

Název zakázky: „Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3382/2018/PaI**

ISPROFOND / SubISPROFIN: 3273214901/ 5313520017

a

AFRY CZ s.r.o.

jakožto vedoucí účastník společnosti **AFSAG STOSOL Nemanice – Protivín – Písek**

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 8073

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem

Korespondenční adresa:

AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

a

SAGASTA s.r.o.

jakožto účastník společnosti **AFSAG STOSOL Nemanice – Protivín – Písek**

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupena **Ing. Jiřím Čurdou**, jednatelem a **Mgr. Ladislavem Beranem**, jednatelem

a

STOSMOL, s.r.o.

jakožto účastník společnosti **AFSAG STOSOL Nemanice – Protivín – Písek**

se sídlem Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem – centrum

IČO: 28695097, DIČ: CZ28695097

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 27214

zastoupena **Ing. Jiřím Štolbou**, jednatelem

a

Solid-Rail s.c.

jakožto účastník společnosti **AFSAG STOSOL Nemanice – Protivín – Písek**

se sídlem Ul. Iwaszkiewicza 3b/3 52-211 Wrocław, Polsko

IČO: 022367077, DIČ: 8943052204

zastoupena **Janem Olejníkem**, společníkem

číslo smlouvy: 2018/0082

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

- 1) Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy.**
Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je aktuální požadavek Ministerstva dopravy České republiky na předkládání aktualizace Záměru projektu v novém formátu roku 2025 včetně přepočtu celkových investičních nákladů novým sazebníkem.
- 2) Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy.**
V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **171 000,00 Kč bez DPH**, a to analogicky s ustanovením §222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). Hodnota této změny je 0,34% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
- 3) Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy.**
V souvislosti se shora uvedenou úpravou rozsahu předmětu Díla dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že bude vložena nová 2d. Dílčí etapa, přičemž 2d. Dílčí etapa dle Dodatku č. 2 Smlouvy se mění na 2e a 2e. Dílčí etapa dle Dodatku č. 2 Smlouvy se mění na 2f. Dílčí etapu.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 ZZVZ.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-3382/2018/Pal, č. Zhotovitele: 2018/0082 takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text Čl. 3, odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli, za podmínek stanovených touto Smlouvou, celkovou Cenu Díla ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD činí:	49 822 500,00 Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 1:	+ 2 459 750,00 Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 2:	+ 3 650 000,00 Kč
Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 3:	+ 171 000,00 Kč
Cena Díla ve znění Dodatku č. 3 bez DPH činí:	<u>56 103 250,00 Kč</u>
slovy: padesátšestmilionůjednotřicetdvěstěpadesát korun českých	

2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění


Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1: Podrobný rozpis navýšení ceny dle D3
 - Příloha č. 2 (současně Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*
 - Příloha č. 3 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*
 - Příloha č. 4 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Za Objednatele:

V Praze

 
01.07.2025 14:23
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Praze

 
V Praze
10.06. 2025 18:06

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
AFRY CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Podrobný rozpis navýšení ceny dle D3

Cenová kalkulace pro D3 stavby Modernizace tratě Nemanice – Protivín (včetně) – Písek město (včetně)				
	měrná jednotka	jednotk. cena	množství	cena celkem
Úprava a doplnění textu do šablon ZP platných pro rok 2025	hod			
Rekalkulace sborníku SPOŽES dle vzoru 02/2025	hod			
Kompletace ZP	hod			
Doplnění úprav SZZ Písek město a Protivín (0. etapa)	hod			
celkem				
Celkem				171 000,00

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)

Specifikace Díla

Předmětem plnění je zpracování záměru projektu (ZP) a dokumentace pro územní řízení (DUR) stavby dle zadávacích podmínek, zajištění úplné dokladové části pro územní řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a spolupráce při vydání příslušných rozhodnutí až do nabytí jejich právní moci.

Dokumentace pro územní řízení bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a se Směrnicí GR SŽDC č. 11/2006 „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílu mezi vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Směrnicí č. 11/2006 platí ustanovení vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Záměr projektu bude zpracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Součástí zakázky je i zajištění zpracování Oznámení a Dokumentace EIA, posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě Dodatku č. 2 Smlouvy o Dílo bude zpracována aktualizace Záměru projektu. Předmětem aktualizace Záměru projektu bude varianta 200p, převzatá z „Aktualizace studie proveditelnosti Modernizace trati České Budějovice – Plzeň“ (ASP).

Z Aktualizace studie proveditelnosti budou převzaty části Dopravní a provozní technologie, Analýza trhu a prognóza přepravní poptávky a Ekonomické hodnocení. Koncepte technického řešení bude převzata; v případě potřeby budou dopracovány dílčí profese do přiměřené podrobnosti pro potřeby Záměru projektu, bez vlivu do Dopravní a provozní technologie. Výkresové přílohy budou odpovídat podrobnosti ASP.

Bude zpracován nový propočet investiční náročnosti dle Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie, schváleno Ministerstvem dopravy 11.07.2023.

Do aktualizace Záměru projektu bude převzat Záměr projektu „Hluboká nad Vltavou, nádražní budova“ (10/2021).

V souladu s předpisem SŽ S4 Železniční spodek bude zpracován a schválen Projekt inženýrskogeologického průzkumu.

Aktualizace Záměru projektu bude zpracována v šablonách pro rok 2025 podle požadavku Ministerstva dopravy ČR, zároveň bude provedena aktualizace investičních nákladů v novém formátu Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie (SPOŽES) pro rok 2025.

V aktualizaci Záměru projektu bude zpracována rozvaha etapizace v souvislosti s úpravou staničního zabezpečovacího zařízení ŽST Protivín a Písek město v 0. etapě projektu.

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování aktualizace Záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení podle členění na základní a dodatečné služby:

1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Záměr projektu (v rozsahu Směrnice č. V – 2/2012 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod	■	■	■
2	Dokumentace pro územní řízení				
2.1	Zpracování Dokumentace pro územní řízení vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZPT	hod	■	■	■
2.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
2.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení – příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
3	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■

4	Definitivní odevzdání záměru projektu a Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)		ks	■	■	■
12	12.1	Zpracování aktualizace Záměru projektu (var. 200p)	hod	■	■	■
	12.2	Převedení Záměru projektu do formátu roku 2025	hod	■	■	■
Celkem za základní služby:						■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
5	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
6	Geodetické práce	km	■	■	■
7a	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
7b	Projekt inženýrsko geologického průzkumu pro variantu 200p	km	■	■	■
8	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
9	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
10	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí				
	10.1	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí bez Oznámení a Dokumentace EIA	hod	■	■
	10.2	Zpracování Oznámení a Dokumentace EIA	hod	■	■
11	Správní poplatky např. za vydání ÚR, změny zabezpečení PZZ a jiné (bude účtováno max. do výše skutečně vynaložených a doložených nákladů)	Kč			■
Celkem za dodatečné služby:		■			

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
56 103 250,00 Kč	11 781 682,50 Kč	67 884 932,50 Kč

z toho:

Cena za zpracování Záměru projektu:

--	--	--

Cena za zpracování Dokumentace pro územní řízení:

--	--	--

Cena za zpracování Aktualizace Záměru Projektu:

--	--	--

Cena za Dodatečné služby:

--	--	--

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Díla:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa		
2a. Dílčí etapa		
2b. Dílčí etapa		
2c. Dílčí etapa		
2d. Dílčí etapa		
2e. Dílčí etapa		
2f. Dílčí etapa		
3. Dílčí etapa		
4. Dílčí etapa		
Dokončení Díla		
Celkem:	56 103 250,00 Kč	67 884 932,50 Kč

PŘÍLOHA Č. 4 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Termín plnění</u> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
Datum zahájení prací	ihned po účinnosti SOD		-
1. Dílčí etapa	do 4měsíců od účinnosti SOD	Předložení čístopisu Záměru projektu ke schválení v CK MD včetně povinných příloh a podrobné kalkulace CIN.	Protokol o provedení části díla Záměr projektu v listinné i digitální formě
2a. Dílčí etapa	do 31.01.2020	Předložení geotechnického průzkumu pro železniční spodek a geotechnického a stavebně technického průzkumu staveb	Protokol o provedení části díla Geotechnický průzkum pro železniční spodek a geotechnický a stavebně technický průzkum staveb v listinné i digitální formě
2b. Dílčí etapa	do 29.02.2024	Předložení konceptu aktualizace Záměru projektu	Protokol o provedení části díla aktualizace Záměru projektu v digitální formě
2c. Dílčí etapa	do 30.04.2024	Předložení čístopisu aktualizace Záměru projektu, Předložení schváleného Projektu inženýrskogeologického průzkumu	Protokol o provedení části díla aktualizace Záměru projektu v listinné i digitální formě
2d. Dílčí etapa	do 2 měsíců od pokynu Objednatele	Předložení čístopisu aktualizace Záměru projektu ve formátu 2025	Protokol o provedení části díla aktualizace Záměru projektu v listinné i digitální formě
2e. Dílčí etapa	do schválení ZP v CK MD	Součinnost při předkládání ZP do CK MD	Protokol o provedení části díla

2f. Dílčí etapa	do 5 měsíců od schválení ZP v CK MD	Předložení technického řešení DUR k připomínkám.	Protokol o provedení části díla, dílčí DUR v digitální formě
3. Dílčí etapa	do 9 měsíců od schválení ZP v CK MD	Předání kompletní DUR profesně projednané na úrovni SŽ. Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení a Dokumentace EIA.	Protokol o provedení části díla, dílčí DUR v digitální formě, Originál Oznámení a Dokumentace EIA v listinné i digitální formě
4. Dílčí etapa	do 20 měsíců od schválení ZP v CK MD	Zpracováním připomínek z procesu EIA do DUR a podání žádosti o Územní rozhodnutí	Protokol o provedení části díla, DUR v digitální formě i listinné formě pro podání žádosti, kopie žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
Dokončení díla	do 24 měsíců od schválení ZP v CK MD	Předání čistopisu kompletního díla v listinné i digitální formě po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby	Protokol o provedení díla, finální odevzdání DUR v listinné i digitální formě, územní rozhodnutí s vyznačením právní moci