

DODATEK č. 16 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo jednací: 10478/2025-SŽ-SSZ-PRÁV

číslo smlouvy: **E618-S-1782/2020/PAL**

ISPROFOND: 5313520014

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

"Společnost Metrostav-EDIKT-AVERS"

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Společnost vznikla na základě Společenské smlouvy ze dne 10. 3. 2020 a tvoří ji tyto společnosti:

správce: Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]
zastoupena: [REDACTED], ředitelem divize 6 a [REDACTED] ekonomickým
náměstkem

společník 1: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328 DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 904

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva

společník 2: AVERS spol. s.r.o.

se sídlem: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle

IČO: 41190840 DIČ: CZ41190840

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 3445

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Janem Koškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: Metrostav a.s., Husova 17, 370 00 České Budějovice

číslo smlouvy: **06055/2020**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12. 5. 2020 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. České Budějovice hl. n.“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 14. 5. 2020 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	689.485.000,26 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	+ 13.371.971,83 Kč bez DPH, tj. 702.856.972,09 Kč bez DPH
Dodatek č. 2	+ 30.118.260,11 Kč bez DPH, tj. 732.975.232,20 Kč bez DPH
Dodatek č. 3	+ 17.281.044,21 Kč bez DPH, tj. 750.256.276,41 Kč bez DPH
Dodatek č. 4	+ 5.523.910,64 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH
Dodatek č. 5	+ 0,00 Kč bez DPH, tj. 755.780.187,05 Kč bez DPH
Dodatek č. 6	+ 15.743.500,66 Kč bez DPH, tj. 771.523.687,71 Kč bez DPH
Dodatek č. 7	+ 18.149.592,37 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH
Dodatek č. 8	+ 0,00 Kč bez DPH, tj. 789.673.280,08 Kč bez DPH
Dodatek č. 9	+ 24.650.230,04 Kč bez DPH, tj. 814.323.510,12 Kč bez DPH
Dodatek č. 10	+ 11.533.499,90 Kč bez DPH, tj. 825.857.010,02 Kč bez DPH
Dodatek č. 11	+ 19.232.690,78 Kč bez DPH, tj. 845.089.700,80 Kč bez DPH
Dodatek č. 12	+ 0,00 Kč bez DPH, tj. 845.089.700,80 Kč bez DPH
Dodatek č. 13	+ 27.611.016,84 Kč bez DPH, tj. 872.700.717,64 Kč bez DPH
Dodatek č. 14	+ 44.233.159,92 Kč bez DPH, tj. 916.933.877,56 Kč bez DPH
Dodatek č. 15	+ 16.516.848,09 Kč bez DPH; tj. 933.450.725,65 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 16 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související doplnění nové přílohy č. 1 – Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **8 170 063,60 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): **č. 27 a 29**. V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Součet absolutních hodnot všech doposud zasmluvněných změn závazků včetně tohoto Dodatku dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 14,79 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 18,65 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

2. **Úprava fakturace, resp. změna subjektu hradícího některé položky ze Změnového listu č. 27.** Důvodem pro úpravu fakturace je rozhodnutí Objednatele hradit níže specifikované položky z provozních prostředků Oblastního ředitelství Praha.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní cena

- a) **U prací obsažených ve schváleném ZL č. 27 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 27 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 27 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH

- b) **U prací obsažených ve schválených ZL č. 27 a 29 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 27 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 27 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 29 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 29 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 16 Smlouvy celkem, bez DPH	

c) U prací obsažených ve schválených ZL č. 27 a 29 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 27 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 27 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 29 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 29 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 16 Smlouvy celkem, bez DPH	

d) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 29 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 29 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 29 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)	
Práce dle § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 16 Smlouvy celkem, bez DPH	

e) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 29 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 29 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 29 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 3 ZZVZ dle Dod. č. 16 Smlouvy celkem, bez DPH	

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 16

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	689 485 000,26 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 16, bez DPH činila	933 450 725,65 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 16, bez DPH	+ 8 170 063,60 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 16, bez DPH činí	941 620 789,25 Kč

2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace nabídkové ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 15 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 16, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 16 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Smluvní strany se dohodly na změně fakturace níže uvedených položek ze ZL č. 27, kdy tyto níže specifikované položky je Zhotovitel povinen fakturovat zvlášť fakturou ve vlastní číselné řadě, neboť úhrada těchto faktur bude provedena z provozních prostředků Oblastního ředitelství Plzeň.

Výše uvedeným způsobem je Zhotovitel povinen fakturovat tyto položky ze ZL č. 27:

Název SO/PS: E.2.1.1 Architektonické a stavební řešení – Stavba
Název změny: ZL č. 27, Variace č. 165 – Zasedací místnost 2.01

Poř. číslo	Název položky/dílu
16505	Podnož stolu

16506	Deska stolu
16507	Hnědá sametová jídelní židle LABEL51 Joni
16508	Lavice GLORY
16509	Komoda SIERRA – malá
16512	Závěs s řasící páskou
16514	Věšáček malý
16515	Věšáček velký černý
16516	Věšáček velký dřevěný
16521	Židle LADY B GO GREEN technopolymer 15
16523	Bílá dřevěná komoda Teulat Sierra 211 x 47 cm

Název SO/PS: E.2.10 Umělé osvětlení a vnitřní slaboproudé rozvody
Název změny: ZL č. 27, Variace č. 165 – Zasedací místnost 2.01

16521	Židle LADY B GO GREEN technopolymer 15
16523	Bílá dřevěná komoda Teulat Sierra 211 x 47 cm
16536	Dodávka projektoru
16537	Držák projektoru OPTOMA MOUNTSP500
16538	Bezdrátový přenos HDMI Barco C5 Barco C button
16539	Bezdrátový přenos HDMI Barco C button
16540	Box na buttony
16541	Demebeder zvuku
16542	HDBaset Přenos
16543	Linearray repro CBT – J70 bílé
16544	Nástěnný držák CBT
16545	Zesilovač Crown XLS 2502
16546	Mix pult Yamaha
16547	Mikrofonní set s ruční mikrofonom AKG 470
16548	Nabíječka mikrofonů AKG CU-400
16549	Stolní stativ

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Rekapitulace ceny dle dopisu nabídky** – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16

Za objednatele:

V Praze



01.07.2025 14:42


Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze



Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.27
14:17:40 +02'00'

.....
ředitel divize 6 Metrostav a. s.



Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.27
13:23:05 +02'00'

.....
ekonomický náměstek Metrostav a. s.



Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.27
07:22:59 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva EDIKT a. s.



Digitálně podepsal

Datum: 2025.06.27
13:07:13 +02'00'

.....
Jan Koška
jednatel AVERS, spol. s. r. o.

Příloha č. 1**Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky** – znění platné ke dni podpisu dodatku č. 16

3273214 Rekonstrukce výpravní budovy v žst.

Příloha č. 1 - Cenová rekapitulace k Dodatku č. 16

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle Dod č. 1	Cena dle Dod č. 2	Cena dle Dod č. 3	Cena dle Dod č. 4	Cena dle Dod č. 6	Cena dle Dod č. 7	Cena dle Dod č. 9	Cena dle Dod č. 10	Cena dle Dod č. 11	Cena dle Dod č. 13	Cena dle Dod č. 14	Cena dle Dod č. 15	ZL č. 27	ZL č. 29	Cena dle Dod č. 16
D 2	Železniční sdělovací zařízení																
D 2 2	Rozhlasové zařízení																
D 2 8	Tratové rádiové spojení																
D 3	Silnoproudá technologie včetně DRT																
D 3 1 1	DRT - provozovní dopravní kancelář - JOP																
D 3 1 2	DRT - provozovní dopravní kancelář - Sdělovací zařízení																
D 3 1 3	DRT - provozovní dopravní kancelář - Ovládání silnoproudých zařízení																
D 3 1 4	DRT - provozovní dopravní kancelář - Stavební část																
D 3 5	Technologie transformačních stanic VN/NN (energetika)																
D 4	Ostatní technická zařízení																
D 4 1	Ostatní vstřev																
D 4 3 1	EPS																
D 4 3 2	MaR																
SO 98 98	Vedlejší a ostatní náklady																
E 1 5	Ostatní inženýrské objekty																
SO 04	Přeložky SSZ																
SO 05	Všeobecné osvětlení																
SO 21	Přeložky kabelů NN																
SO 22	Přeložky kabelů VN																
SO 23	Přeložky sdělovacích kabelů																
SO 24	Všeobecné osvětlení																
E 1 6	Potrubi vedení																
SO 06	Přeložky kanalizace a přípojek																
SO 07	Přeložky vodovodu a přípojek																
SO 08	Přeložky napojení dešťové kanalizace																
SO 25	Přeložky kanalizace a přípojek																
SO 26	Přeložky vodovodu a přípojek																
SO 27	Přeložky napojení dešťové kanalizace																
SO 29	Ochrana teplovodních rozvodů																
E 1 8	Pozemní komunikace																
SO 10	Chodníky komunikace a zeleň																
SO 28	Chodníky komunikace a zeleň																
E 2	Pozemní stavební objekty																
E 2 1 1	Architektonické a stavební řešení - Stavba																
E 2 1 2	Architektonické a stavební řešení - Střešní																
E 2 1 3	Architektonické a stavební řešení - Fasáda interier																
E 2 1 4	Architektonické a stavební řešení - Sanace hydroizolace																
E 2 10	Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody																
E 2 11	Hromosvody																
E 2 12 1	Strukturovaná kabeláž																
E 2 12 2	Elektronický zabezpečovací systém EZS																
E 2 12 3	Kamerový systém CCTV																
E 2 2	Stavební konstrukční část																
E 2 4	Orientační systém																
E 2 6	ZTI																
E 2 7 1	Vlákna																
E 2 7 2	Chlazení																
E 2 8	VZT																
E 2 9	Informační systém																
SO 09	Demolice																
SO 20	Demolice																
SO 30	Cyklovéž																
E 2 12	Vnitřní slaboproudé rozvody (SK, EZS, STADT)																

Celkem ZL

Cena díla dle SoD	689 485 000,26 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 1	702 856 972,09 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 2	732 975 232,20 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 3	750 256 276,41 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 4	755 780 187,05 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 6	771 523 687,71 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 7	789 673 280,08 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 9	814 323 510,12 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 10	825 857 010,02 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 11	845 089 700,80 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 13	872 700 717,64 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 14	916 933 877,56 Kč
Cena díla vč. Dodatku č. 15	933 450 725,65 Kč
Nová cena díla vč. Dodatku č. 16	941 620 788,25 Kč

Dodatek č. 1	13 371 971,83
Dodatek č. 2	30 118 260,11
Dodatek č. 3	17 281 044,21
Dodatek č. 4	5 523 910,64
Dodatek č. 6	15 743 500,66
Dodatek č. 7	18 149 592,37
Dodatek č. 9	24 650 230,04
Dodatek č. 10	11 533 499,90
Dodatek č. 11	19 232 690,78
Dodatek č. 13	27 611 016,84
Dodatek č. 14	44 233 159,92
Dodatek č. 15	16 516 848,09
Dodatek č. 16	8 170 063,60