

ZMĚNA BĚHEM VÝSTAVBY

ZMĚNOVÝ LIST

03



ŘEDITELSTVÍ
VODNÍCH
CEST
ČR

ÚDAJE STAVBY:		
NÁZEV STAVBY:	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 2. lokalita PK Hořín	
ČÍSLO PROJEKTU:	S/ŘVC/057/R/SoD/2023	
ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)	SO 02 ; PS 01	viz. příloha č. 2 ZL Rekapitulace nákladů ZL
INICIÁTOR ZMĚNY:	Zhotovitel	

SMLOUVA:	Ze dne:	Číslo:	Objednatel:	S/ŘVC/057/R/SoD/2023
	06.02.2024		Zhotovitel:	23061082
	Termín dokončení dle původní Smlouvy:			06.11.2024
	Termín dokončení po této změně:			15.04.2025
Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby				
Objednatel:	Ředitelství vodních cest ČR	nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2	Správce stavby / TDS:	Sdružení Garnets - Beting Hartigova 2660/141, 130 00 Praha 3
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8	Aut. dozor:	Provoz: V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem 400 01

CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:				
A	B	C	D	E

POPIS ZMĚNY:	
Objekt změny:	
SO 01; PS 01	
Předmět změny:	
Na základě odlišností v Zadávací dokumentaci a nepředvídatelné situaci v areálu Plavební komory Hořín dojde k prohrábce v prostoru dolní vody, úpravě výstavby veřejného osvětlení a navýšení činností v horní vodě a rozebrání kamenné a zámkové dlažby a jejich zpětné osazení	

REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU	
Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)	27 608 053,71 Kč
Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:	2 386 312,65 Kč
Celková AKTUÁLNÍ cena díla:	29 994 366,36 Kč

NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL					
Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH		Cena navrhovaných změn Kladných		Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem	
Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%
-1 218 876,48 Kč	-4,4	2 246 026,83 Kč	8,1	1 027 150,35 Kč	3,7
VLIV TĚTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA					
Změna počtu dnů dokončení díla z předchozích ZL	142	Změna počtu dnů dokončení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:	18	Změna počtu dnů dokončení díla celkem:	160

POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK									
ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:					AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.: 03				
CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:	LIMIT (%)	Kč bez DPH			CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ:	LIMIT (%)	Kč bez DPH		
B	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 15%	2 386 312,65 Kč	8,6	B	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 15%	1 027 150,35 Kč	3,7
C	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%			C	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%		
D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%			D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%		
E	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 0%			E	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 0%		
C+D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%			C+D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%		
B+C+D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 45%	2 386 312,65 Kč	8,6	B+C+D	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 45%	1 027 150,35 Kč	3,7
B+C+D+E	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 45%	2 386 312,65 Kč	8,6	B+C+D+E	Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 45%	1 027 150,35 Kč	3,7

Poznámka:	1)	Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023).	
	2)	Posouzení změn ve vztahu k §222:	Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222 Změna překračuje zákonem povolený limit.

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedeného Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci).	
Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem Správce stavby a Objednatel. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatel.	

Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:	
	(a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;	
	(b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;	
B	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).	
	C	
	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:	
C	(a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů	
	(b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů	

D	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.	
	E	
	Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:	
E	(a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;	
	(b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;	
	(c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;	
E	(d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).	

VYJÁDŘENÍ, PODPISY:					
Autorský dozor (AD):		Jméno Pozice		Datum:	Podpis:
Provod - inženýrská společnost, s.r.o.					
		Autorský dozor			
Vyjádření:					
Správce stavby / TDS / KooBOZP:		Jméno Pozice		Datum:	Podpis:
Sdružení Garnets - Beting					
		Správce stavby			
Vyjádření:					
Zhotovitel:		Jméno Pozice		Datum:	Podpis:
Metrostav DIZ s.r.o.					
		ředitel závodu 6			
		zástupce ředitele			
Objednatel:					
Ředitelství vodních cest ČR					
Garant Smlouvy Objednatele		Jméno Pozice		Datum:	Podpis:
		Investiční referent			
Vedoucí oddělení garanta smlouvy		Jméno Pozice		Datum:	Podpis:
		Vedoucí ORE, OPR			
Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu		Jméno Pozice		Datum:	Podpis:
		Vedoucí OVS			
Statutární orgán, Objednatel, Příkazce operace		Jméno Pozice		Datum:	Podpis:
		Ing. Lubomír Fojtů			
		Ředitel			

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU					
1	Podrobný popis a zdůvodnění změn	5	Přílohy k variaci 02/2024	9	
2	Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnách dotčených objektech a oddělech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ	6	Přílohy k variaci 05/2024	10	
3	Návrhy na variace 02/2024, 04/2024, 05/2024 a 06/2024	7	Přílohy k variaci 06/2024	11	
4	Vyčíslení variací 02/2024, 04/2024, 05/2024 a 06/2024	8		12	

PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

1)	Předmět změny: Prohrábka dolní voda	Charakter změny: B
	Na základě potápěčského průzkumu byl zjištěn výskyt těžkého kamenného záhozu v prostoru plánovaného čekacího stání v dolní vodě. Jelikož tento kamenný zához tvoří neprovtatelnou vrstvu s ohledem na plánované vybudování pilot coby základů pro uložení nových daleb, Zhotovitel navrhl odtěžení tohoto kamenného záhozu v prostoru nezbytném pro provedení vrtných prací s tím, že kamenný zához bude po provedení nové konstrukce zpětně vytvořen.	
2)	Předmět změny: Veřejné osvětlení	Charakter změny: B
	S ohledem na nepředvídatelnou situaci na velínu plavební komory Hořín (vyhoření ovládacích prvků) nedojde na základě požadavku Povodí Vltavy s.p. k napojení nové kabeláže pro veřejné osvětlení, rozhlas a kamerový systém do stávajícího systému, ale pouze dojde k přípravě jejího napojení dle požadavků PVL. Zároveň nedojde k vybudování nových lamp VO, nová kabeláž bude dovedena k lampám stávajícím a rozhlas bude umístěn na poslední stávající lampu VO.	
3)	Předmět změny: Výkopové práce areál PVL	Charakter změny: B
	Před započítím výkopových prací v areálu PVL pro uložení kabeláže pro VO a rozhlas byl zjištěn nesoulad se Zadávací dokumentací, a to že v ní nebyl reflektován skutečný terén v areálu, a to výskyt zámkové dlažby v celé trase. Zhotovitel navrhnul rozebrání a zpětné osazení zámkové dlažby, včetně dodržení původní skladby pod touto zámkovou dlažbou.	
4)	Předmět změny: Výkopové práce horní voda	Charakter změny: B
	Před započítím výkopových prací v prostoru horní vody až k areálu PVL pro uložení kabeláže pro VO a rozhlas byl zjištěn nesoulad se Zadávací dokumentací, a to že v ní nebyl reflektován skutečný terén v trase kabeláže, a to výskyt kamenné dlažby v celé trase. Zhotovitel navrhnul rozebrání a zpětné osazení kamenné dlažby, včetně dodržení původní skladby pod touto kamennou dlažbou. Z důvodu navýšení stavebních prací, tedy rozebrání a zpětné vydláždění kamenné dlažby v celé délce úseku a předpokládané ploše 280 m ² , požaduje zhotovitel prodloužení doby dokončení o 18 dní.	
5)	Předmět změny:	Charakter změny:
6)	Předmět změny:	Charakter změny:

REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ

Dotčený SO, IO, PS	ODDÍL (popis)	B		C		D		E	
		KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ
č.: SO 02	SO 02.01	228 501,26							
Název:									
Prohrábka v dolní vodě									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné 228 501,26									
záporné									
celkem 228 501,26									
č.: PS 01	PS 01	67 861,26	-811 038,28						
Název:									
Veřejné osvětlení									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné 67 861,26									
záporné -811 038,28									
celkem -743 177,02									
č.: PS 01	PS 01	148 308,00							
Název:									
Výkopové práce areál PVL									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné 148 308,00									
záporné									
celkem 148 308,00									
č.: PS 01	PS 01	1 801 356,31	-407 838,20						
Název:									
Výkopové práce horní voda									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné 1 801 356,31									
záporné -407 838,20									
celkem 1 393 518,11									
č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
		B+	B-	C+	C-	D+	D-	E+	E-
CELKEM Kč BEZ DPH		2 246 026,83	-1 218 876,48						
DPH 21%		471 665,63	-255 964,06						
CELKEM Kč VČ. DPH		2 717 692,46	-1 474 840,54						
ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:									
B + C + D + E	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH						
Změny kladné celkem:	2 246 026,83	471 665,63	2 717 692,46						
Změny záporné celkem:	-1 218 876,48	-255 964,06	-1 474 840,54						
Změny kladné a záporné	1 027 150,35	215 701,57	1 242 851,92						