

ÚDAJE STAVBY:		
NÁZEV STAVBY:	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě - 2. lokalita PK Hořín	
ČÍSLO PROJEKTU:	S/ŘVC/057/R/SoD/2023	
ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)	SO 01, SO 02,	viz. příloha č. 2 ZL Rekapitulace nákladů ZL
INICIÁTOR ZMĚNY:	Zhotovitel, Investor, SPS, PVL	

CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZZV:				
A	B	C	D	E
POPIS ZMĚNY:				
Objekt změny:				
SO 01 , SO 02, PS 01, VON				
Předmět změny:				
Úprava ZBV č.1 dle skutečného provedení, odpočet nevyčepaných položek v rámci doměření				

SMLOUVA:	Ze dne:	Číslo:	Objednatele:	S/ŘVC/057/R/SoD/2023
	06.02.2024		Zhotovitele:	23061082
	Termín dokončení dle původní Smlouvy:			06.11.2024
	Termín dokončení po této změně:			15.04.2025
Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby				
Objednatel:	Ředitelství vodních cest ČR	nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2	Správce stavby / TDS:	Sdružení Garnets - Beting Hartigova 2660/141, 130 00 Praha 3
Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.	Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8	Aut. dozor:	Provod - inženýrská společnost, V Podhájí 226/28, Ústí nad Labem 400 01

REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU					
Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)			27 608 053,71 Kč		
Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:			2 173 279,32 Kč		
Celková AKTUÁLNÍ cena díla:			29 781 333,03 Kč		
NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL					
Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH		Cena navrhovaných změn KLADNÝCH		Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem	
Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%	Kč bez DPH	%
-1 224 125,38 Kč	-4,4	1 011 092,05 Kč	3,7	-213 033,33 Kč	-0,8
VLIV TĚTO AKTUÁLNÍ ZMĚNY DÍLA NA TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA					
Změna počtu dnů dokonšení díla z předchozích ZL	160	Změna počtu dnů dokonšení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:		Změna počtu dnů dokončení díla celkem:	160

POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:				
CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZZV:	LIMIT (%)	Kč bez DPH	%	
B Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 15%	2 173 279,32 Kč	7,9	
C Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%			
D Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%			
E Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 0%			
C+D Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%			
B+C+D Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 45%	2 173 279,32 Kč	7,9	
B+C+D+E Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 45%	2 173 279,32 Kč	7,9	

AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.: 04				
CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZZV:	LIMIT (%)	Kč bez DPH	%	
B Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 15%	-213 033,33 Kč	-0,8	
C Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%			
D Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%			
E Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 0%			
C+D Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 30%			
B+C+D Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 45%	-213 033,33 Kč	-0,8	
B+C+D+E Veškeré Kladné a Záporné změny	≤ 45%	-213 033,33 Kč	-0,8	

Poznámka:	1)	Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023).		
	2)	Posouzení změn ve vztahu k §222:		Změny jsou v souladu se ZZV, § 222 Změna překračuje zákonem povolený limit.

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci). Tento Změnový list NAHRAŽUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem Správce stavby a Objednatelem. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatele.	

Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.			
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.			
A	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:	D	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
	(a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele; (c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.		E
B	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).		
C	Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:		
	(a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů (b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů		

VYJÁDŘENÍ, PODPISY:			
Autorský dozor (AD):		Jméno Pozice	Datum: Podpis:
Provod - inženýrská společnost, s.r.o.		 Autorský dozor	
Vyjádření:	Se změnou souhlasíme.		
Správce stavby / TDS / KooBOZP:		Jméno Pozice	Datum: Podpis:
Sdružení Garnets - Beting		 Správce stavby	
Vyjádření:	Odpočet nevyčerpaných položek neovlivní kvalitu díla. Není nutné žádat o změnu stavby před dokončením. Správce stavby se změnou souhlasí.		
Zhotovitel:		Jméno Pozice	Datum: Podpis:
Metrostav DIZ s.r.o.		, ředitel závodu 6 , zástupce ředitele	
Objednatel:			
Ředitelství vodních cest ČR			
Garant Smlouvy Objednatele	Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
	 Investiční referent		
Vedoucí oddělení garanta smlouvy	Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
	 Vedoucí ORE, OPR		
Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu	Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
	 Vedoucí OVS		
Statutární orgán, Objednatel, Příkazce operace	Jméno Pozice	Datum:	Podpis:
	Ing. Lubomír Fojtů Ředitel		

PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU:			
1	Podrobný popis a zdůvodnění změn	5	Doměření ZBV 4
2	Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnou dotčených objektech a oddílech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ	6	
3	Úprava ZBV 1	7	
4	GPP HV sanace dna	8	
		9	
		10	
		11	
		12	

PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

1)	Předmět změny: Úprava ZBV 01	Charakter změny: B
	ZBV č. 1 počítal s úpravou provádění stavebních prací v rámci SO 01, tedy provádění stavebních prací za sucha z plavebního kanálu s doplněním sjezdů a sanací dna. Toto ZBV upravuje použité položky dle skutečného stavu a provedení. Došlo k odpočtu položek navázaných na vytvoření a odstranění pomocných sjezdů do kanálu a úpravě položek k sanaci dna, kde byly doplněny položky na obnovu kamenné dlažby, odstranění betonového dna na místo dna železobetonového a u položek užitých byla poupravena jejich kubatura dle zaměření geodetem.	
2)	Předmět změny: Doměření	Charakter změny: B
	V rámci doměření byly odečteny všechny nevyčerpané položky. Zároveň byly doplněny položky na vícepráce v průběhu dokončení stavby, jednalo se o zápis do DTM na základě požadavku stavebního úřadu, záměna položky z SoD na kamennou dlažbu v rámci PS 01 na dolní vodě dle skutečného provedení, doplnění informačních cedulí na základě požadavku PVL a doplnění jednoho informačního znaku k plavebnímu značení na základě požadavku SPS.	
3)	Předmět změny:	Charakter změny:
4)	Předmět změny:	Charakter změny:
5)	Předmět změny:	Charakter změny:
6)	Předmět změny:	Charakter změny:

REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ

Dotčený SO, IO, PS	ODDÍL (popis)	B		C		D		E	
		KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ	KLADNÉ	ZÁPORNÉ
Č.: SO 01		290 974,87							
Název:									
Úprava ZBV 01									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné 290 974,87									
záporné									
celkem 290 974,87									
Č.: SO 01, SO 02, PS 01, VON		720 117,19	-1 224 125,38						
Název:									
Doměření									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné 720 117,19									
záporné -1 224 125,38									
celkem -504 008,20									
Č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
Č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
Č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
Č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
Č.:									
Název:									
Kč za objekt celkem:									
(B+C+D+E) (Kč bez DPH)									
kladné									
záporné									
celkem									
		B+	B-	C+	C-	D+	D-	E+	E-
CELKEM Kč BEZ DPH		1 011 092,05	-1 224 125,38						
DPH 21%		212 329,33	-257 066,33						
CELKEM Kč VČ. DPH		1 223 421,38	-1 481 191,71						

ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:

B + C + D + E	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč vč. DPH
Změny kladné celkem:	1 011 092,05	212 329,33	1 223 421,38
Změny záporné celkem:	-1 224 125,38	-257 066,33	-1 481 191,71
Změny kladné a záporné	-213 033,33	-44 737,00	-257 770,33