



DODATEK č. 5

smlouvy o dílo č. objednatele 150460, č. zhotovitele 13091055/0001,
uzavřené podle § 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník dne 15. 04. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).
Dodatek č. 5 evidovaný pod č. objednatele 2016/2815/NM

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Národní muzeum, příspěvková organizace
se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79
statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel
IČ : 00023272
DIČ: CZ00023272
bankovní spojení: [REDACTED]
zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

technický dozor objednatele: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sdružení M-P-I Národní muzeum

Sestávající na základě Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013 z účastníků:

Vedoucí účastník:

se sídlem:	Metrostav a.s.
IČ :	Koželužská 2246, Libeň, 180 00 Praha 8
DIČ:	000 14 915
zápis v obchodním rejstříku:	CZ00014915
	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Účastník sdružení:

se sídlem:	Průmstav, a.s.
IČ:	Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00
DIČ:	25105825
zápis v obchodním rejstříku:	CZ25105825
	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4538

Účastník sdružení:

se sídlem:	IMOS Brno a.s.
IČ:	Brno, Olomoucká 174, okres Brno - město, PSČ 627 00
DIČ:	253 22 257
	CZ25322257

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastoupené: ve smyslu Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013
Vedoucím účastníkem, společností Metrostav a.s.,
zastoupenou na základě plné moci Ing. Petrem Záborským,
ředitelem divize 9

sídlo Sdružení M-P-I Národní muzeum: Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 180 00
bankovní spojení Sdružení M-P-I Národní muzeum: [REDACTED]
zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, v souladu s ustanovením článku XXVI. odst. 6 smlouvy o dílo, tento smluvní

Dodatek č. 5:

Článek II. Předmět dodatku

1. V článku II. smlouvy o dílo označeném **Předmět smlouvy** se odst. 1 doplňuje o provedení změn – méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 002/a, 004/a, 007/a, 024/a,
2. V článku IV. smlouvy o dílo označeném **Cena díla** se upravuje odst. 1 následovně:

Cena díla se snižuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH: - 4 287 648,37 Kč

O výše uvedenou částku se snižuje sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku činí:

Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH:	1 358 669 219,92 Kč
<u>Snížení ceny díla dle dodatku č. 5 bez DPH:</u>	<u>- 4 287 648,37 Kč</u>
Nová cena díla bez DPH:	1 354 381 571,55 Kč
DPH 21 %:	284 420 130,03 Kč
Nová cena díla celkem vč. DPH:	1 638 801 701,58 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a 4, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 5, zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 5 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Návrh změnového listu č. 002/a, 004/a, 007/a, 024/a.

V Praze dne 20-05-2016


V Praze dne 20.5.2016

Za objednatele:

Za zhotov



PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
generální ředitel Národního muzea



.....
za Sdružení M-P-I Národní muzeum
Metrostav a.s., vedoucí účastník sdružení
jako zmocněný zástupce sdružení
Ing. Petr Záborský
ředitel divize 9, Metrostav a.s.
na základě plné moci



**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 002/a

verze: 1

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum
Název změnového listu:	ZRUŠENÍ ZESÍLENÍ OCELOVÝCH NOSNÍKŮ
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM
Důvod a popis změny:	Dojde ke zrušení zesílení ocelových nosníků. Nové mechanicko-fyzikální zkoušky vzorku materiálu ocelových nosníků prokázaly zcela dostatečnou kvalitu a únosnost oceli. Prokázáno zkouškou zkušební laboratoře ČVUT Fakulty stavební - Zkušební laboratoř č. 1048 Akreditovaná ČIA (protokol o měření 123189/2012)
Technické řešení změny:	Dojde ke zrušení zesílení ocelových nosníků pomocí lepení ocelových příloží.
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 ; Projektová instrukce 002 (kód GP RNM_PI_002_00) vč. Průvodní zprávy a Výkazu výměr -REVIZE 01 ;
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-2 338 735,16 Kč

V případě neschvalného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Příloha č.1

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část			verze: 1		
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA					
Název stavby:	Název objektu:	NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 002/a					
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
.....	94053 a 94054	002	Rekonstrukce historické budovy Národního muzea ZRN A. Pozemní stavební objekty vedlejší SO 200 Stavěbní objekty vedlejší SO 230 Sanace kašny a nástupní rampy A.19 Projekt ochrany a odstranění Rekonstrukce historické budovy Národního muzea VRN	Dojde ke zrušení zesílení ocelových nosníků.	Nové mechanicko-fyzikální zkoušky vzorku materiálu ocelových vazníků prokázaly zcela dostatečnou kvalitu a únosnost oceli.	-2 175 567,59
* může být doloženo na samostatném listu							-163 167,57
-2 338 735,16							

Příloha č.2
k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby: Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 002/a

verze: 1

Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA

poř. číslo nové pol. SOD	poř. číslo pol. dle SOD	kód a popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	cena / měr. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	množství položky změny	cena položky změny Kč	jedn. tonáž položky	celk. tonáž položky	typ inžinž. (T/S)	rozdíln. celk. ceny Kč	odpočet
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA													
ZRN													
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY													
SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM													
B00 STAVEBNÉ KONSTRUKČNÍ ČÁST													
B11.3 BOURÁNÍ A PODCHYCOVÁNÍ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ													
Ostatní konstrukce a práce													
117	96800R039	Výkaz výměr - viz příloha (výkaz výměr, projektové instrukce PI 002)	ks	24,000	5 720,60	137 294,29	-24,000	-137 294,29	x	x	x	-137 294,29	
767		Průzkumy maketových vlastností nosníků											
136	76799R043	Konstrukce zámečnické											
137	76799R044	Výkaz výměr - viz příloha (výkaz výměr, projektové instrukce PI 002)	m	314,400	1 234,02	387 878,14	-314,400	-387 878,14	x	x	x	-387 878,14	
138	76799R045	Zesílení nosníků - nýtovaný trám A šíře 300 mm	m	40,000	822,68	32 907,22	-40,000	-32 907,22	x	x	x	-32 907,22	
139	76799R046	Zesílení nosníků - nýtovaný trám B šíře 250 mm	m	54,000	822,68	44 424,75	-54,000	-44 424,75	x	x	x	-44 424,75	
140	76799R047	Zesílení nosníků - nýtovaný trám D1 šíře 215 mm	m	16,000	985,57	10 969,07	-16,000	-10 969,07	x	x	x	-10 969,07	
141	76799R048	Zesílení nosníků - nýtovaný trám D2 šíře 185 mm	m	99,200	822,68	81 608,91	-99,200	-81 608,91	x	x	x	-81 608,91	
142	76799R049	Zesílení nosníků - nýtovaný trám F1, F2 šíře 200 mm	m	141,600	822,68	116 481,56	-141,600	-116 481,56	x	x	x	-116 481,56	
143	76799R050	Zesílení nosníků - nýtovaný trám G šíře 220 mm	m	40,000	822,68	32 907,22	-40,000	-32 907,22	x	x	x	-32 907,22	
144	76799R051	Zesílení nosníků - nýtovaný trám H3 šíře 100 mm	m	12,000	865,57	8 226,81	-12,000	-8 226,81	x	x	x	-8 226,81	
145	76799R052	Zesílení nosníků - nýtovaný trám H1, H2 šíře 250 mm	m	12,000	865,57	8 226,81	-12,000	-8 226,81	x	x	x	-8 226,81	
146	76799R053	Zesílení nosníků - nýtovaný trám I1 šíře 100 mm	m	205,200	865,57	140 678,37	-205,200	-140 678,37	x	x	x	-140 678,37	
147	76799R054	Zesílení nosníků - nýtovaný trám I2 šíře 200 mm	m	80,000	922,68	65 814,44	-80,000	-65 814,44	x	x	x	-65 814,44	
148	76799R055	Zesílení nosníků - nýtovaný trám J šíře 220 mm	m	139,200	922,68	114 517,13	-139,200	-114 517,13	x	x	x	-114 517,13	
149	76799R056	Zesílení nosníků - nýtovaný trám K šíře 300 mm	m	168,400	1 234,02	195 488,90	-168,400	-195 488,90	x	x	x	-195 488,90	
150	76799R057	Zesílení nosníků - nýtovaný trám L1 2xHEB160 výměna	m	111,800	3 427,84	382 548,45	-111,800	-382 548,45	x	x	x	-382 548,45	
151	76799R058	Zesílení nosníků - nýtovaný trám L2 2xHEB320 výměna	m	40,000	4 788,97	191 968,79	-40,000	-191 968,79	x	x	x	-191 968,79	
152	76799R059	Zesílení nosníků - nýtovaný trám M1 šíře 150 mm	m	38,400	622,68	31 590,93	-38,400	-31 590,93	x	x	x	-31 590,93	
		Zesílení nosníků - nýtovaný trám M2 2xHEB320 výměna	m	40,000	4 796,97	191 956,79	-40,000	-191 956,79	x	x	x	-191 956,79	
VRN													
1		Územní vlivy 2% ze ZRN	kpl	1,000	22 446 168,35	22 446 168,35	2,000 %	-43 511,35				-43 511,35	
2		Mimostavěbní doprava 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-21 755,68				-21 755,68	
3		Zarizení slaveniště 2,9% ze ZRN	kpl	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44	2,600 %	-54 389,19				-54 389,19	
5		Průvozní vlivy 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-21 755,68				-21 755,68	
6		inženýrská činnost zhotovitele 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	-21 755,68				-21 755,68	
Rozdíl oproti SoD (SO/O) v Kč:												-2 338 735,16	

Za INŽ (TDI) - rozsah prac

Za FRAM - finanční kontrola:

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 004/a

verze: 3

Smlouva o dílo: č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015

Navrhovatel změny: Sdružení M-P-I Národní muzeum

Název změnového listu: **BOURÁNÍ PODKROVÍ (3. PATRO)**

Objekt: SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM

Důvod a popis změny:

Projektant vzhledem k nemožnosti provedení průzkumů specifikoval veškeré bourané konstrukce bez statického zajištění v rozsahu 3.NP dle výkresových příloh v položkách "Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm", "Bourání příček z cihel pálených/kamenných na MVC tl do 150 mm" a "Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových/kamenných na MV nebo MVC". Při zahájení bouracích prací zhotovitel našel konstrukce, které obsahově ani materiálově neodpovídají výše uvedeným položkám, resp. soupisu prací a výkonů.

Technické řešení změny:

Úprava soupisu prací a výkonů.

Dokumentace / příloha ZL:

Příloha 1 ; PROJEKTOVÁ INSTRUKCE PI 004 verze 3 (PI004 je řazena za ZL004/b) ; Příloha 3 - Zápis ve stavebním deníku

Cenová kalkulace / příloha ZL:

Příloha 2

Dopad do smluvní ceny (bez DPH):

-1 867 187,90 Kč

Č
k

V případě nesouladu s uvedenými údaji je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Příloha č. 1 k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část			verze: 3		
NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 004/a							
Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
.....		64579	004	Rekonstrukce historické budovy Národního muzea ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NIM A00 Architektonicko-stavební řešení A11.1 Architektonické a stavebně technické řešení Rekonstrukce historické budovy Národního muzea VRN	Položky budou fakturovány dle skutečného obsahu a množství.	Va 3 NP. byly nalezeny konstrukce určené k demolici, které materiálově i obsahově neodpovídají projektu. Je proto třeba čerpat položky, které jsou obsahově i v množství odpovídajícím skutečnému stavu zjištěnému na stavbě.	-1 736 918,98
* může být doloženo na samostatném listu							-1 867 187,90

Příloha č.2

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část											NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 004/a		verze: 3			
Název objektu:		Rekonstrukce historické budovy Národního muzea																
poř. číslo nové pol.	poř. číslo pol. dle SOD	kód a popis položky										množství ve smířené jednotce	celková cena za položku Kč	celková cena za položku Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč
na základě požadavků FRAM ze zhotovitelna (SO/IO-ZI):		množství ve smířené jednotce	část z výměr Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč	část z výměr Kč
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUzea																		
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY																		
SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NI4																		
A00 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																		
A11.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ																		
Bourání																		
86	96203R015	Bourání zděva z bíhel pálených nebo vápencolokových/kamenných na MY nebo MVC	m3	810,102	369,95	299 211,17								-181 321,74	1,800	-786,180	S	-161 321,74
		Výkaz výměr: viz příloha 1/2 + 2/2a (obsaženo v Pl 004)																
		odpočet: 0,05,032 m3 + příloha 1/2 + 2/2a (obsaženo v Pl 004)																
88	965022121	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z lomového kamene nebo kostek pl 1 m2	m2	75,000	90,93	7 419,75								-7 419,75	0,432	-32,400	S	-7 419,75
		Výkaz výměr: viz příloha 1/2 (obsaženo v Pl 004)																
93	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo kerolických pl přes 10 mm plachy přes 1 m2	m2	201,000	52,10	10 472,10								-10 472,10	0,057	-11,457	S	-10 472,10
		Výkaz výměr: viz příloha 1/2 (obsaženo v Pl 004)																
94	96503R016	Ostranění nasytů pod podlahy	m3	1 714,866	158,29	271 446,14								-68 281,75	1,400	-497,785	S	-56 281,75
		Výkaz výměr: viz příloha 1/2 (obsaženo v Pl 004)																
110	762522812	Demontáž podlah a nečisták z piken nebo loken tloušťky přes 32 mm	m2	2 235,900	49,47	110 609,97								-29 355,50	0,030	-17,802	S	-28 355,50
		Výkaz výměr: viz příloha 1/2 + 2/2b+c (obsaženo v Pl 004)																
		odpočet: 2,025,7 m2 + příloha 1.432,3 m2 = 593,4 m2																
111	965082933	Odstranění nasytů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	446,990	158,29	70 752,16								-64 128,61	1,400	-567,196	S	-64 129,61
		Výkaz výměr: viz příloha 1/2 (obsaženo v Pl 004)																
		-2,025,7 m2 x 0,2 m																
99		Přesun hmot (suť)																
264	99701R081	Vnitroslovenší díoprava suť a vbouraných hmot pro budovy v do 48 m	t	11 388,203	111,17	1 206 026,53								-212 649,31	x	x	x	-212 649,31
		Naložení nebo skládání vbourané sítě																
		Odvoz suť na skládku a vbourané hmot nebo mezsládku do 1 km se složením																
265	99701R082	Připátek k odvozu suť a vbouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 388,203	64,94	739 549,90								-124 219,18	x	x	x	-124 219,18
		Příloha k odvozu suť a vbouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km																
267	99701R083	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (ekvivalentně)	t	216 375,857	6,49	1 404 279,31								-235 871,07	x	x	x	-235 871,07
268	99701R081	VRN	t	11 388,203	324,25	3 692 524,82								-620 235,13	x	x	x	-620 235,13
1		Územní vlivy 2% ze ZRN	kpl	1,000	22 446 188,35	22 446 188,35												
2		Mimostaveništní díoprava 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18												
3		Zařízení staveništní 2,5% ze ZRN	kpl	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44												
5		Provozní vlivy 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18												
6		Inženýrská činnost Zhotovitel 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18												
Rozdíl oproti SOD (SO/IO) v Kč:																		-1 887 187,90






Za INŽ (TDI) - rozsah prací:

Za FRAM - finanční kontrola:

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 007/a

verze: 3

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015		
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum		
Název změnového listu:	KABELOVOD - NEOČEKÁVANÉ SKUTEČNOSTI		
Objekt:	IO 321 OBNOVA PĚŠÍCH A SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ IO 541 PŘELOŽKY KABELOVODŮ A NOVÉ KOMORY		
Důvod a popis změny:	<p>Při provádění prací byly nalezeny nové skutečnosti, které nebyly projektem předpokládány, jedná se o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jiné složení a konstrukčních tloušťek krytů a podkladů vozovek a chodníků, a - nález staré kanalizační stoky v trase kabelovodu a - nález betonových patek. <p style="text-align: right;"><i>Pozn. V souladu s bodem 19.1. Kontrolního dne budou náklady Zhotovitele spojené s tvorbou výkazu výměr pro Projektovou instrukci rozhodovány v rámci samostatného změnového listu.</i></p>		
Technické řešení změny:	Budou provedeny příslušné práce v nezbytném rozsahu pro realizaci prací souvisejících a navazujících.		
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1, Příloha 3 - výkaz výměr rozdílový (řazeno pouze v rámci ZL 007/b) ; Příloha 4 - zápis ve stavebním deníku (řazeno pouze v rámci ZL 007/b) ; Příloha 5 - neobsazena ; Příloha 6 - ohlášení užívání veřejného prostranství (řazeno pouze v rámci ZL 007/b) ; Příloha 7 - upřesnění důvodu a popisu změny (řazeno pouze v rámci ZL 007/b) ; Příloha 8 - fotodokumentace (řazeno pouze v rámci ZL 007/b) ; Projektová instrukce PI 007 (řazena za ZL 007/b) ; vyjádření GP ke ZL 007 (řazeno za ZL 007/b)		
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2		
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	-77 814,25 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Číslo jednací závazného rozhodnutí OPP MHMP, které je dotčeno předmětem změny:			
Vyhotovil:	Metrostav, a. s.		
	dne: 03.03.2016	Jméno: Petr Štolba	podpis: 
Vyjádření zástupce OPP MHMP:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne:	Jméno:	podpis:
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí viz. vyjádření ze dne 11.12.2015, 3.3.2016		
	dne: 3.3.2016	Jméno: Ing. Štěpán Frána	podpis: 
Vyjádření FRAM ve věcech ceny:	souhlasí / nesouhlasí viz. vyjádření ze dne 8.3.2016		
	dne: 8.3.2016	Jméno: KLICK	podpis: 
Vyjádření IDS:	souhlasí / nesouhlasí viz. vyjádření ze dne 16.3.2016		
	dne: 16.3.2016	Jméno: Hájek	podpis: 
Vyjádření Národního muzea:	schvaluje k dalšímu řízení / neschvaluje		
	dne: 17-03-2016	Jméno: ČIHOS / Petr Procházka	podpis: 
V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !			

Příloha č.1
k návrhu změnového listu - identifikace změny
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část			NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 007/a	verze: 3	
Název objektu: SPOJOVACÍ CHODBA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové Instrukce	popis etap	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etap
.....	94046-7, 94049 viz. Příloha 4	007	<p>Spojovací chodba ZRN inženýrské objekty IO 300 Komunikace a plochy IO 321 Obnova pěších a silničních komunikací</p> <p>Spojovací chodba ZRN inženýrské objekty IO 600 Kabelové vedení IO 541 Příločky kabelovodů a nové komory</p> <p>Spojovací chodba VRN</p>	<p>Při provádění prací byly nalezeny nové skutečnosti, které nebyly projektem předpokládány, jedná se o:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jiné složení a konstrukčních tloušťek krytů a podkladů vozovek a chodníků, - nález staré kanalizační sítě v trase kabelovodu^a - nález betonových patek. 	<p>Budou provedeny příslušné práce v nezbytném rozsahu pro realizaci prací souvisejících a navazujících. viz. Příloha 7</p>	-72 385,36
* může být doloženo na samostatném listu							-5 428,89
							-77 814,25

Příloha č.2
k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 007/a

verze: 3

Název stavby: SPOJOVACÍ CHODBA

poř. číslo nové pol.	poř. číslo pol. dle SOD	kód a popis položky	mírné jedn.	množství ve smlouvě	cena / měr. jednotku Kč	celková cena va smlouvě Kč	množství položky změny	cena položky změny Kč	jedn. tonáž položky	celk. tonáž položky	typ bonáže (T/S)	rozdi celk. ceny Kč
na základě požadavku FRAM zobrazeného (SOD+Z):			0,000			0,000			0,000			
SPOJOVACÍ CHODBA			0,000			0,000			0,000			
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY												
IO 300 KOMUNIKACE A PLOCHY												
IO 321 OBNOVA PĚŠÍCH A SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ												
Změny složení a konstrukčních tl. krytí a podkladů vozovek a chodníků												
0	14102	Všeobecná konstrukce a práce	t	2 111,950	120,00	253 434,00	-145,750	-17 490,00	x	x		-17 490,00
Položky za skládku												
1		Zemní práce										
6	113348	Odstřežení podkladu vozovky a chodníků s cihelník s cement. pojivem, odvoz do 20 km	m3	255,380	670,00	171 104,60	-58,300	-39 061,00	2,500	-145,750	S	-39 061,00
Výkaz výměr: viz Příloha 3 - bod 1b												
323,427 m2 x 0,2 m / v rozpočtu 291,5 m2 x 0,2 m												
IO 500 KABELOVÉ VEDENÍ												
IO 541 PŘELOŽKY KABELOVODŮ A NOVÉ KOMORY												
Zemní práce												
1		Stoka v trase kabelovodu - bourání stoky, odpáčet zemních prací odpovídajících kubatuře stoky										
4	131201202	Hloubení jam zaplněných v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	589,541	390,00	229 920,99	-4,293	-1 284,27	x	x		-1 284,27
5	131201209	Příplatek za lepičnost u hloubení jam zaplněných v hornině tř. 3	m3	176,862	10,00	1 768,62	-0,988	-9,88	x	x		-9,88
6	131301202	Hloubení jam zaplněných v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	689,541	390,00	229 920,99	-3,293	-1 284,27	x	x		-1 284,27
7	131301209	Příplatek za lepičnost u hloubení jam zaplněných v hornině tř. 4	m3	176,862	55,00	9 727,41	-0,988	-54,34	x	x		-54,34
Výkaz výměr: viz Příloha 3 - bod 2c												
š. 1,7x0,3x0,3 m, v. 2,13x0,3 m; prům. 2,385 m (2,365 + 2 = 1,1825 m)												
3,14*1,1825*1,1825 x 1,5 m : 2 (50%)												
23	161101602	Vytváření výkopku léžného z prostoru pod základy z hl do 4 m v hornině tř. 1 až 4	m3	1 179,081	424,00	498 930,34	-6,586	-2 782,46	x	x		-2 782,46
24	162701105	Vodotěsné přemístití do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 355,943	264,00	357 968,85	-8,586	-1 738,70	x	x		-1 738,70
Příplatek k vodorovnému přemístití výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m												
25	182701109	Nedělení výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	13 559,432	20,00	271 188,64	-6,600	-1 317,20	x	x		-1 317,20
26	167101102	Uložení sypání na skládku	m3	1 355,943	163,00	221 018,71	-6,586	-1 073,52	x	x		-1 073,52
27	171201201	Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	m3	1 355,943	27,00	36 610,48	-6,586	-177,82	1,600	-10,533	T	-177,82
28	171201211	Stoka v trase kabelovodu - bourání stoky, odpáčet zášypu nahrazeného výplňovým betonem	t	2 264,425	190,00	430 240,75	-10,533	-2 002,22	x	x		-2 002,22
29	176101209	Příplatek k obsyvu objektu štetkopískem										
30	569312010	kamenivo těžné stabilizační zemina	m3	405,620	209,00	84 816,38	-6,000	-1 254,00	x	x		-1 254,00
Výkaz výměr: viz Příloha 3 - bod 2d												
VRN												
1		Uzemní vlivy 2% ze ZRN	kpl	1,000	1 873 180,17	1 873 180,17	2,000 %	-1 447,71				-1 447,71
2		Mimosřaditostní doprava 1% ze ZRN	kpl	1,000	936 590,08	936 590,08	1,000 %	-723,85				-723,85
3		Zařízení stavovatele 2,5% ze ZRN	kpl	1,000	2 341 475,21	2 341 475,21	2,500 %	-1 809,63				-1 809,63
4		Provozní vlivy 1% ze ZRN	kpl	1,000	936 590,08	936 590,08	1,000 %	-723,85				-723,85
5		Inženýrská činnost zhotovitele 1% ze ZRN	kpl	1,000	936 590,08	936 590,08	1,000 %	-723,85				-723,85

Rozdílí oproti SOD (SOD) v Kč:

-77 814,25

Za INŽ (TDI) - rozsah prací:

Za FRAM - finanční kontrola:

**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 024/a

verze: 3

Smlouva o dílo: č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015

Navrhovatel změny: Sdružení M-P-I Národní muzeum

Název změnového listu: AZBEST - DEMONTÁŽE A LIKVIDACE

Objekt: SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM

Důvod a popis změny:

Při provádění bouracích prací byla zjištěna přítomnost azbestu. Azbest se nachází v položkách:
 - podložky pod elektroinstalacemi,
 - azbestocementové potrubí,
 - eternitové šablony
 Materiál obsahující azbest je nutno odstranit jako nebezpečnou látku.

Technické řešení změny:

Dojde k úpravě soupisu prací a výkonů.

Dokumentace / příloha ZL:

Příloha 1 ; PI 024 (řazena za ZL 024/b) ; vyjádření GP (řazeno za PI024)

Cenová kalkulace / příloha ZL:

Příloha 2

Dopad do smluvní ceny (bez DPH):

-3 911,06 Kč

musí být opatřena číslem změnového listu !

**Příloha č.1
k návrhu změnového listu - identifikace změny**

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část			NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 024/a	verze: 3	
Název objektu: REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové Instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
.....	64645; 64646; 64670; 64671	024	Rekonstrukce historické budovy Národního muzea ZRN A. Pozarní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM A00 Architektonicko-stavební řešení A1.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Rekonstrukce historické budovy Národního muzea VRN	Dojde k úpravě soupisu prací a výkonů.	Při provádění bouracích prací v rámci 4NP byla zjištěna přítomnost azbestu. Azbest se nachází v podložkách pod elektroinstalacemi, v azbestocementovém potrubí a v elementových šablonách. Materiál obsahující azbest je jako nebezpečnou látku nutno odstranit.	-3 638,20 -272,86 -3 911,06
* může být doloženo na samostatném listu							

Příloha č.2
k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 024/a		verze: 3						
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 024/a		verze: 3						
poř. číslo nové pol.	poř. číslo pol. dle SOD	kód a popis položky	měrná jed.	mmožství ve smlouvě	cena / měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	mmožství položky změny	cena položky změny Kč	jeřín. tonáž položky	celk. tonáž položky	typ tonáže (T/S)	rozdíl celk. ceny Kč
na základě požadavku FRAM zpořizovatele (SOD-ZL):			0,000	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00				
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA												
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY												
SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM												
D00 ZDRAYOTNÉ TECHNICKÉ INSTALACE												
Ostatní konstrukce a práce												
1.138		Demonitáž potrubí litinového, vč.přemístění a likvidace - do DN200	m	584.000	181,91	109.235,44	-20.000	-3.838,20	x	x	x	-3.838,20
1		Územní vřivý 2% ze ZRN	kpl	1.000	22.446.168,35	22.448.168,35	2.000 %	-72,76				-72,76
2		Mínoslaveništní doprava 1% ze ZRN	kpl	1.000	11.223.084,18	11.223.084,18	1.000 %	-36,38				-36,38
3		Zařizování slavenišť 2,5% ze ZRN	kpl	1.000	28.057.710,44	28.057.710,44	2.500 %	-80,96				-80,96
5		Provozní vřivý 1% ze ZRN	kpl	1.000	11.223.084,18	11.223.084,18	1.000 %	-36,38				-36,38
6		Inženýrská činnost zhotovitele 1% ze ZRN	kpl	1.000	11.223.084,18	11.223.084,18	1.000 %	-36,38				-36,38
Rozdíl oproti SOD (SO/IO) v Kč:											-3.911,06	

Za INŽ (T)

Za FRAM - finanční kontrola:

26. 2. 2016