

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 0098/L5100/24 (objednatele)

č. 149 800/24 (zhotovitele)

ze dne 17.6.2024

na provedení stavebních prací pro akci

„VDJ Hrdlořezy, P3 – garáž pro provozní vozidla“

Smluvní strany:

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 25656112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Energie - stavební a báňská a.s.

se sídlem Vašíčkova 3081, 272 04 Kladno

zastoupena:

IČO: 45146802

DIČ: CZ45146802

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 1399

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

PREAMBULE

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla z důvodu kolize s funkčním trubním vedením.

Předmětem dodatku je rovněž prodloužení termínu plnění, a to z důvodu přepracování PD vzhledem ke kolizi se stávajícími inženýrskými sítěmi, dodatečné stavební práce, postupné provedení prací v garážích a technologická přestávka v zimním období.

ČLÁNEK I.

1. Ustanovení **čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

3.1.1 **zhotovitel neprovede** tyto stavební práce a dodávky:

- štěrkopísek netříděný

- zdivo z cihel děrovaných nebroušených
- ocelové protipožární jednokřídlé dveře EW 15 DP3 C3 + zárubeň
- ocelové protipožární dvoukřídlé dveře EW 15 DP3 C3 + zárubeň
- ocelové plné jednokřídlé dveře
- změna konstrukce a osazení pro panely FVE - odpočet

3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- zvětšení vsaku a rozdělení na dvě části
- snížení středu výkopu, betonový recyklát, geotextilie
- vytvoření lavice
- podbetonování základových patek
- opakovaný nájezd na montáž skeletu
- demontáž potrubí 2 x DN 500
- shybka na dešťové kanalizaci
- středová stěna
- pomocné ocelové konstrukce pro osazení výplní otvorů (okna, vrata, žaluzie VZT a dvířka pro WAP)
- ocelové protipožární jednokřídlé dveře EI 30 C DP1 + zárubeň
- ocelové protipožární dvoukřídlé dveře EI 30 C DP1 + zárubeň
- ocelové zateplené jednokřídlé dveře
- lemování soklů
- změna konstrukce a osazení pro panely FVE - přípočet

2. V ustanovení čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění první věta v bodě 4.4, která nově zní takto:

„4.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 5 Smlouvy o dílo (dále jen „**harmonogram prací**“) nejpozději však **do 7.4.2026**, v opačném případě je v prodlení.“

Aktualizovaný harmonogram prací tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 5 Smlouvy.

3. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

„6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH	3 232 748,43 Kč
z toho cena dle čl. 3.1.1	- 711 099,11 Kč
a cena dle čl. 3.1.2	3 943 847,54 Kč

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH	30 795 735,01 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	3 232 748,43 Kč
Celková cena bez DPH	34 028 483,44 Kč
DPH 21 %“	

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

ČLÁNEK III.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení, v případě vyhotovení dodatku v listinné podobě s připojením vlastnoručních podpisů zástupců smluvních stran. Pokud se dodatek bude vyhotovovat v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. V tomto případě na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k ní smluvní strany připojí své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru v elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek
č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za objednatele,
v Praze, dne

Za zhotovitele,
v Praze, dne
