

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: V/4032/2024/LN

číslo smlouvy zhotovitele: 242034

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupená: Ing. Markem Machem, vedoucím TSÚ organizace, pověřen řízením organizace

IČO: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED], vedoucí TSÚ, provoz Louny

za finanční plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED] náměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel“

a

SILNICE GROUP a.s.

Sídlo: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Zastoupené: Ing. Karlem Ryplem, předsedou představenstva

Ing. Petrem Duchkem, MBA, místopředsedou představenstva

každým samostatně v souladu s VoR

IČO: 62242105, DIČ: CZ62242105

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 8109481/0100

zapsaný v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 12069

ve věcech smluvních: [REDACTED] manažer VD Severozápad

ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí stř. spec. technologií

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem č. 2 (dále jen „Dodatek“) se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele V/4032/2024/LN a č. zhotovitele 242034 uzavřené dne 17.09.2024 ve znění pozdějších dodatků na provedení díla s názvem „**Opravy živičného povrchu silnic č. III/2508 a III/2501, Postoloprty - ul. Masarykova**“, a to následovně:

IV. Termíny plnění

Z důvodu okolností nezaviněných zhotovitelem ani objednatelem, tedy na základě projednání DIO a z toho vzniklých požadavků DÍ PČR Louny, dochází k úpravě / posunutí termínu realizace prací a tím i k úpravě termínu ukončení a předání díla.

Z výše popsaných důvodů dochází k úpravě v odst. IV.3. tohoto článku, kdy původní termín ukončení a předání prací se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

IV.3. Ukončení a předání prací: 31.08.2025

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem a zůstávají v platnosti.

Příloha: - - -

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

.....
za objednatele:
Ing. Marek Macho
pověřená řízením organizace
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace

.....
za zhotovitele:
Ing. Petr Duchek, MBA
místopředseda představenstva
SILNICE GROUP a.s.