

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO č. 2024/0148

**na veřejnou zakázku „Odkanalizování Starých Neratovice II etapa -ul. B.
Pirunčíkové, Tovární, U Luk, Štítová, Přístavní a Práce“**

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

název: Město Neratovice
se sídlem: Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
zastoupený: Ing. Romanem Kroužeckým – starostou města
IČO: 002 37 108
DIČ: CZ00237108

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

název: VPK Suchý s.r.o.
se sídlem: Komenského nám. 12, 281 44 Zásmuky
zastoupený: [REDACTED]
IČO: 27085201
DIČ: CZ27085201

osoba oprávněná jednat v záležitostech smlouvy: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 951 34

číslo účtu: [REDACTED]

II. PREAMBULE

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky „Odkanalizování Starých Neratovice II etapa - ul. B. Pirunčíkové, Tovární, U Luk, Štítová, Přístavní a Práce“, na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku uzavřel se Zhotovitelem, jakožto dodavatelem vybraným k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dne 17.05.2024 Smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby kanalizačních stok v níže jmenovaných ulicích včetně přípojek k přilehlým objektům ukončených na hranici pozemku.

Smluvní strany se dále dohodly na uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Odkanalizování Starých Neratovice II etapa -ul. B. Pirunčíkové, Tovární, U Luk, Štítová,

Přístavní a Práce“ ze dne 05.02.2024, kterým se Smlouva mění následovně:

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které v důsledku posunu termínu dokončení stavby vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem oproti termínu stanoveným ve smlouvě v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Prodloužení termínu je zapříčiněno výskytem nesoudržných zvodnělých písků v ulici U Luk, kde dále postup komplikovala velká hustota stávajících sítí, a tak bylo nutné příložné bednění kombinovat se zatlačováním štětovic a zkrátit krok postupu. Dále v pokračování ulice B. Pirunčkové u stoky D2 se uvažovalo s rozebráním a opravou zámkové dlažby v šíři 1,8 m, vzhledem k podloží bude dlažba rozebrána a zpětně položená v celé šíři komunikace. Kromě větší časové náročnosti je s ohledem na větší rozsah oprav dlážděných komunikací vhodné ponechat komunikace ve štěrkové vrstvě minimálně 1 měsíc, aby se komunikace zkonsolidovala a zamezilo se pozdějším propadům.

IV. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní znění ujednání odstavce 4.2.2 smlouvy v celém rozsahu nahrazují tímto ujednáním:
„Zhotovitel je povinen do 16 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy dokončit práce na stavebním objektu.“
2. Příloha č. 1 nahrazuje původní časový harmonogram prací vyjádřením objemu prováděných prací.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl veden v evidenci smluv Města Neratovice, a byl přístupný dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci předpisů zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou „GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v

intencích předpisů zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Neratovice dne 25.07.2025 č. usnesení RM/15/31/25.

Příloha č. 1 aktualizovaný harmonogram


za zhotovitele:



za zhotovitele

jednatel VPK Suchý s. r. o.

za objednatele:



za objednatele

Ing. Roman Kroužecký
starosta města Neratovice

Stavba - „Odkanalizování Starých Neratovice II etapa -ul. B. Pirunčíkové, Tovární, U Luk, Štítová, Přístavní a Práce“

Časový harmonogram postupu prací

Popis	Měsíc	prosinec 2024	leden 2025	únor 2025	březen 2025	duben 2025	květen 2025	červen 2025	červenec 2025	srpen 2025	září 2025
	Délka trvání	Celková dob realizace - od 01.12.2024 do 30.9.2025									
Odkanalizování Starých Neratovice II etapa -ul. B. Pirunčíkové, Tovární, U Luk, Štítová a Práce											
SO 01 - Kanalizační stoky											
SO 01 - Kanalizační stoky- štítová ulice- frézování skály											
opravy dlážděných komunikací											
SO 02 - Kanalizační přípojky											
VRN a ON - Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady											

Legenda:  grafické vyznačení postupu prací

Orientační finanční plnění zakázky

