

D O D A T E K č. 4

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2024/1/1
č. smlouvy zhotovitele: 2024/6/1

Smluvní strany

Objednatel: **Základní škola Mukařov**
se sídlem: Školní 88, 251 62 Mukařov
spisová značka: nezapsaná v OR
zastoupená: 
IČO: 70986444
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka: tqtmp2q
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EMH stavební CZ s.r.o.**
se sídlem: Boseň 42, 295 01 Boseň
společnost zapsána v obch. Rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214067
zastoupený: 
IČO: 01972197
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
datová schránka: kv6xup6
(dále jen „zhotovitel“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na nutnost dodatečných prací aplikace nového požárně bezpečnostního řešení a prací vyvolaných požadavky úprav interiéru budovy dohodly na úpravě ceny a termínu provedení díla.

2. Čl. V odst. 1 smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím textem:

Zhotovitel provede dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za celkovou cenu stanovenou dohodou smluvních stran ve výši:

Cena dle SoD, vč. dodatku č. 3:	20 013 960,59 Kč
ZL 2 – úpravy požárně bezpečnostního řešení	2 134 867,52 Kč
ZL 3 – úpravy pro jednotný čas	504 864,86 Kč
ZL 4 – úpravy strukturované kabeláže a evakuačního rozhlasu	2 959 450,96 Kč
Celkem cena díla	25 613 144,28 Kč

(slovy: dvacet pět milionů šest set třináct tisíc sto čtyřicet čtyři korun, dvacet osm haléřů) bez daně z přidané hodnoty (DPH).

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude k ceně připočtena dle platných předpisů.

3. Celkový termín provádění díla se s ohledem na rozšíření předmětu díla prodlužuje o 40 dní a Čl. IV odst. 1 smlouvy o dílo se v poslední odstavci upravuje na:

Dokončení a předání hotového díla (včetně venkovních stavebních prací): **nejpozději do 160 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.**

4. Čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v termínech:

- I. Etapa realizována od 25.6.2024 do 15.9.2024;
- II. Etapa: 15.6.2025 – 31.8.2025, včetně hrubého úklidu po stavbě.

II. Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem změněna, zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž platí datum posledního podpisu.
3. Tato smlouva je uzavírána elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření Dodatku č. 4 schválilo Zastupitelstvo obce Mukařov dne 4.3.2025 usnesením č. 13/27/2025.
6. Přílohy tohoto Dodatku tvoří:

Příloha č. 1 - nabídkové rozpočty na práce, jež jsou jeho předmětem

Příloha č. 2 - časový harmonogram stavby

V Mukařově, dne: viz elektronický podpis

objednatel

Základní škola Mukařov

V Bosni, dne: viz elektronický podpis

zhotovitel

EMH stavební CZ s.r.o.