

D O D A T E K č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: 2024/1/1
č. smlouvy zhotovitele: 2024/6/1

Smluvní strany

Objednatel: **Základní škola Mukařov**

se sídlem: Školní 88, 251 62 Mukařov

spisová značka: nezapsaná v OR

zastoupená:

IČO: 70986444

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka: tqtmp2q

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **EMH stavební CZ s.r.o.**

se sídlem: Boseň 42, 295 01 Boseň

společnost zapsána v obch. Rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 214067

zastoupený:

IČO: 01972197

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

datová schránka: kv6xup6

(dále jen „zhotovitel“)

I. Prohlášení a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 14.6.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby „**Stavebně technické úpravy budov Základní školy Mukařov – Budova A**“.
2. Objednatel konstatuje, že v době zahájení zakázky dne 20.6.2024 předpokládal částečné financování zakázky z veřejných zdrojů dotace Operačního programu životního prostředí 2021-2027. Žádost o tuto dotaci byla podána dne 19.2.2024 a žádost dle dokumentace splňovala podmínky dotace.
3. Vzhledem k tomu, že v době zahájení stavby nebyla dotace objednateli poskytnuta, pokusil se objednatel zajistit zbylé financování bankovním úvěrem u ČSOB. Bohužel nebyl tento úvěr objednateli schválen. V souladu s výše uvedeným se objednatel a zhotovitel dohodli dle čl. IV. odst. 4 smlouvy o dílo na přerušení plnění této smlouvy do doby získání potřebného finančního krytí zakázky, a to buď získáním výše uvedené podpory z dotačního fondu, nebo alokací prostředků z obecního rozpočtu na rok 2025.

4. Pro co nejdřívejší dosažení energetických úspor se smluvní strany dohodly na přednostním provedení prací souvisejících se zateplením obálky budovy. Zbývající část prací, které mají být realizovány v interiéru, z důvodu zabezpečení výuky ve školních prostorách není možno provádět během školního roku. Smluvní strany se proto dohodly na přerušení prací na zakázce od 15.9.2024 do 30.6.2025.

5. Čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo se tímto ruší a nahrazuje se následujícím textem:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v termínech:

- I. Etapa: červenec – srpen 2024
- II. Etapa: červenec – srpen 2025, přičemž milníkem pro dokončení prací v interiéru, včetně hrubého úklidu po stavbě, je 15.8.2025.

Rozdělení činností, které jsou předmětem I. Etapy a II. Etapy, je definováno v příloze č. 1 – Rozdělení rozpočtu díla – oceněný soupis prací s výkazem výměr.

II. Závěrečná ujednání

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem změněna, zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž platí datum posledního podpisu.
3. Tato smlouva je uzavírána elektronicky připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, tato je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Přílohou a součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Rozdělení rozpočtu díla – oceněný soupis prací s výkazem výměr
příloha č. 2: Aktualizovaný harmonogram prací
6. Uzavření Dodatku č. 1 schválilo Zastupitelstvo obce Mukařov dne 30.7.2024 usnesením č. 3/21/2024.

V Mukařově, dne: viz elektronický podpis

V Bosni, dne: viz elektronický podpis



objednatel

Základní škola Mukařov



zhotovitel

EMH stavební CZ s.r.o.

