

Změnový list stavby	Číslo ZL: 01	
Zhotovitel	KAMPA MARYNKA s.r.o.	
Změnový list vystavil	Město Jičín	
Název akce	Rybník Kníže – oprava levého břehu, Jičín	
Datum		
	<p>Změna provedení realizace oprav na základě skutečného stavu po odkrytí celé poškozené části břehu.</p> <p>Popis změny:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Původně navržený postup opravy břehu se po částečném vypuštění vody z rybníka ukázal jako obtížně realizovatelných bez vynaložení značných dodatečných nákladů. Na základě dohody se společností VODNÍ DÍLA – TBD a.s. Praha, došlo k úpravě technologického postupu opravy. Tato změna vedla ke vzniku méněprací. V původním projektu byla uvažována betonová patka, do které měl být svah zapažen. Po částečném vypuštění rybníka byl zhodnocen navržený postup a stav únosnosti podloží. Na základě zhodnocení bylo přistoupeno k vybudování patky závozem z lomového kamene a svah byl zajištěn rovnalinou z lomového kamene s vyklínováním spár. 2. Vypuštění rybníka ukázalo i rozsah nutných oprav. Zde došlo k navýšení o 14 m. Toto navýšení vede k vícepracím. 	
	Cena méněprací bez DPH 134.897,55 Kč	Cena víceprací bez DPH 285.229,5 Kč
	Souhrnný výpočet nákladů – vícepráce, méněpráce, Položkové rozpočty	
	<p>Vyjádření zhotovitele: Po kontrole se změnou souhlasím</p>	
	<p>Vyjádření objednatele: Po kontrole se změnou souhlasím</p>	

Změna č.1			Cena bez DPH
Neprovedené práce dle rozpočtu		Méněpráce	-134.897,95 Kč
Rozšíření dle zhodnocení po vypuštění		Vícepráce	285.229,5 Kč
Celkem			150.331,55

Souhrn:

Smlouva o dílo	598.000 Kč bez DPH
Změna	150.331,55 Kč bez DPH
Celková cena	748.331,55 Kč bez DPH