

Zápis č. 1 k objednávce č. OI/0795/2025 vystavené dne 26.05.2025 k výstavbě chodníku z ulice Čkalovova k revitalizovanému prostoru Florida.

Objednatel:

Statutární město
Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Příjemce (zasílací adresa):

městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28
708 00 Ostrava-Poruba

a

Dodavatel:

IMOS Brno, a.s.
Olomoucká 704/174
Černovice, 627 00 Brno
IČO: 25322257
DIČ: CZ25322257

se dohodli na změně plnění objednávky č. OI/0795/2025 vystavené dne 26.05.2025, a to takto:


- Lhůta plnění se prodlužuje do 20.07.2025

Důvodem ke změně je ta skutečnost, že při vytyčování sítí dotčených majitelů inženýrských sítí nastal technický problém na straně firmy CETIN a.s. a dále klimatické podmínky v době plánované realizace (deštivé dny).

Stavba bude realizována dle cenové nabídky ze dne 14.2.2025 a projektové dokumentace zpracované firmou ATELIÉR ESO spol. s r.o., Karla Hynka Máchy 5203/33, 722 00 Ostrava – Třebovice z března 2024.

Objednatel i dodavatel se změnou rozsahu plnění souhlasí.


Za objednatele:



Ing. Roman Gajdušek
vedoucí odboru investičního

Za dodavatele:

Ing. Tomáš Matušek



V Ostravě – Porubě dne 10.06.2025