



DODATEK č. 4

smlouvy o dílo č. objednatele 150460, č. zhotovitele 13091055/0001
uzavřené podle § 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník dne 15. 04. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).
Dodatek č. 4 evidovaný pod č. objednatele 2016/2814/NM

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Národní muzeum, příspěvková organizace
se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79
statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel
IČ : 00023272
DIČ: CZ00023272
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Praha 1, číslo účtu: [REDACTED]
zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

technický dozor objednatele: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sdružení M-P-I Národní muzeum

Sestávající na základě Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013 z účastníků:

Vedoucí účastník:

se sídlem:	Metrostav a.s.
IČ :	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
DIČ:	000 14 915
zápis v obchodním rejstříku:	CZ00014915
	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Účastník sdružení:

se sídlem:	PRŮMSTAV, a.s.
IČ:	Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00
DIČ:	25105825
zápis v obchodním rejstříku:	CZ25105825
	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4538

Účastník sdružení:

se sídlem:	IMOS Brno a.s.
IČ:	Brno, Olomoucká 174, okres Brno - město, PSČ 627 00
DIČ:	253 22 257
	CZ25322257

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastoupené: ve smyslu Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013
Vedoucím účastníkem, společností Metrostav a.s.,
zastoupenou na základě plné moci Ing. Petrem Záborským,
ředitelem divize 9

sídlo Sdružení M-P-I Národní muzeum: Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň PSČ 180 00
bankovní spojení Sdružení M-P-I Národní muzeum: [REDACTED]
zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, v souladu s ustanovením článku XXVI. odst. 6 smlouvy o dílo, tento smluvní

dodatek č. 4:

Článek II. Předmět dodatku

1. V článku II. smlouvy o dílo označeném **Předmět smlouvy** se odst. 1 doplňuje o provedení změn – vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 004b, č. 007/b, 018/b, 024/b, 025/b.
2. V článku IV. smlouvy o dílo označeném **Cena díla** se upravuje odst. 1 následovně:

Cena díla se zvyšuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH: 3 661 687,36 Kč

O výše uvedenou částku se zvyšuje sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku činí:

Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	1 355 007 532,56 Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 4 bez DPH:	3 661 687,36 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 358 669 219,92 Kč
DPH 21 %:	285 320 536,18 Kč
Nová cena díla celkem vč. DPH:	1 643 989 756,10 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, 2 a 3, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 4, zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 4 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Návrh změnového listu č. 004/b, č. 007/b, 018/b, 024/b, 025/b.


V Praze dne 20.05.2016

V Praze dne 20.5.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Mgr. Michal Lukes, Ph.D.
generální ředitel Národního muzea


za Sdružení M-P-I Národní muzeum
Metrostav a.s., vedoucí účastník sdružení
jako zmocněný zástupce sdružení
Ing. Petr Záborský
ředitel divize 9, Metrostav a.s.
na základě plné moci



REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 004/b

verze: 3

Smlouva o dílo: č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015

Navrhovatel změny: Sdružení M-P-I Národní muzeum

Název změnového listu: BOURÁNÍ PODKROVÍ (3. PATRO)

Objekt: SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM

Důvod a popis změny:

Projektant vzhledem k nemožnosti provedení průzkumů specifikoval veškeré bourané konstrukce bez statického zajištění v rozsahu 3.NP dle výkresových příloh v položkách "Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm", "Bourání příček z cihel pálených/kamenných na MVC tl do 150 mm" a "Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopáskových/kamenných na MV nebo MVC". Při zahájení bouracích prací zhotovitel našel konstrukce, které obsahově ani materiálově neodpovídají výše uvedeným položkám, resp. soupisu prací a výkonů.

Technické řešení změny:

Úprava soupisu prací a výkonů.

Dokumentace / příloha ZL:

Příloha 1 ; PROJEKTOVÁ INSTRUKCE PRO ZMĚNOVÝ LIST 004/A + 004/B ; pozn. Příloha 1/2 a přílohy 2/2a - 2/2d jsou připojeny v rámci výše zmíněné PI pro ZL 004/A + 004/B

Cenová kalkulace / příloha ZL:

Příloha 2

Dopad do smluvní ceny (bez DPH):

2 274 468,31 Kč

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Příloha č.1 k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část			NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 004/b		verze: 3
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
.....		64679	004	Rekonstrukce historické budovy Národního muzea ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM A00 Architektonicko-stavební řešení A11.1 Architektonické a stavebně technické řešení	Položky budou fakturovány dle skutečného obsahu a množství.	Ve 3 NP. byly nalezeny konstrukce určené k demolici, které materiálově i obsahově neodpovídají projektu. Je proto třeba čerpat položky, které jsou obsahově i v množství odpovídajícím skutečnému stavu zjištěnému na stavbě.	2 115 784,49
				Rekonstrukce historické budovy Národního muzea VRN			158 683,82
* může být doloženo na samostatném listu							2 274 468,31

Příloha č.2

k návrhu změnového listu - Identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část			NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 004/b			verze: 3					
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA											
poř. číslo nové pol.	poř. číslo pol. dle SOD	kód a popis položky	mírná jedn.	množství ve smlouvě	cena / měr. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	množství položky změny	cena položky změny Kč	jedn. lonáž položky	celk. tonáž položky	typ tonáže (1/5)	rozšíř. celk. ceny Kč	
na základě požadavku PRAM zpracovaného (SOD+ZL):													
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA													
ZRN													
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY													
SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM													
A00 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ													
A11.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ													
	90	Bourání											
	82	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC II do 100 mm	m2	94,691	56,08	5 308,38	567,009	31 766,52	0,131	74,278	S	31 768,52
			Výkaz výměr: viz příloha 1/2 + 2/2a										
			odpočet 94,691 m2 + přípočet 661,7 m2 = 567,009 m2										
	91	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu II do 100 mm pl přes 4 m2	m3	952,900	1 385,06	1 319 823,87	27,060	37 479,72	2,200	59,532	S	37 479,72
			Výkaz výměr: viz příloha 1/2 + 2/2c										
			odpočet 20,44 m3 + přípočet 47,5 m3 = 27,06 m3										
			sdílné kece										
			Demontáž atypických příček - demontáž omítaného keramického obložení na dřevěné konstrukci roštu srov.										
40001	763104811	Demontáž SDK obkladu na dřevěných kříd opláštění jednoduché	m2	0,000	51,80	0,00	2 932,680	151 912,82	0,013	38,125	S	151 912,82	
			Výkaz výměr: viz příloha 2/2a										
			(1,612,9 - 34,56 - 112) m2 x 2										
40002	968052244	Vybourání dřevěných rámu okna jednoduchých včetně vyvážení křídla pl do 1 m2	m2	0,000	153,00	0,00	36,720	5 618,18	0,044	1,616	S	5 618,18	
			Výkaz výměr: viz příloha 2/2a (do okna)										
			36 ks x 0,6x1,8 m + 6 ks x 0,6x0,6m										
40005	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 včetně vyvážení křídla	m2	0,000	215,00	0,00	112,000	24 080,00	0,076	8,512	S	24 080,00	
			Výkaz výměr: viz příloha 2/2a										
			56 ks x 1x2 m										
			Demontáž obložení stěn z desek tvrdých (dřevotřískových) II do 15 mm na sraz										
40044	762431815	přibílených	m2	0,000	33,30	0,00	160,000	5 328,00	0,009	1,440	S	5 328,00	
			Výkaz výměr: viz příloha 2/2a										
40045	762111811	Demontáž stěn a příček z hraněného řeziva	m2	0,000	30,60	0,00	80,000	2 448,00	0,022	1,760	S	2 448,00	
			Výkaz výměr: viz příloha 2/2a										
			podlahy										
60011	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem II do 100 mm pl přes 4 m2	m3	0,900	1 817,73	0,00	8,480	15 224,00	2,200	18 612	S	18 224,00	
			ISO 1120 Rekonstrukce historické budovy NM / A11.1 / Podlahy z dlaždic, podlahy skládané, podlahy parákové - demontáž										
			Výkaz výměr: viz příloha 2/2c										
			282 m2 x 0,03 m										
40007	771501810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	m2	0,000	104,00	0,00	282,000	29 328,00	0,140	39,480	S	29 328,00	
			Výkaz výměr: viz příloha 2/2c										
40008	965081413	Bourání podlah litých xylolitových plochy přes 1 m2	m2	0,000	220,00	0,00	725,200	159 644,00	0,039	28,283	S	159 544,00	
			Výkaz výměr: viz příloha 2/2c										
40009	967013011	Vykázání ulehle sul z prostoru přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m	m3	0,000	2 000,00	0,00	104,400	208 800,00	1,500	156,600	S	208 800,00	
			Výkaz výměr: viz příloha 2/2c										
			zvojená podlaha 522 m2 x 0,4 m / 2										
			stropy										
40010	978012181	Omlučení vnějších omlak MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 %	m2	0,000	106,00	0,00	2 053,000	217 618,00	0,050	102,650	S	217 618,00	

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 007/b

verze: 3

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum
Název změnového listu:	KABELOVOD - NEOČEKÁVANÉ SKUTEČNOSTI
Objekt:	IO 321 OBNOVA PĚŠÍCH A SILNIČNÍCH KOMUNIKACÍ IO 541 PŘELOŽKY KABELOVODŮ A NOVÉ KOMORY
Důvod a popis změny:	Při provádění prací byly nalezeny nové skutečnosti, které nebyly projektem předpokládány, jedná se o: - jiné složení a konstrukčních tloušťek krytů a podkladů vozovek a chodníků; - nález staré kanalizační stoky v trase kabelovodu a - nález betonových patek. <i>Pozn. V souladu s bodem 19.1. Kontrolního dne budou náklady Zhotovitele spojené s tvorbou výkazu výměr pro Projektovou instrukci rozhodovány v rámci samostatného změnového listu.</i>
Technické řešení změny:	Budou provedeny příslušné práce v nezbytném rozsahu pro realizaci prací souvisejících a navazujících.
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 ; Příloha 3 - výkaz výměr rozdílový (řazeno pouze v rámci ZL 007/b) ; Příloha 4 - zápis ve stavebním deníku (řazeno pouze v rámci ZL 007/b) ; Příloha 5 - neobsazena ; Příloha 6 - ohlášení užívání veřejného prostranství (řazeno pouze v rámci ZL 007/b) ; Příloha 7 - upřesnění důvodu a popisu změny (řazeno pouze v rámci ZL 007/b) ; Příloha 8 - fotodokumentace (řazeno pouze v rámci ZL 007/b) ; Projektová instrukce PI 007 (řazena za ZL 007/b) ; vyjádření GP ke ZL 007 (řazeno za ZL 007/b)
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	337 559,15 Kč

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zúčtování, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Příloha č.1 k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměř

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část			NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 007/b		verze: 3
Název objektu: SPOJOVACÍ CHODBA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	z důvodnění změny *	změna ceny etapy
.....		94046-7, 94049 vřz. Příloha 4	007	Spojovací chodba ZRN Inženýrské objekty IO 300 Komunikace a plochy IO 321 Obnova pěších a silničních komunikací Spojovací chodba ZRN Inženýrské objekty IO 500 Kabelové vedení IO 541 Přeložky kabelovodů a nové komory Spojovací chodba VRN	Při provádění prací byly nalezeny nové skutečnosti, které nebyly projektem předpokládány jedná se o: - jiné složení a konstrukčních tloušťek krytů a podkladů vozovek a chodníků, - nález staré kanalizační stoky v trase kabelovodu a - nález betonových patek.	Budou provedeny příslušné práce v nezbytném rozsahu pro realizaci prací souvisejících a navazujících. vřz. Příloha 7	314 008,50
* může být doloženo na samostatném listu							
23 550,65							
337 559,15							

Příloha č.2 k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby: Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 007/b

verze: 3

Název objektu: SPOJOVACÍ CHODBA

poř. číslo nové pol.	poř. číslo př. díl SOD	kód a popis položky	máma jean.	množství ve emilové	osna / mš. jeanodu Kč	celk.cena ve srlfouvé Kč	množství položky změny	osna položky změny Kč	jean. tonáž položky	odk. tonáž položky	typ tonáže (T/S)	rozšíř. celk. ceny Kč
ne základě poč.dávku FRAM zaobrouhlena (SOD+ZL):												
SPOJOVACÍ CHODBA												
ZRN												
INŽENÝRSKÉ OBJEKTY												
IO 300 KOMUNIKACE A PLOCHY												
IO 321 OBNOVA PĚŠÍCH A SILNICNÍCH KOMUNIKACÍ												
Změny složení a konstrukčních tl. krytí a podkladů vozovek a chodníků												
0		Všeobecné konstrukce a práce										
1	14102	Poplasky za skládku	1	2 111,950	120,00	253 434,00	316,075	37 929,00	x	x	x	37 929,00
2	113138	Zemní práce	m3	58,300	930,00	54 219,00	32,350	30 085,50	2,500	80,875	S	30 085,50
10	113458	Odstaraní krytí vozovek a chodníků z betonu v š. podkladu, odvoz do 20 km	m3	10,080	1 250,00	13 600,00	94,080	117 600,00	2,500	235,200	S	117 600,00
IO 500 KABELOVÉ VEDENÍ												
IO 541 PŘELOŽKY KABELOVODŮ A NOVÉ KOMORY												
Změny složení a konstrukčních tl. krytí a podkladů vozovek a chodníků												
1		Zemní práce										
1	113107113	Odstaraní podkladu nebo krytí pl do 250 m2 z kamenná lžezaného tl 300 mm	m2	323,427	144,00	46 673,49	25,000	3 600,00	x	x	x	3 600,00
24	152701105	Výkaz výměr: viz Příloha 3 - bod 1c	m3	1 355,943	284,00	357 958,95	7,600	1 980,00	x	x	x	1 980,00
25	152701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13 559,432	20,00	271 188,64	75,000	1 500,00	x	x	x	1 500,00
26	157101102	Naladění výkopku z horniny tl. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 355,943	163,00	221 016,71	7,600	1 222,50	x	x	x	1 222,50
27	171201201	Uložení sypaliny na skládky	m3	1 355,943	27,00	33 610,46	7,600	202,50	x	x	x	202,50
28	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládce (skládkové)	t	2 264,425	190,00	430 240,75	12,525	2 379,75	x	x	x	2 379,75
31	176101112	Stoka v trase kabelovodu										
		Zemní práce										
	176101112	Výpik betonem tl. C 30/37	m3	18,308	2 860,00	48 981,28	6,000	17 280,00	x	x	x	17 280,00
3		Výkaz výměr: viz Příloha 3 - bod 2b										
310239211		Svislé a kompletní konstrukce	m3	0,000	3 810,00	0,00	1,800	6 850,00	1,8750	3,380	T	6 850,00
40016		Zazd vka otvoru pl do 4 m2 ve zdive nadzákladovém cihlami plánylní na MVC	m3	0,000		0,00						
43017		Výkaz výměr: viz Příloha 3 - bod 2a	m2	0,000	351,00	0,00	5,800	2 035,80	0,00157	0,009	T	2 035,80
279351101		Zřízení bednění základových zdí jednostranné	m3	0,800	42,00	25,20	0,500	21,00	x	x	x	21,00
9	151101301	Zřízení rozepletí stěn - dřevěný hranol D=4M	m3	0,800	42,00	25,20	0,500	21,00	x	x	x	21,00
		Výkaz výměr: viz Příloha 3 - bod 2f										
358235115		Ostatní konstrukce a práce-bourání	m3	0,000	972,00	0,00	4,010	3 897,72	1,950	7,820	S	3 897,72
		Bourání atoky kompletní nebo otvoru ze zdive cihelného plochy přes 4 m2										
		Výkaz výměr: viz Příloha 3 - bod 2e										
		š. 1,7x0,3x0,3 m. v. 2,13x0,3 m. prům. 2,385 m (2,385 : 2 = 1,1925 m)										
		2*3,14*1,1925*1,5 x 0,3 m x 1,2										
40019		Výkaz výměr: viz Příloha 3 - bod 2e	m3	0,000	448,00	0,00	4,010	1 795,48	x	x	x	1 795,48
76	979081111	Odvos sud a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	119,043	334,00	39 790,36	7,820	2 611,88	x	x	x	2 611,88
77	979081121	Odvos suřl a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 281,817	10,00	22 818,17	148,580	1 485,80	x	x	x	1 485,80
78	97908231	Poplatek za uložení stavebního smšnéřného odpadu na skládce (skládkové)	t	119,043	150,00	22 618,17	7,820	1 485,80	x	x	x	1 485,80

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 018/b

verze: 2

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum
Název změnového listu:	BOURÁNÍ SPOJOVACÍHO MŮSTKU
Objekt:	IO 705 OPĚRNÉ ZDI A SPOJOVACÍ MŮSTEK
Důvod a popis změny:	Generální projektant na základě dotazu Zhotovitele zjistil nesoulad v bourání konstrukce spojovacího můstku v části IO 705 Opěrné zdi a spojovací můstek. Nesoulad je mezi výkresovou částí a výkazem výměr, resp. soupisem prací a výkonů. Předmětné práce nejsou vykázány v soupisu prací a výkonu. Předmětný můstek je projektantem určen k demolici.
Technické řešení změny:	Položky bouracích prací v soupisu prací a výkonů budou uvedeny do souladu s výkresovou dokumentací.
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 ; Příloha 3 - zápis do SD ; Projektová instrukce RNM_PI_018_00, součástí výkaz výměr REVIZE 1 - vydaná GP
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	327 355,69 Kč

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Příloha č.2 k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část										NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 018/b		verze: 2										
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA																						
poř. číslo nové pol.	poř. číslo pův. pol.	kód a popis položky										mírná jedn.	množství ve směrově	cena / měr. jednotku Kč	celková cena ve směrově Kč	množství položky změny Kč	cena položky změny Kč	jedn. tonáž položky	celk. tonáž položky	typ tonáže (T/S)	mzdi celk. ceny Kč	přípočet		
na základě požadavku TDI (PRAM) ze schůzky dne (SOU+ZL):																								
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA																								
ZRN																								
B. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY																								
IO 700 OPĚRNÉ ZDI, INŽENÝRSKÉ OBJEKTY																								
IO 708 OPĚRNÉ ZDI A SPOJOVACÍ MÍSTEK																								
výkaz výměr - viz PI 018																								
Vodotrubné konstrukce																								
	4																							
34	411351101	Zřízení bednění stropů deskových										m2	44,570	229,42										
35	411351102	Odebrání bednění stropů deskových										m2	44,570	143,39										
36	411354171	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa										m2	44,570	85,58										
37	411354172	Odebrání podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 5 kPa										m2	44,570	47,90										
6		Ostatní konstrukce a práce-bourání										m2	44,570	47,90										
60010	52	Bourání základů z betonu proslého										m3	0,000	2,429,18										
40088	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mezikládky pl přes 1 m2										m2	0,000	78,70										
40089	978057321	Odebrání okladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene stupnic										m	0,000	105,00										
60013	C-978057351-0	Odebrání okladů ze schodišťových konstrukcí z desek z kamene podstupno - odebrání kamenného okladu										m	0,000	75,10										
40090	978059241	ISO 110 Spojovací chodba / A11										m2	0,000	188,00										
40091	963051213	Odebrání okladů stěn z desek z kamene plochy přes 1 m2										m3	0,000	3,140,00										
80012	962062211	Bourání žeb stropů žabrových s viditelnými trámy										m3	0,000	2,590,53										
	96	Bourání žebra natákladového ze žb										m3	0,000	2,590,53										
	96	ISO 120 Rekonstrukce historické budovy NM / B11.3																						
	96	Přesun hmot																						
73	987013501	Odvoz suti na skládku a vybourání hmot nebo mezikládku do 1 km se složením										t	321,628	334,00										
74	987013509	Příplatek k odvozu suti a vybourání hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km										t	6,110,932	10,00										
75	987013831	Příplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skladkovně)										t	269,025	190,00										
VRN																								
1		Územní vlivy 2% ze ZRN										kpl	1,000	1,873,180,17										
2		Mimoslovní doprava 1% ze ZRN										kpl	1,000	936,590,08										
3		Zřízení staveniště 2,5% ze ZRN										kpl	1,000	2,341,475,21										
5		Provozní vlivy 1% ze ZRN										kpl	1,000	936,590,08										
6		Inženýrská činnost zhotovitele 1% ze ZRN										kpl	1,000	936,590,08										
327 355,89																								
Rozdíl oproti SoD (SO/IO) v Kč:																								

Za INŽ (TDI) - rozsah prací:

Za FRAM - finanční kontrola:

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 024/b

verze: 3

Smlouva o dílo: č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015

Navrhovatel změny: Sdružení M-P-I Národní muzeum

Název změnového listu: AZBEST - DEMONTÁŽE A LIKVIDACE

Objekt: SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM

Důvod a popis změny:

Při provádění bouracích prací byla zjištěna přítomnost azbestu. Azbest se nachází v položkách:

- podložky pod elektroinstalacemi,
- azbestocementové potrubí,
- eternitové šablony

Materiál obsahující azbest je nutno odstranit jako nebezpečnou látku.

Pozn. V souladu s bodem 19.1. Kontrolního dne budou náklady Zhotovitele spojené s tvorbou výkazu výměr pro Projektovou instrukci rozhodovány v rámci samostatného změnového listu.

Technické řešení změny: Dojde k úpravě soupisu prací a výkonů.

Dokumentace / příloha ZL:

Příloha 1; Příloha 3 - nabídkový rozpočet odborné firmy na likvidaci materiálu obsahujícího azbest (řazeno poze v rámci PI 024/b); Příloha 4 - neobsazena; Příloha 5 - souhlasné vyjádření Hygienické stanice k technologickému postupu likvidace azbestu spis. značka S-HSHMP 57516/2015/12073 (řazeno pouze v rámci ZL024/b); Příloha 6 - zápis do Stavebního deníku (řazeno v rámci ZL 024/b); PI 024 (řazena za ZL 024/b); vyjádření GP (řazeno za PI024)

Cenová kalkulace / příloha ZL: Příloha 2

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Příloha č.1 k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr						
Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část			NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 024/b	
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA				
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *
						změna ceny etapy
.....		64645; 64646; 64670; 64671	024	Rekonstrukce historické budovy Národního muzea ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historická budovy NIM A00 Architektonicko-stavební řešení A11.1 Architektonické a stavebně technické řešení Rekonstrukce historická budovy Národního muzea VRN	Dojde k úpravě soupisu prací a výkonů.	Při provádění bouracích prací v rámci 4NP byla zjištěna přítomnost azbestu. Azbest se nachází v podložkách pod elektroinstalacemi, v azbestocementovém potrubí a v eternitových šablonách. Materiál obsahující azbest je jako nebezpečnou látku nutno odstranit.
						274 992,89
						20 624,47
						295 617,36

* může být doloženo na samostatném listu

Příloha č.2
k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 024/b		verze: 3						
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA										
poř. číslo nové pol. dle SOD	poř. číslo pův. pol. dle SOD	kód a popis položky	množství jedn.	množství ve smlouvě	cena / měr. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	množství položky změny	cena položky změny Kč	jedn. tonáž položky	celk. tonáž položky	typ tonáže (TIS)	množství celk. ceny Kč přičten
na základě požadavku FRAM zaokrouhlena (SOD+ZL):												
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA												
ZRN												
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY												
SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM												
A00 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ												
A11.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ												
Ostatní konstrukce a práce												
70001	Skanska a.s.	Personální měření azbestu	ks	0,000	8 000,00	0,00	2,000	16 000,00	x	x	x	16 000,00
70002	Skanska a.s.	Zřízení ovládaného kontrolovaného pásma	ks	0,000	5 000,00	0,00	5,000	25 000,00	x	x	x	25 000,00
70003	Skanska a.s.	Zřízení a provoz dekontaminace personální propusti	ks	0,000	3 000,00	0,00	5,000	15 000,00	x	x	x	15 000,00
70004	Skanska a.s.	Chemická aneupulace azbestových materiálů	kpl	0,000	15 500,00	0,00	1,000	15 500,00	x	x	x	15 500,00
70005	Skanska a.s.	Demontáž azbestocementového potrubí	m	0,000	365,00	0,00	20,000	7 300,00	x	x	x	7 300,00
70006	Skanska a.s.	Demontáž podlažek pod elektroinstalaci	sbr	0,000	4 500,00	0,00	2,000	9 000,00	x	x	x	9 000,00
70007	Skanska a.s.	Úklid suti s obsahem eternitových šablon (vyklizení suti s azbestem a úklid podkrovních prostorů), manipulace	m3	0,000	5 500,00	0,00	8,000	44 000,00	x	x	x	44 000,00
70008	Skanska a.s.	Balení azbestu do UN BIG-BAGŮ obalů (balení azbestu do obalů, PE folie, PE BIG-BAG obaly)	t	0,000	2 800,00	0,00	10,842	29 797,60	x	x	x	29 797,60
70009	Skanska a.s.	Dekontaminace prostorů kontrolovaného pásma	ks	0,000	8 900,00	0,00	4,000	35 600,00	x	x	x	35 600,00
70010	Skanska a.s.	OOPP (overall kombinovaná, filtr dýchacího přístroje, ...)	den	0,000	5 000,00	0,00	10,000	50 000,00	x	x	x	50 000,00
70011	Skanska a.s.	Výřezování závěsné zprávy	kpl	0,000	1 000,00	0,00	1,000	1 000,00	x	x	x	1 000,00
70012	Skanska a.s.	Vodorovná doprava suti s nehořlavým a složením na skládku do 1 km AZBEST	t	0,000	134,00	0,00	10,642	1 426,03	x	x	x	1 426,03
70013	Skanska a.s.	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km AZBEST	t	0,000	12,50	0,00	500,174	6 252,18	x	x	x	6 252,18
70014	Skanska a.s.	Poplatek za uložení stavebního odpadu s azbestem na skládce (akladkovně)	t	0,000	1 740,00	0,00	10,642	18 517,08	x	x	x	18 517,08
VRN												
1		Územní vlivy 2% ze ZRN	kpl	1,000	22 446 168,35	22 446 168,35	2,000 %	5 489,86				5 489,86
2		Mimoslavištní doprava 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	2 749,93				2 749,93
3		Zřízení staveniště 2,5% ze ZRN	kpl	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44	2,500 %	6 874,82				6 874,82
5		Provozní vlivy 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	2 749,93				2 749,93
6		Inženýrská činnost zhotovitele 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	2 749,93				2 749,93
Rozdíl oproti SoD (SO/IO) v Kč:												

Za INŽ (TDI) - rozsah

Za FRAM - finanční kontrola:

REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST

NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 025/b

verze: 3

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015
Navrhovatel změny:	Sdružení M-P-I Národní muzeum
Název změnového listu:	MĚŘENÍ VÝSKYTU PAH/PAU V OVZDUŠÍ & DEMONTÁŽ A LIKVIDACE KORKOLITU
Objekt:	SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM
Důvod a popis změny:	Při provádění průzkumných prací byla zjištěna přítomnost korkolitu v rámci skladeb izolací na požárních hydrantech v rámci Historické budovy Národního Muzea. Tyto konstrukce nebyly projektem předpokládány vůbec. Korkolit je vysoce karcinogenní materiál, který několikanásobně překračuje povolené limity a obsahuje další zdraví škodlivé chemické látky, které se uvolňují do ovzduší i v zabudovaném stavu. Likvidaci musí provádět specializovaná firma. <i>pozn. V souladu s bodem 19.1. Kontrolního dne budou náklady Zhotovitele spojené s tvorbou výkazu výměr pro Projektovou instrukci rozhodovány v rámci samostatného změnového listu.</i>
Technické řešení změny:	Bude provedena likvidace korkolitu specializovanou firmou.
Dokumentace / příloha ZL:	Příloha 1 ; Příloha 4 - podkladní rozpočet Zdravotnického ústavu ; Příloha 5 - podkladní rozpočet subdodavatele Skanska, a.s. ; Příloha 6 - Vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy ; Příloha 7 - zépís do SD ; Projektová instrukce PI 025 ; vyjádření GP
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Příloha 2 ; Příloha 3 - neobsazena
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	426 686,85 Kč

Příloha č.1
k návrhu změnového listu - identifikace změny
Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část				NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 025/b		verze: 3
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA								
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zakreslena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	z důvodnění změny *	změna ceny etapy	
.....		64670	025	Rekonstrukce historické budovy Národního muzea ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM A00 Architektonicko-stavební řešení A11.1 Architektonické a stavebně technické řešení	Bude provedena likvidace korkolitu specializovanou firmou.	PI provádění průzkumných prací byla zjištěna přítomnost korkolitu v rámci skladeb izolaci na požárních hydrantech v rámci Historické budovy Národního Muzea. Tyto konstrukce nebyly projektem předpokládány vůbec. Korkolit je vysoce karcinogenní materiál, který několikanásobně překračuje povolené limity a obsahuje další zdraví škodlivé chemické látky, které se uvolňují do ovzduší i v zabudovaném stavu. Likvidaci musí provádět specializovaná firma.	396 918,00	
				Rekonstrukce historické budovy Národního muzea VRN			29 768,85	
* může být doloženo na samostatném listu								426 686,85

Příloha č.2

k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část		NÁVRH ZMĚNOVÉHO LISTU č. 025/b		verze: 3						
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA										
poř. číslo nové pol.	poř. číslo pol. dle SOD	kód a popis položky		množství ve smílované jedn.	cena / měr. jednotku Kč	celk. cena ve smílované Kč	množství / položky změny	cena položky změny Kč	jedn. leněž položky	celk. leněž položky	bp tonáže (T/S)	rozdiel celk. ceny Kč
		na základě předávků FRAM započítaných (SOD-ZL):		0,000	0,00	0,00	0,000	0,00				přípočet
		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA										
		ZRN										
		A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY										
		SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM										
		A00 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ										
		A11.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ										
		Ostatní konstrukce a práce										
		Měření výšky průvzdušných a klimatizačních uhlíkových (PAH/PAU) v ovzduší										
70030		Zorovnění stěn a stropů v Ostravě	km	0,000	10,00	0,00	140,000	1 400,00	x	x	x	1 400,00
70031		Zorovnění stěn a stropů v Ostravě	odběr	0,000	4 900,00	0,00	8,000	29 400,00	x	x	x	29 400,00
70032		Zorovnění stěn a stropů v Ostravě	odběr	0,000	1 900,00	0,00	6,000	11 400,00	x	x	x	11 400,00
70015		Skanska a.s.	ks	0,000	7 500,00	0,00	2,000	15 000,00	x	x	x	15 000,00
70016		Skanska a.s.	ks	0,000	7 500,00	0,00	6,000	45 000,00	x	x	x	45 000,00
70017		Skanska a.s.	ks	0,000	14 500,00	0,00	8,000	87 000,00	x	x	x	87 000,00
70018		Skanska a.s.	ks	0,000	3 000,00	0,00	6,000	18 000,00	x	x	x	18 000,00
70019		Skanska a.s.	kpl	0,000	5 650,00	0,00	6,000	33 900,00	x	x	x	33 900,00
70020		Skanska a.s.	kpl	0,000	5 450,00	0,00	8,000	32 700,00	x	x	x	32 700,00
70021		Skanska a.s.	t	0,000	2 800,00	0,00	2,000	5 600,00	x	x	x	5 600,00
70022		Skanska a.s.	kpl	0,000	4 850,00	0,00	6,000	29 100,00	x	x	x	29 100,00
70023		Skanska a.s.	kpl	0,000	7 800,00	0,00	6,000	46 800,00	x	x	x	46 800,00
70024		Skanska a.s.	den	0,000	6 000,00	0,00	5,000	25 000,00	x	x	x	25 000,00
70025		Skanska a.s.	kpl	0,000	5 000,00	0,00	1,000	5 000,00	x	x	x	5 000,00
70026		Skanska a.s.	kpl	0,000	1 000,00	0,00	2,000	2 000,00	x	x	x	2 000,00
70027		Skanska a.s.	t	0,000	134,00	0,00	2,000	268,00	x	x	x	268,00
70028		Skanska a.s.	t	0,000	12,50	0,00	50,000	750,00	x	x	x	750,00
70029		Skanska a.s.	t	0,000	4 800,00	0,00	2,000	9 600,00	x	x	x	9 600,00
1		Uzámní vlivy 2% ze ZRN	kpl	1,000	22 445 168,35	22 445 168,35	2,000 %	7 938,36				7 938,36
2		Mimostaveništní doprava 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	3 969,18				3 969,18
3		Zařízení staveniště 2,5% ze ZRN	kpl	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44	2,500 %	9 922,95				9 922,95
5		Provozní vlivy 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	3 969,18				3 969,18
6		Inženýrská činnost zhotovitele 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18	1,000 %	3 969,18				3 969,18

Rozdíli oproti SoD (So/O) v Kč:

Rozdíl oproti SoD (SO/IO) v Kč:

425 656,85

Za INŽ (TDI) - rozs

Za FRAM - finanční kontrola:

86-6. 2018