

DODATEK Č.1

SMLOUVY O DÍLO za dne 14.08.2023

uzavřený v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných služeb a v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek z důvodu prodloužení termínů plnění realizace díla (výkonových fázích), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nezavinila žádná ze smluvních stran, ani je nemohla jakkoli ovlivnit či předpokládat a to ani přes pečlivou přípravu zadávacího řízení na veřejnou zakázku

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Město Moravský Krumlov

zastoupené starostou města, Mgr. Tomášem Třetinou

sídlo: nám. Klášterní 125, 672 01 Moravský Krumlov

IČ: 00293199

DIČ: CZ00293199

datová schránka ID: sb4bcy

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

2. ARCHA 66 a.s.

Zastoupená předsedou představenstva, Ing. arch. Petrem Řehořkou

se sídlem: Krkoškova 502/27, 613 00 Brno

spisová značka: B3462 vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 26236885

DIČ: CZ26236885

datová schránka ID: 9k7cpc5

[REDACTED]

Členové projektového týmu Zhotovitele, kteří se budou přímo podílet na plnění a budou osobami odpovědnými za vedení příslušných prací, jsou osoby zcela shodné ze základní Smlouvou o dílo.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

I. Úvodní ustanovení

Znění článku I., Smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2023 odst. 1

1. Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je zhotovení projektových dokumentací, inženýrská činnost a výkon autorského dozoru pro akci s názvem „**Zámek Moravský Krumlov – západní křídlo**“. Předmětem plnění je:
 - zhotovení projektových dokumentací v dále uvedených stupních, a to v rozsahu podle platného stavebního zákona
 - zajištění inženýrské činnosti za účelem vydání pro vydání stavebního povolení
 - výkon autorského dozoru
 - zpracování plánu BOZP
 - veškeré navazující činnosti nezbytné pro vyhotovení projektové dokumentace a získání stavebního povolení.

Objednatel výslovně upozorňuje Zhotovitele, že projektová dokumentace ve všech příslušných stupních i další požadované výstupy bude vyhotovena vždy SAMOSTATNĚ v členění dle budoucích stavebních objektů, tj. SAMOSTATNĚ pro:

- **SEVERNÍ KŘÍDLO**
- **ZÁPADNÍ KŘÍDLO**
- **SEVEROVÝCHODNÍ PŘÍSTAVEK**
- **ROZŠÍŘENÍ INFOCENTRA**
- **MALÉ ARKÁDA**
- **VELKÉ ARKÁDY**
- **VENKOVNÍ PLOCHY + ZAHRADNÍ ÚPRAVY**

a to včetně vydání všech příslušných povolení a vyjádření.

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

1. Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je zhotovení projektových dokumentací, inženýrská činnost a výkon autorského dozoru pro akci s názvem „**Zámek Moravský Krumlov – západní křídlo**“. Předmětem plnění je:
 - zhotovení projektových dokumentací v dále uvedených stupních, a to v rozsahu podle platného stavebního zákona
 - zajištění inženýrské činnosti za účelem vydání pro vydání stavebního povolení
 - výkon autorského dozoru
 - zpracování plánu BOZP
 - veškeré navazující činnosti nezbytné pro vyhotovení projektové dokumentace a získání stavebního povolení.

Objednatel výslovně upozorňuje Zhotovitele, že projektová dokumentace ve všech příslušných stupních i další požadované výstupy bude vyhotovena vždy SAMOSTATNĚ v členění dle budoucích stavebních objektů, tj. SAMOSTATNĚ pro:

- **SEVERNÍ KŘÍDLO**
- **ZÁPADNÍ KŘÍDLO**
- **SEVEROVÝCHODNÍ PŘÍSTAVEK**
- **MALÉ ARKÁDA**
- **VELKÉ ARKÁDY**
- **VENKOVNÍ PLOCHY + ZAHRADNÍ ÚPRAVY**
- **VÝCHODNÍ KŘÍDLO – 1.NP SEVERNÍ ČÁSTI (MĚSTSKÁ KNIHOVNA)**

a to včetně vydání všech příslušných povolení a vyjádření.

II. Předmět Smlouvy

Znění článku II., Smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2023 odst. 2

2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následujících výkonových fází:

- 2.1 Projektová dokumentace v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení
- 2.2 Výkon inženýrských činností, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně souvisejících úkonů získání/zajištění všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezzvadné) žádosti o vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení

2.3 Projektová dokumentace pro provádění stavby

2.4 Součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, kdy nedílnou součástí tohoto dílčího plnění je součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby

2.5 Autorský dozor stavby

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy o dílo a Dodatku č.1 této smlouvy, je specifikován v následujících výkonových fázích:

2.1 Projektová dokumentace v rozsahu dokumentace pro vydání povolení záměru dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon

2.2 Dokumentace bude zpracována v novém rozsahu technické vybavenosti vč. návrhu vytápění části objektu tepelným čerpadlem. Nové se k dokumentaci přidává část objektu, a to 1.NP severní části Východního křídla, kam bude nově situována městská knihovna. Taktéž budou zajištěna nová stanoviště dotčených orgánů vč. zahájení nového stavebního řízení.

2.3 Výkon inženýrských činností, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně souvisejících úkonů získání/zajištění všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení

2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby

2.5 Projektová dokumentace pro provádění stavby bude zpracována v novém rozsahu technické vybavenosti vč. návrhu vytápění části objektu tepelným čerpadlem. Nové se k dokumentaci přidává část objektu, a to 1.NP severní části Východního křídla, kam bude nově situována městská knihovna.

2.6 Součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, kdy nedílnou součástí tohoto dílčího plnění je součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby

2.7 Autorský dozor stavby

III.

Doba a místo plnění

Znění článku III., Smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2023 odst. 1

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění realizace Díla (výkonových fázích):

■ Lhůty plnění „Části plnění DSP“ a „Části plnění zajištění SP“:

Zahájení: do **10 pracovních dnů** od podpisu smlouvy o dílo všemi smluvními stranami,

Předání objednateli k připomínkám: zhotovitel je před dokončením „Části plnění DSP“ povinen předat návrh DSP v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (na CD / DVD / USB flash disku) objednateli k připomínkám nejpozději do **120 kalendářních dnů** ode dne zahájení prací na provádění „Části plnění DSP“ a „Části plnění zajištění SP“,

Připomínky k návrhu DSP a předání dotčeným orgánům: objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu DSP nejpozději do 4 týdnů od obdržení návrhu DSP. Zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k návrhu DSP nejpozději do 2 týdnů; v téže lhůtě zhotovitel předá upravenou DSP všem relevantním dotčeným orgánům (včetně Národního památkového ústavu) k vyjádření a zároveň objednateli v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (na CD / DVD / USB flash disku),

Dokončení „Části plnění DSP“: zhotovitel předá objednateli DSP ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 90 dnů ode dne doručení DSP k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DSP vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později, než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení „Části plnění DSP“ se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje,

Podání žádosti o stavební povolení: žádost zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 7 dnů od dokončení „Části plnění DSP“; zhotovitel je povinen počínat si tak, aby stavební povolení bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu s ust. § 112 odst. 3 / § 106 odst. 1 stavebního zákona,

Dokončení „Části plnění zajištění SP“: zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební povolení a ověřené vyhotovení DSP do 7 dnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení. Případné požadavky stavebního úřadu na doplnění Dokumentace musí zhotovitel vypořádat. O stavu řízení a jeho případné změně (zahájení, přerušení, ukončení apod.) zhotovitel informuje objednatele nejpozději do 3 kalendářních dnů.

▪ **Lhůty plnění „Části plnění DPS“:**

Zahájení: do **10 pracovních dnů** následujících po dni doručení výzvy objednatele k zahájení prací na provádění „Části plnění DPS“,

Připomínky k návrhu DPS: zhotovitel je před dokončením „Části plnění DPS“ povinen předat návrh DPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na CD / DVD / USB flash disku) objednateli k připomínce nejpozději do **90 kalendářních dnů** ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení prací na provádění „Části plnění DPS“. Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu DPS nejpozději do 4 týdnů od obdržení návrhu DPS,

Dokončení „Části plnění DPS“: zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k návrhu DPS a předá objednateli upravenou DPS nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek objednatele k návrhu DPS.

▪ **Lhůty plnění „Části plnění poskytování součinnosti – stavba“:**

Zahájení: na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu,

Dokončení: ke dni rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby.

▪ **Lhůty plnění „Části plnění AD stavby“:**

Zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem stavby a objednatelem,

Dokončení: ke dni vydání kolaudačního souhlasu, respektive po odstranění všech vad a nedodělků.

▪ **Výkon inženýrských činností** provádí zhotovitel okamžitě od účinnosti smlouvy o dílo, bezodkladně, průběžně, dle zákonných lhůt, případné posuny ze strany úřadů budou řešeny na společném jednání s objednatelem při dodržení příslušných ustanovení správního řádu, zák. č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

se v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ruší a nahrazuje zněním:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění realizace Díla (výkonových fázích):

▪ **Lhůty plnění „Části plnění DPZ“ a „Části plnění zajištění PZ“:**

Zahájení: do **10 pracovních dnů** od podpisu tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo oběma smluvními stranami,

Předání objednateli k připomínce: zhotovitel je před dokončením „Části plnění DPZ“ povinen předat návrh DPZ v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (na CD / DVD / USB flash disku) objednateli k připomínce nejpozději do **90 kalendářních dnů** ode dne zahájení prací na provádění „Části plnění DPZ“ a „Části plnění zajištění PZ“,

Připomínky k návrhu DPZ a předání dotčeným orgánům: objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu DPZ nejpozději do 4 týdnů od obdržení návrhu DPZ. Zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k návrhu DPZ nejpozději do 2 týdnů; v téže lhůtě zhotovitel předá upravenou DPZ všem relevantním dotčeným orgánům (včetně Národního památkového ústavu) k vyjádření a zároveň objednateli v jednom listinném vyhotovení a jednom elektronickém vyhotovení (na CD / DVD / USB flash disku),

Dokončení „Části plnění DPZ“: zhotovitel předá objednateli DPZ ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření) nejpozději do 90 dnů ode dne doručení DPZ k vyjádření relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k DPZ vyjádří nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později, než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), lhůta pro dokončení „Části plnění DPZ“ se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje,

Podání žádosti o povolení záměru: žádost zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději do 7 dnů od dokončení „Části plnění DPZ“; zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení záměru bylo vydáno bez zbytečného odkladu.

Dokončení „Části plnění zajištění PZ“: zhotovitel předá objednateli pravomocné povolení záměru a ověřené vyhotovení DPZ do 7 dnů ode dne nabytí právní moci povolení záměru. Případné požadavky stavebního úřadu na doplnění Dokumentace musí zhotovitel vypořádat. O stavu řízení a jeho případné změně (zahájení, přerušení, ukončení apod.) zhotovitel informuje objednatele nejpozději do 3 kalendářních dnů.

▪ **Lhůty plnění „Části plnění DPS“:**

Zahájení: do **10 pracovních dnů** následujících po dni doručení výzvy objednatele k zahájení prací na provádění „Části plnění DPS“,

Připomínky k návrhu DPS: zhotovitel je před dokončením „Části plnění DPS“ povinen předat návrh DPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na CD / DVD / USB flash disku) objednateli k připomínce nejpozději do **90 kalendářních dnů** ode dne doručení výzvy objednatele k zahájení prací na provádění „Části plnění DPS“. Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu DPS nejpozději do 4 týdnů od obdržení návrhu DPS,

Dokončení „Části plnění DPS“: zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k návrhu DPS a předá objednateli upravenou DPS nejpozději do 60 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek objednatele k návrhu DPS.

▪ **Lhůty plnění „Části plnění poskytování součinnosti – stavba“:**

Zahájení: na základě výzvy objednatele prostřednictvím e-mailu,

Dokončení: ke dni rozhodnutí o výběru zhotovitele stavby.

▪ **Lhůty plnění „Části plnění AD stavby“:**

Zahájení: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště dle smluvního ujednání mezi zhotovitelem stavby a objednatel,

Dokončení: ke dni vydání kolaudačního souhlasu, respektive po odstranění všech vad a nedodělků.

▪ **Výkon inženýrských činností** provádí zhotovitel okamžitě od účinnosti smlouvy o dílo, bezodkladně, průběžně, dle zákonných lhůt, případné posuny ze strany úřadů budou řešeny na společném jednání s objednatel při dodržení příslušných ustanovení správního řádu, zák. č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění:

Objednatel na základě změny využití Zámku Moravský Krumlov, kdy prostory Zámku budou mít novou nebo modifikovanou funkci – změnou dojde k doplnění projektu zejména o rozšíření vytápění do ostatních prostor (kapacitní zvýšení a způsob vytápění, osazení radiátorů do těchto prostor, navýšení kapacity a rozšíření elektroinstalace). S tím souvisí přehodnocení statiky, osvětlení, PBŘ apod. Nově bude přidán stavební objekt Severní část východního křídla (využití jako knihovna a nové toalety) a bude vyřazen SO Rozšíření infocentra. Dále bude nutné si vyžádat nová vyjádření a stanoviska dotčených orgánů k povolení záměru. V souvislosti s tím je nutné tyto změny legislativně vyřešit podle nového stavebního zákona č. 283/2021 jako povolení záměru.

Změna rozsahu předmětu plnění je popsána v přílohách tohoto Dodatku č. 1.

Tyto změny vzalo na vědomí Zastupitelstvo města na vědomí na svém zasedání konaném dne 10. 3. 2025.

IV. Cena

Znění článku IV., Smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2023 se doplňuje v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v důsledku provedení dodatečných služeb o odst. 9 a 10 v následujícím znění:

9. Celková cena za zpracování nové Dokumentace povolení záměru (dále DPZ) a provedení změn v Dokumentaci provedení stavby (DPS) dalších úkonů specifikovaných v Příloze č.1 tohoto Dodatku byla stanovena dohodou Objednatele a Zhotovitele a činí =2.323.000,-- Kč bez DPH

DPH 21 % činí =487.830,-- Kč,

celková cena za zpracování nové DPZ a provedení dalších úkonů vč. doplnění a úprav DSP dle článku II. této Smlouvy včetně DPH činí =2.810.830,-- Kč.

10. Celková cena za provedení jednotlivých fází nové DPZ a DPS je stanovena následovně (ceny jsou uvedeny bez DPH):

Fáze 1 projektová dokumentace v rozsahu dokumentace pro vydání povolení záměru	CELKEM: 840.000,-- Kč <i>z toho cena za fázi 1 pro objekt:</i> „Severní křídlo“ 270.000,-- Kč <i>z toho cena za fázi 1 pro objekt:</i> „Západní křídlo“ 310.000,-- Kč <i>z toho cena za fázi 1 pro objekt:</i> „Severovýchodní přístavek“ 190.000,-- Kč <i>z toho cena za fázi 1 pro objekt:</i> „Rozšíření infocentra“ - 100.000,-- Kč <i>z toho cena za fázi 1 pro objekt:</i> „Východní křídlo – 1.NP severní části“ 170.000,-- Kč
Fáze 2 výkon inženýrských činností, zajištění pravomocného stavebního povolení, včetně souvisejících úkonů získání/zajištění všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání stavebního povolení a získání pravomocného stavebního povolení	CELKEM: 93.000,-- Kč
Fáze 3 projektová dokumentace pro provádění stavby	CELKEM: 1.390.000,-- Kč <i>z toho cena za fázi 3 pro objekt:</i> „Severní křídlo“ 450.000,-- Kč <i>z toho cena za fázi 3 pro objekt:</i> „Západní křídlo“ 670.000,-- Kč <i>z toho cena za fázi 3 pro objekt:</i> „Severovýchodní přístavek“ 190.000,-- Kč <i>z toho cena za fázi 3 pro objekt:</i> „Rozšíření infocentra“ - 200.000,-- Kč <i>z toho cena za fázi 3 pro objekt:</i> „Východní křídlo – 1.NP severní části“ 280.000,-- Kč

Fáze 4 součinnost a technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby	CELKEM: 0,-- Kč <i>z toho cena za fázi 4 pro objekt:</i> „Rozšíření infocentra“ - 5.000,-- Kč <i>z toho cena za fázi 4 pro objekt:</i> „Východní křídlo – 1.NP severní části“ 5.000,-- Kč
Fáze 5 výkon autorského dozoru	CELKEM: 0,-- Kč <i>z toho cena za fázi 5 pro objekt:</i> „Rozšíření infocentra“ - 10.000,-- Kč <i>z toho cena za fázi 5 pro objekt:</i> „Východní křídlo – 1.NP severní části“ 10.000,-- Kč

V. Platební podmínky

Znění článku V., Smlouvy o dílo ze dne 14. 8. 2023 se doplňuje o odst. 6 a 7 v následujícím znění:

6. Zhotovitel zpracuje souhrn rozpracovanosti DPS ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 1 a v elektronické podobě předá Objednateli na nosiči flash v needitovatelném formátu pdf. O této skutečnosti spolu strany sepiší předávací protokol a na jeho základě Zhotovitel vystaví fakturu na prostavěnost ve výši =1.200.000,--Kč bez DPH a připočte stanovenou DPH ve výši 21 %. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu.

7. Smluvní strany, tímto shodně potvrzují, že k datu podpisu Dodatku č. 1 bylo z celkové ceny díla za Fázi 1 (projektová dokumentace v rozsahu dokumentace pro vydání stavebního povolení) uhrazeno 3 550 000,- Kč bez DPH.

VI. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše provedenou změnu.
- Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména občanským zákoníkem, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno.
- Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
- Tento dodatek může být vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. V takovém případě každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
- Pro případ, že by tento dodatek byl uzavřen v listinné podobě platí, že smlouva bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Každý stejnopis Smlouvy bude obsahovat pevně připojené přílohy.
- Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

9. Zhotovitel souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon registru smluv). Registraci této smlouvy zabezpečí objednatel. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
10. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě Usnesení č. 21/2025 přijatém na 20. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov dne 26. 5. 2025.

Přílohy tohoto Dodatku č.1:

1 – OBSAH A OCENĚNÍ DPZ a DPS (příloha je součástí tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo)

2 – DOPLŇKOVÁ VYBAVENOST (příloha je součástí tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo)