

**Dodatek č. 1 S2025/00020/01
ke SMLOUVĚ O DÍLO
KNL č. S2025/00020/00**

**„Rekonstrukce a rozšíření Oddělení dětské a
adolescentní psychiatrie CP KNL, a.s.“**

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

SMLOVNÍ STRANY

část I

Objednatel

Obchodní firma: **Krajská nemocnice Liberec, a.s.**
Sídlo: Liberec, Staré Město, Husova 1430/34, 460 01 Liberec I-
Staré Město
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B,
vložka 1651
Zastoupená: [REDACTED]

místopředsdou představenstva
IČ: 27283933
DIČ: CZ27283933
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 36631461/0100

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název: **BBP Stavby s.r.o.**
Sídlo: Praha 7, Bubeneč, Korunovační 103/6
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
239297
Zastoupená: [REDACTED] jednatelem
[REDACTED], jednatelem

IČ: 03875199
DIČ: CZ03875199
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 115-1988110297/0100

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3. 2. 2025 Smlouvu o dílo S2025/00020/00 s názvem
**„Rekonstrukce a rozšíření Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie CP KNL,
a.s.“**

**Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou změny výše uvedené smlouvy dohodnuté
mezi smluvními stranami na základě potvrzených Změnových listů 1, 2, 3 a 4 a
změna osoby zástupce hlavního stavbyvedoucího.**

1. Změny v ceně díla provedené v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů:

1.1	Změnový list č. 2	vícepráce		+	53.423,16	Kč bez DPH
-----	-------------------	-----------	--	---	-----------	------------

2. Změny v ceně díla provedené v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů:

2.1	Změnový list č. 1	vícepráce		+	2.288,15	Kč bez DPH
2.2	Změnový list č. 3	vícepráce		+	945.484,70	Kč bez DPH
		méněpráce		-	725.168,45	Kč bez DPH
2.3	Změnový list č. 4	vícepráce		+	563.485,38	Kč bez DPH

Ocenění veškerých shora uvedených změn v bodě 1. je doloženo v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Na základě požadavku Zhotovitele, v souladu s ustanovením v části XI Provádění díla, článku 9 Kvalifikace pracovníků zhotovitele, odst. 5 Smlouvy o dílo, se mění osoba Hlavního stavbyvedoucího a to:

V souvislosti se shora uvedeným se tímto Dodatkem č. 1 mění původní ujednání Smlouvy o dílo č. S2025/00020/00 ze dne 3. 2. 2025 takto:

CENA DÍLA

část V

Původní znění článku SoD

1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

cena bez DPH 154 093 994,83

(slovy: jedno sto padesát čtyři milionů devadesát tři tisíc devět set devadesát čtyři korun českých osmdesát tři haléřů)

DPH 21 % 32 359 738,91

(slovy: třicet dva milionů tři sta padesát devět tisíc sedm set třicet osm korun českých devadesát jeden haléřů)

cena díla včetně DPH 186 453 733,74

(slovy: jedno sto osmdesát šest milionů čtyři sta padesát tři tisíc sedm set třicet tři korun českých sedmdesát čtyři haléřů)

se mění takto:

Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

cena bez DPH 154 933 507,77

(slovy jedno sto padesát čtyři milionů devět set třicet tři tisíc pět set sedm korun českých sedmdesát sedm haléřů)

DPH 21 % 32 536 036,63

(slovy: třicet dva milionů pět set třicet šest tisíc třicet šest korun českých šedesát tři haléřů)

cena díla včetně DPH 187 469 544,40

(slovy: jedno sto osmdesát sedm milionů čtyři sta šedesát devět tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých čtyřicet haléřů)


Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky a je opatřen uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ho podepíše jako druhá a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Změnové listy č. 1, 2, 3 a 4 včetně jejich rozpočtů.

Datum: (dle data elektronického podpisu) Datum: (dle data elektronického podpisu)


Datum: 2025.06.26
12:10:59 +02'00'

Za zhotovitele
 jednatel


Date: 2025.07.02
16:11:18 +02'00'

Za objednatele


Datum: 2025.06.26
12:11:14 +02'00'

Za zhotovitele
, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Akce:

„Rekonstrukce a rozšíření Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie CP KN,
a.s.“

číslo projektu: CZ.06.04.03/00/22_056/0003367

Investor:	Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Zhotovitel díla:	BBP Stavby s.r.o.
Zhotovitel DPS a autorský dozor:	Hlaváček – architekti, s.r.o.
Technický dozor investora:	

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: Změnový list stavby – Rekonstrukce objektu Dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Demontáž vlysových podlah

a) Popis a odůvodnění změny:

Po demontáži PVC povlaku byla v místnosti č. 110 v 1.NP jako podklad objevena nášlapná vrstva z dřevěných vlysů, kterou je potřeba demontovat a vzniklou suť zlikvidovat.

b) Vyjádření projektanta: SOUHLASÍM

c) Vyjádření TDI: SOUHLASÍM

d) Rozpočet změny: viz příloha

Zhotovitel:	Investor:
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: BBP_2025_02_01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DĚTSKÉ PSYCHIATRIE VČ. VENKOVNÍCH ÚPRAV
Změnový list: ZL_1 - demontáž podlah vlysových
Místo: Školní 430/18, Liberec V - Kristianov, 460 05 **Datum:** 19.06.2025
Objednatel: KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC a.s. **IČ:** 27283933 **DIČ:** CZ27283933
Zhotovitel: BBP stavby s.r.o. **IČ:** 03875199 **DIČ:** CZ03875199

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
	S	BBP_2025_02_01	REKONSTRUKCE OBJEKTU DĚTSKÉ PSYCHIATRIE VČ. VENKOVNÍCH ÚPRAV				
	ZL	ZL_1	demontáž podlah vlysových				2 288,15
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				622,80
	D	997	Přesun sutě				622,80
1	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	0,263	1 676,31	440,87
	VV		"254 - položka dle SoD"				
	VV		"demontáž vlysových podlah"				
	VV		"sut'" 0,263		0,263		
	VV		Součet		0,263		
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,263	337,48	88,76
	VV		"255 - položka dle SoD"				
	VV		"demontáž vlysových podlah"				
	VV		"sut'" 0,263		0,263		
	VV		Součet		0,263		
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	6,312	14,76	93,17

VV	"256 - položka dle SoD"		
VV	0,263*24 "Přepočtené koeficientem množství"	6,312	
VV	Součet	6,312	

D	PSV	Práce a dodávky PSV	1 665,35
D	775	Podlahy skládané	1 665,35

4	K	775511820	Demontáž podlah vlysových do suti bez lišt lepených	m2	17,530	95,00	1 665,35
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

VV	" X1, položka dle URS D 2025/01"		
VV	"1.NP_místnost 110 - šatna sester"		
VV	"5,36*3,27 - výměra z tabulky místností"		
VV	17,53	17,530	
VV	Součet	17,530	

Zhotovitel:



Datum a podpis:

Objednatel:



Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

Akce:

„Rekonstrukce a rozšíření Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie CP KN,
a.s.“

číslo projektu: CZ.06.04.03/00/22_056/0003367

Investor:	Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Zhotovitel díla:	BBP Stavby s.r.o.
Zhotovitel DPS a autorský dozor:	Hlaváček – architekti, s.r.o.
Technický dozor investora:	

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: Změnový list stavby – Rekonstrukce objektu Dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Ukládka materiálu na bázi sádry dle skutečnosti

a) Popis a odůvodnění změny:

Položka č. 855 „Poplatek za uložení stavebního odpadu na bázi sádry“ obsahuje tonáž ve výši 4,5t. V dílu 763 „Konstrukce suché výstavby“ pol. č. 365 a 366 „Demontáž příček SDK“ obsahuje suť ve výši 15,74 t. Fakturována bude skutečnost, dle vážních lístků.

b) Vyjádření projektanta: SOUHLASÍM

c) Vyjádření TDI: SOUHLASÍM

d) Rozpočet změny: viz příloha

Zhotovitel:	Investor:
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: BBP_2025_02_01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DĚTSKÉ PSYCHIATRIE VČ.
VENKOVNÍCH ÚPRAV

Změnový list: ZL_2 - ukládka materiálu na bázi sádry

Místo: Školní 430/18, Liberec V - Kristianov,
460 05

Datum: 19.06.2025

Objednatel: KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC a.s.

IČ: 27283933

DIČ: CZ27283933

Zhotovitel: BBP stavby s.r.o.

IČ: 03875199

DIČ: CZ03875199

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem

S BBP_2025_02_01 REKONSTRUKCE OBJEKTU DĚTSKÉ PSYCHIATRIE VČ. VENKOVNÍCH ÚPRAV

ZL ZL_2 ukládka materiálu na bázi sádry **53 423,16**

D HSV Práce a dodávky HSV **53 423,16**

D 997 Přesun sutě **53 423,16**

1	K	997013812	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02	t	12,000	4 451,93	53 423,16
---	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

VV "855 - položka dle SoD"

VV "vážní lístek SDP2-82" 4,12 4,120

VV "vážní lístek SDP2-84" 4,14 4,140

VV "vážní lístek SDP2-75" 4,26 4,260

VV "vážní lístek SDP2-77" 3,98 3,980

VV "odpočet váhy z rozpočtu" -4,5 -4,500

VV 0,000

VV Součet 12,000

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Ob ednatel:

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST č. 3

Akce:

„Rekonstrukce a rozšíření Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie CP KN,
a.s.“

číslo projektu: CZ.06.04.03/00/22_056/0003367

Investor:	Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Zhotovitel díla:	BBP Stavby s.r.o.
Zhotovitel DPS a autorský dozor:	Hlaváček – architekti, s.r.o.
Technický dozor investora:	

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: Změnový list stavby – Rekonstrukce objektu Dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Změna zatřídění a těžitelnosti horniny

a) Popis a odůvodnění změny:

Tato změna souvisí se změnovým listem č. 4 „Sanace nevyhovujícího podloží“. Na základě sond bylo geologem provedeno zatřídění těžitelnosti zeminy dle skutečnosti – viz zprávy geologa z 03/2025 a 04/2025, které jsou přílohou tohoto ZL.

b) Vyjádření projektanta: **SOUHLASÍM**

c) Vyjádření TDI: **SOUHLASÍM**

d) Rozpočet změny: viz příloha

Zhotovitel:	Investor:
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: BBP_2025_02_01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DĚTSKÉ PSYCHIATRIE VČ. VENKOVNÍCH ÚPRAV

Změnový list: ZL_3 - změna zařídění a těžitelnosti horniny

Místo: Školní 430/18, Liberec V - Kristianov, 460 05 **Datum:** 19.06.2025

Objednatel: KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC a.s. **IČ:** 27283933 **DIČ:** CZ27283933

Zhotovitel: BBP stavby s.r.o. **IČ:** 03875199 **DIČ:** CZ03875199

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S BBP_2025_02_01 REKONSTRUKCE OBJEKTU DĚTSKÉ PSYCHIATRIE VČ. VENKOVNÍCH ÚPRAV							
ZL ZL_3 změna zařídění a těžitelnosti horniny							
D HSV Práce a dodávky HSV							
D 1 Zemní práce							
D X1 ODPOČTY							
10	K	131451104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 do 500 m3	m3	-287,851	685,40	-197 293,08
VV "1 - položka dle SoD"							
VV (312,881 - 25,03)*-1							
VV Součet							
11	K	131551102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 20 do 50 m3	m3	-39,107	1 338,83	-52 357,62
VV "2 - položka dle SoD"							
VV hloubení jam cca 10% objemu tř. 6							
VV 39,107*-1							
VV Součet							

12	K	138511101	Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek jam nebo zářezů, ve vrstvě tl. do 1 000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6	m3	-39,107	3 277,13	-128 158,72
VV			"7 . položka dle SoD				
VV			dolamování k hloubení jam cca 10% objemu tř. 6				
VV			39,107*-1		-39,107		
VV			Součet		-39,107		
13	K	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-290,855	361,68	-105 196,44
VV			"19 - položka dle SoD"				
VV			"odvoz přebytku na skládku"				
VV			290,855*-1		-290,855		
VV			Součet		-290,855		
14	K	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-5 817,100	27,78	-161 599,04
VV			"20 - položka dle SoD"				
VV			"odvoz přebytku na skládku"				
VV			290,855*20*-1 "Přepočtené koeficientem množství		-5 817,100		
VV			Součet		-5 817,100		
15	K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-78,214	410,64	-32 117,80
VV			"21 - položka dle SoD				
VV			78,214*-1		-78,214		
VV			Součet		-78,214		
16	K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	-1 564,280	30,97	-48 445,75

VV	"22 - položka dle SoD"		
VV	hloubení jam cca 10% objemu tř. 6		
VV	78,214*20*-1 "Přepočtené koeficientem množství	-1	564,280
VV	Součet	-1	564,280

D X2

PŘÍPOČTY

**945
484,70**

1	K	131151104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	119,904	133,65	16 025,17
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV	"X2 - položka dle URS D 2025/01"		
VV	"výměna podkladu - 20% objemu výkopku"		
VV	599,52*0,2		119,904
VV	Součet		119,904

2	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3	479,616	224,83	107 832,07
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

VV	"X3 - položka dle URS D 2025/01"		
VV	"část výměny podkladu - 80% objemu z 600 m3"		
VV	599,52*0,8		479,616
VV	Součet		479,616

17	K	131351104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 do 500 m3	m3	148,480	320,00	47 513,60
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV	"X4 - položka dle URS D 2025/01"		
VV	"část výměna podkladu" - 80% objemu výkopku z 185,6 m3"		
VV	185,6*0,8		148,480
VV	Součet		148,480

18	K	131451102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 20 do 50 m3	m3	22,272	1 100,81	24 517,24
----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

VV	"X5 - položka dle URS D 2025/01"		
VV	"část výměna podkladu" - 12% objemu výkopku z 185,6 m3"		
VV	185,6*0,12		22,272
VV	Součet		22,272

19	K	162551108	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	599,520	146,87	88 051,50
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV "15 - položka dle SoD"

VV "plocha pláně zaměřena - průměrná hloubka výkopu 1,2 m"

VV 499,60*1,2 599,520

VV Součet 599,520

20	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	185,600	47,80	8 871,68
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

VV "X6 - položka dle URS D2025/01"

VV 185,6 185,600

VV Součet 185,600

7	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	11 990,400	23,68	283 932,67
---	---	-----------	--	----	---------------	-------	---------------

VV "18 - položka dle SoD"

VV "koeficient množství - doprava - 20 km"

VV 599,52*20 11
990,400

VV Součet 11
990,400

9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	1 079,136	341,70	368 740,77
---	---	-----------	--	---	--------------	--------	---------------

VV "26 - položka dle SoD"

VV 599,52*1,8 1
079,136

VV Součet 1
079,136

Zhotovitel:

[Redacted Signature]

Datum a podpis:

Ob ednatel:

[Redacted Signature]

Datum a podpis:

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

Akce:

„Rekonstrukce a rozšíření Oddělení dětské a adolescentní psychiatrie CP KN,
a.s.“

číslo projektu: CZ.06.04.03/00/22_056/0003367

Investor:	Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Zhotovitel díla:	BBP Stavby s.r.o.
Zhotovitel DPS a autorský dozor:	Hlaváček – architekti, s.r.o.
Technický dozor investora:	

NÁZEV ZMĚNOVÉHO LISTU: Změnový list stavby – Rekonstrukce objektu Dětské psychiatrie vč. venkovních úprav

Sanace nevyhovujícího podloží

a) Popis a odůvodnění změny:

Při výkopu stavební jámy pro základy pod přístavbou „jih“ bylo při provedení IGD a statické zatěžovací zkoušky zjištěno, že podloží nemá dostatečnou únosnost. Geotechnický dozor navrhoval v části podloží, kde byla zjištěna větší mocnost navážek a deluvií, tyto nevyhovující zeminy odtěžit a nahradit podloží vytěženým vhodným materiálem perkem a betonovým recyklátem – viz zprávy geologa z 03/2025 a 04/2025, které jsou přílohou tohoto ZL

Toto řešení bylo následně ověřeno statickou ověřovací zkouškou, která vyhověla.

b) Vyjádření projektanta: **SOUHLASÍM**

c) Vyjádření TDI: **SOUHLASÍM**

d) Rozpočet změny: viz příloha

Zhotovitel:	Investor:
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>podpis:</i>

ZMĚNOVÝ LIST

Stavba: BBP_2025_02_01 - REKONSTRUKCE OBJEKTU DĚTSKÉ PSYCHIATRIE VČ. VENKOVNÍCH ÚPRAV

Změnový list: ZL_4 - sanace nevyhovujícího podloží

Místo: Školní 430/18, Liberec V - Kristianov, 460 05

Datum: 19.06.2025

Objednatel: KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC a.s.

IČ: 27283933

DIČ: CZ27283933

Zhotovitel: BBP stavby s.r.o.

IČ: 03875199

DIČ: CZ03875199

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S			REKONSTRUKCE OBJEKTU DĚTSKÉ PSYCHIATRIE VČ. VENKOVNÍCH ÚPRAV				
ZL			ZL_4 sanace nevyhovujícího podloží				563
D			HSV Práce a dodávky HSV				485,38
D			1 Zemní práce				563 485,38
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	199,843	47,80	9 552,50
VV			"X10 - položka dle URS D 2025/01"				
VV			199,843				199,843
VV			Součet				199,843
D			2 Zakládání				377 628,76
1	K	213311142	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	199,843	459,62	91 851,84
VV			"X8 - položka dle URS D 2025/01 - použit stávající materiál"				
VV			"zpětné požití perku"				
VV			499,608*0,4				199,843
VV			Součet				199,843

2	K	271922211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z recyklátu betonového	m3	199,844	1 430,00	285 776,92
---	---	-----------	---	----	---------	----------	------------

VV

"X9 - položka dleURS D 2025/01"

VV

"doplnění podloží bet.recyklátem - vrstva 1"

VV

499,608*0,2

99,922

VV

"doplnění podloží bet.recyklátem - vrstva 2"

VV

499,608*0,2

99,922

VV

Součet

199,844

D 998**Přesun hmot****176 304,12**

4	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	431,663	408,43	176 304,12
---	---	-----------	--	---	---------	--------	------------

VV

"258 - položka dle SoD"

VV

"Betonový rycyklát"

VV

199,844*2,16

431,663

VV

Součet

431,663

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Ob ednatel:

Datum a podpis: