



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí

Agendové číslo: **00571/2025/KPP/1**



Identifikátor: **KUMSX0377GF1**

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o zhotovení projektové dokumentace č. **00571/2025/KPP**

I. Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: Ing. Peterem Harvánkem, členem rady kraje
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800
datová schránka: 8x6bxsd

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace:



Osoby pro řízení projektu, jeho administraci, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen v části B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)

a

2. PROFURE studio s.r.o.

se sídlem: Trocnovská 640/36, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz
zastoupena: Zdeňkem Mičkem, jednatelem
IČO: 07950250
DIČ: CZ07950250
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 9991299912/5500
datová schránka: ri8xjnz

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C77821/KSOS

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 4. 3. 2025 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta, evidenční číslo 00571/2025/KPP (dále jen „**smlouva**“) pro realizaci interiéru 2. NP Zámku Nová Horka v rámci projektu „Nová Horka – centrum tradic a zážitků“ (dále jen „**dílo**“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba změny smlouvy v důsledku vzniku neočekávaných prací souvisejících s nutností nalezení jiného stavebně-technického řešení umístění osvětlení v prostorách 2. NP Zámku Nová Horka. Dále pak byl předmět plnění rozšířen o projekční práce související s úpravou barevnosti výmalb jednotlivých místností.

Tyto projekční práce nejsou obsaženy v původním rozsahu díla, avšak jsou nezbytně nutné pro jeho řádné dokončení (dále jen „vícepráce“).

Změna č. 1 – umístění osvětlení

Zhotovitel při návrhu typu a umístění osvětlení musel zvážit účel jednotlivých místností a taktéž technický stav kulturní památky. Jelikož původně zamýšlené osvětlení pouze na římsách nebylo dostatečným pro využití místností jako dílen, bylo nutné navrhnout ve spolupráci s dodavatelem stavebních prací jiné umístění svítidel a způsob jejich uchycení. Protože omítky téměř ve všech místnostech jsou podle restaurátorských zpráv nesoudržné a hrozilo by jejich odtržení, bylo ve spolupráci s dodavatelem stavby navrženo řešení kotvení konstrukce svítidel přes klenby ze 3. NP.

Hodnota víceprací činí 93.600 Kč bez DPH.

Provedení těchto víceprací vyžaduje prodloužení termínu o 30 dnů.

Změna č. 2 – úprava barevnosti výmalb

Původně navržené odstíny výmalb jednotlivých místností vycházely z průzkumu a restaurátorského záměru. Jelikož však jednotlivé místnosti nejsou určeny k výstavním účelům, ale budou sloužit jako kulturně kreativní centrum, kdy zde budou umístěny tvůrčí dílny, navrhl projektant světlejší tóny výmalby v jednotlivých místnostech, což místnosti více prosvětlí a bude vhodnější pro jejich využití.

Hodnota víceprací činí 1.500 Kč bez DPH.

3. Rekapitulace a bližší popis víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel není v prodlení s dodáním díla podle smlouvy, neboť v průběhu realizace došlo po dohodě obou stran k nezbytnému přerušení prací z důvodu hledání nového technického řešení, a to ve spolupráci se zhotovitelem stavby. Smluvní strany dále sjednávají, že dílo, včetně případných víceprací vzniklých v souvislosti s tímto technickým řešením, bude dokončeno a objednateli řádně předáno v souladu se smlouvou nejpozději do 4. 7. 2025.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že nedodržení termínu plnění do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, tj. nejpozději do 4. 6. 2025 se nepovažuje za porušení smlouvy.
3. Smluvní strany se dále dohodly na tom, že termín plnění se prodlužuje o 30 dnů, tj. nejpozději do 4. 7. 2025.
4. Hodnota víceprací činí:

hodnota bez DPH	95.100 Kč
DPH 21 %	19.971 Kč
hodnota celkem vč. DPH	115.071 Kč

5. Cena za dílo, sjednaná v čl. VII odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí:

cena za dílo bez DPH	595.100 Kč
DPH ve výši 21 %	124.971 Kč
cena za dílo včetně DPH	720.071 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a každá ze stran obdrží originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2021 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 22/1336 ze dne 30.6. 2025.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Práce nad rámec smlouvy na zhotovení projektové dokumentace

V Ostravě

Elektronický podpis; 4.7.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Peter Harvánek
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.11.2027 09:42 +01:00

za objednatele
Ing. Peter Harvánek
člen rady kraje

V Ostravě dne

**Zdeněk
Miček**

Digitálně
podepsal Zdeněk
Miček
Datum:
2025.07.02
12:18:46 +02'00'

za zhotovitele
Zdeněk Miček
jednatel

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat radní. V případě nepřítomnosti radního podepisuje smlouvu hejtman, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21.10.2024.

Příloha č. 1

Práce nad rámec uzavřené smlouvy na zhotovení projektové dokumentace a výkon dozoru projektanta
Realizace interiéru v 2. NP zámku Nová Horka

č.	úkon	počet osob	počet hodin	cena/hod.	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
1	Návrh úpravy barevnosti výmalby - výběr z dostupné a dle orgánu památkové péče použitelné palety barev - podání závazného stanoviska orgánu památkové péče - konzultace s orgánem památkové péče a objednatelem	1	5	300	1500,00	315,00	1815,00
2	Návrh osvětlení - opakované řešení možností s přihlédnutím na technický stav stropních konstrukcí - návrh možností osvětlení s ohledem na normativní požadavky - konzultace s objednatelem - konzultace s orgánem památkové péče - vizualizace a opakované návrhy nového technického řešení osvětlení - definice a rozmístění požadovaného vybavení s ohledem na světelné podmínky	3	75	400	90000,00	18900,00	108900,00
3	Schůzky zajišťující koordinaci stavební a interiérové části s objednatelem, zpracovateli dotčených částí projektu, dotčenými orgány a zástupci dodavatele stavebních činností	2	4	200	1600,00	336,00	1936,00
4	Účast na kontrolních dnech včetně řešení problematiky vývodů osvětlení s objednatelem, zpracovateli dotčených částí projektu, dotčenými orgány a zástupci dodavatele stavebních činností	2	5	200	2000,00	420,00	2420,00
celkem					95100,00 Kč		115071,00 Kč